

**SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
 REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO**

**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
 CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	4	MEX00180201101419	Proyecto de inversión	890000	Construcción De Modulo Sanitario En Escuela Prim Aquiles Serdan O Esc Prim Gregorio Torres Quintero Calle Isidro Fabela Sin Numero - 33147	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida": "Piezas", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "CALLE GOB. LIC. ISIDRO FABELA INTERIOR SN COLONIA AHUIZOTLA (SANTIAGO AHUIZOTLA), 53378 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE GOB. VICENTE VILLADA Y CALLE GOB. MANUEL CAMPOS MENA, CALLE CARLOS RIVA PALACIO LA ESCUELA EN DONDE SE", "lon": -99.2136798, "lat": 19.46965413}]]	12/04/2018	31/12/2018	890000	889554.1	0	0	0	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "MNDGOP/FISMDF-AD-024/2018", "contralista": "PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 4681629.89, "monto_modificado": 4681629.89}]]	[[{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida": "Piezas", "avance": 0.01}]]	En Ejecución
2022	4	MEX190201557200	Proyecto de inversión	6709020	CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO MÁRTIRES - 116873	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "meta":93.0, "meta_modificada":93.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, 00000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO", "lon": -99.25221346, "lat": 19.44721542}]]	31/07/2019	31/12/2019	4253539.74	4253539.74	4253539.74	4253539.74	850707.95	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "MAU/SPUOP/AD/FISM/10-D/19", "contralista": "COMPANIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 6704732.85, "monto_modificado": 6704732.85}]]	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "avance": 0.0}]]	En Ejecución
2022	4	MEX17170401001317	Proyecto de inversión	660000	Tachado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Telesecundaria Adolfo López Mateos Calle Salvador Novo Sin Numero - 264782	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "CALLE SALVADOR NOVO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN ANTONIO ZOMEYUCAN, 53570 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CERRADA PRI", "lon": -99.24908421, "lat": 19.45139622}]]	10/07/2017	29/12/2017	660000	657299.26	657299.26	657299.26	657299.26	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "MNDGOP/FISMDF-IR-015/2017", "contralista": "MG ESFINGE S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 657299.26, "monto_modificado": 657299.26}]]	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": 1.0}]]	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	
2022	4	MEX17170401001328	Proyecto de inversión	904000	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Prim Alfredo V Bonfil Calle Nezahualcoyotl No Uno - 265977	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "CALLE NEZAHUALCOYOTL 1 INTERIOR SN COLONIA ALFREDO V. BONFIL, 53718 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y ", "lon":-99.26553483, "lat":19.43995275}]	02/10/2017	29/12/2017	904000	901482.23	901482.23	901482.23	901482.23	901482.23	[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "MN-DGOP/FISMDF-IR-052/2017", "contralista": "CONSTRUCTORA CUEVAS S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 901482.23, "monto_modificado": 901482.23}]	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":0.0}]]	En Ejecución
2022	4	MEX17170401001332	Proyecto de inversión	847500	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Prim Dr Gustavo Baz Prada Calle Veinte De Noviembre Sin No Cuttláhuac Tv - 265796	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA SAN RAFAEL CHAMAPA IV, 53680 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO ENTRE CALLE SATURNO Y CALLE 16 ", "lon":-99.26587774, "lat":19.45240863}]	09/10/2017	29/12/2017	847500	841385.33	841385.33	841385.33	841385.33	841385.33	[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "MN-DGOP/FISMDF-IR-056/2017", "contralista": "CILY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 841385.33, "monto_modificado": 841385.33}]	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":0.0}]]	En Ejecución
2022	4	MEX00180201101407	Proyecto de inversión	4509500	Rehabilitación De Calle Sansón Carrasco Con Concreto Hidráulico Tramo Entre Las Calles Dorotea Y Molino Del Viento - 34097	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":1.0, "meta_modificada":2900.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "CALLE SANSON CARRASCO COLONIA LA MANCHA II, 53717 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO ENTRE CALLE DOROTEA Y CALLE MOLINO DE VIENTO, LA OBRA SE EJECUTARA EN CALLE SANSON CARRASCO EN LA COLONIA LA MANCHA II", "lon":-99.27070608, "lat":19.4307896}]	13/04/2018	31/12/2018	4509500	4455418.67	4440043.63	4440043.63	4440043.63	[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "MN-DGOP/FISMDF-LPN-002/2018", "contralista": "SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA MEDINA, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 1.125264758E7, "monto_modificado": 1.125264758E7}]	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":2900.0}]]	En Ejecución	
2022	4	MEX00180201101409	Proyecto de inversión	1000000	Rehabilitación De La Calle Carlos Riva Palacio Tramo Entre Av Ferrocarriles Nacionales Y Calzada De La Naranja Con Concreto Asfáltico - 34322	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":1.0, "meta_modificada":1275.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "CALLE CARLOS RIVA PALACIO COLONIA AHUIZOTLA (SANTIAGO AHUIZOTLA), 53378 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO ENTRE AVENIDA FERROCARRILES NACIONALES Y CALZADA DE LA NARANJA, CALLE GOB LIC ISIDRO FABELA LA OBRA SE EJECUTARA EN CALLE CARLOS R", "lon":-99.21342767, "lat":19.47236249}]	13/04/2018	31/12/2018	1000000	972429.82	967966.85	967966.85	967966.85	967966.85	[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "MN-DGOP/FISMDF-LPN-002/2018", "contralista": "SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA MEDINA, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 1.125264758E7, "monto_modificado": 1.125264758E7}]	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":1275.0}]]	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	4	MEX00180201101411	Proyecto de inversión	2130760	Rehabilitación De Calle Naranja Con Concreto Hidráulico Tramo Entre Sauce Y Fresno -34122	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_d_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":1.0, "meta_modificada":1400.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "CALLE NARANJO COLONIA MINAS EL COYOTE, 53694 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE FRESNO, LA OBRA SE EJECUTARA EN CALLE NARANJO ENTRE CALLE SAUCE Y FRESNO EN LA COLONIA MINAS COYOTE", "lon": -99.2888296, "lat": 19.43751256}]]	13/04/2018	31/12/2018	2130760	2032403.17	2032224.12	2032224.12	2032224.12	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "M N-DGOP/FISMDF-LPN-002/2018", "contralista": "SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA MEDINA, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 1.125264758E7, "monto_modificado": 1.125264758E7}]]	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": 1258.58}]]	En Ejecución
2022	4	MEX00180201101412	Proyecto de inversión	3842500	Rehabilitación De Calle Real Del Cobre Con Concreto Hidráulico Tramo Entre Real Del Monte Y Real Del Oro -34244	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_d_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":1.0, "meta_modificada":2251.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "CALLE REAL DEL COBRE COLONIA MINAS SAN MARTÍN, 53695 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE REAL DEL MONTE Y CALLE REAL DEL ORO, CALLE MINA REAL DE LA PLATA LA OBRA SE EJECUTARA EN CALLE REAL DEL COBRE DE CALLE REAL DEL MONTE A R", "lon": -99.29127574, "lat": 19.43902418}]]	13/04/2018	31/12/2018	3842500	3792395.92	3779348.11	3779348.11	3779348.11	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "M N-DGOP/FISMDF-LPN-002/2018", "contralista": "SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA MEDINA, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 1.125264758E7, "monto_modificado": 1.125264758E7}]]	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": 2251.0}]]	En Ejecución
2022	4	MEX00180201101413	Proyecto de inversión	806426.15	Tachado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Primaria Ford Numero Ciento Diez Y Seis Calzada Guadalupe Sin Numero -32687	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_d_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":1.0, "meta_modificada":266.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "CALZADA DE GUADALUPE INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 53426 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE MAYAPAN, CALLE JACARANDA LA ESCUELA EN DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALZADA DE GUAD", "lon": -99.27663608, "lat": 19.4528793}]]	11/04/2018	31/12/2018	806426.15	799154.88	445849.48	445849.48	445849.48	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "M N-DGOP/FISMDF-LPN-001/2018", "contralista": "CONSTRUCCIONES Y COMERCIO SAOLI, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 6044445.36, "monto_modificado": 6044445.36}]]	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": 189.5}]]	En Ejecución
2022	4	MEX00180201101414	Proyecto de inversión	825231.12	Tachado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Primaria Dieciocho De Marzo Avenida Río Hondo Sin Numero -32744	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_d_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":1.0, "meta_modificada":259.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "AVENIDA RÍO HONDO INTERIOR SN COLONIA ESTADO DE MEXICO (EL TAMBOR), 53598 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE TLALNEPANTLA Y CALLE HUIXQUILLICAN, LA ESCUELA EN DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE AVENIDA RIO H", "lon": -99.24365598, "lat": 19.44829291}]]	11/04/2018	31/12/2018	825231.12	822858.15	761563.65	761563.65	761563.65	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "M N-DGOP/FISMDF-LPN-001/2018", "contralista": "CONSTRUCCIONES Y COMERCIO SAOLI, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 6044445.36, "monto_modificado": 6044445.36}]]	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": 100.5}]]	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	4	MEX00180201101415	Proyecto de inversión	350000	Mejoramiento De Nucleo Sanitario En Esc Prim Gral Francisco Villa Tv O Esc Prim Gustavo Baz Prada Tm - 34068	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	{{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida": "Piezas", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}}	Punto(s) Independiente(s)	{{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "CALLE CUITLAHUAC 6 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE CHAMAPA, 53690 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE SATURNO LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESQUINA DE CALLE CUITLAHUAC Y CAL", "lon":-99.26585904, "lat":19.45245676}}	13/04/2018	31/12/2018	350000	349969.81	27920.92	27920.92	27920.92	{{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "MN-DGOP/FISMDF-AD-024/2018", "contralista": "PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA", "convocante": "MUNICIPPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 4681629.89, "monto_modificado": 4681629.89}}	{{"id_unidad_medida": 17, "unidad_medida": "Piezas", "avance": 0.08}}	En Ejecución
2022	4	MEX00180201101416	Proyecto de inversión	675000	Tachado En Área De Impartición De Educación Física En Preescolar Gral Lazaro Cardenas Av Minas San Martin Sin Numero - 32780	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	{{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":1.0, "meta_modificada":188.0}}	Punto(s) Independiente(s)	{{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "AVENIDA MINAS SAN MARTIN INTERIOR SN COLONIA MINAS SAN MARTIN, 53695 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE ANDADOR DOS MINAS DE SAN MARTIN Y CALLE MINA REAL DEL ORO, CALLE MINA REAL DEL MONTE LA ESCUELA EN DONDE SE EJECUTARA LA OBRA S", "lon":-99.29113925, "lat":19.43991559}}	11/04/2018	31/12/2018	675000	674615.79	179665.7	179665.7	179665.7	{{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "MN-DGOP/FISMDF-LPN-001/2018", "contralista": "CONSTRUCCIONES Y COMERCIO SAOLI, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 6044445.36, "monto_modificado": 6044445.36}}	{{"id_unidad_medida": 8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": 35.5}}	En Ejecución
2022	4	MEX00180201101417	Proyecto de inversión	1078671	Tachado En Área De Impartición De Educación Física En Preescolar Ahawicalli - 32877	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	{{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":1.0, "meta_modificada":272.1}}	Punto(s) Independiente(s)	{{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "CALLE COYOL INTERIOR SN COLONIA LAS HUERTAS 2A SECCIÓN, 53427 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE CALLE PIÑA Y CALLE SEGUNDA DE PIÑA, CALLE PRIMERA DE PIÑA LA ESCUELA EN DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE COYOL", "lon":-99.28043555, "lat":19.46290217}}	11/04/2018	31/12/2018	1078671	1076978.48	889320.28	889320.28	889320.28	{{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "MN-DGOP/FISMDF-LPN-001/2018", "contralista": "CONSTRUCCIONES Y COMERCIO SAOLI, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 6044445.36, "monto_modificado": 6044445.36}}	{{"id_unidad_medida": 8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": 211.15}}	En Ejecución
2022	4	MEX00180201101418	Proyecto de inversión	845163.14	Tachado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Primaria Doroteo Arango Arambula Av Naucalpan Numero Uno - 32768	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	{{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":1.0, "meta_modificada":271.0}}	Punto(s) Independiente(s)	{{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "AVENIDA NAUCALPAN 1 INTERIOR SN COLONIA EL MOLINITO, 53530 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE CALLE ENCINOS Y LA ESCUELA EN DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN AVENIDA NAUCALPAN CASI ESQUINA CON CALLE ENCINOS EN LA", "lon":-99.2358473, "lat":19.45676149}}	11/04/2018	31/12/2018	845163.14	844875.8	787409.78	787409.78	787409.78	{{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "MN-DGOP/FISMDF-LPN-001/2018", "contralista": "CONSTRUCCIONES Y COMERCIO SAOLI, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 6044445.36, "monto_modificado": 6044445.36}}	{{"id_unidad_medida": 8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": 100.05}}	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	4	MEX00180201101420	Proyecto de inversión	690000	Construcción De Aula Esc Primaria Manuel José Oñón Calle Molino De Vientos Sin Numero - 32890	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_d_medida": 8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": 1.0, "meta_modificada": 73.15}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": 57, "id_localidad": 1, "direccion": "CALLE MOLINO DE VIENTOS INTERIOR SIN COLONIA LA MANCHA I, 53717 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE SANCHO PANZA Y PROLONGACION DIAGONAL LA ESCUELA EN DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE CALLE MOLINOS DE VIEN", "lon": -99.26516435, "lat": 19.43444236}]]	11/04/2018	31/12/2018	690000	689551.38	132386.64	132386.64	132386.64	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "M N-DGOP/FISMDF-AD-024/2018", "contralista": "PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 4681629.89, "monto_modificado": 4681629.89}]]	[[{"id_unidad_medida": 8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": 14.0}]]	En Ejecución
2022	4	MEX00180201101421	Proyecto de inversión	930700	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Primaria Año Internacional Del Niño Calle Granada Sin Numero - 29501	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_d_medida": 8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": 1.0, "meta_modificada": 331.73}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": 57, "id_localidad": 1, "direccion": "CALLE GRANADA INTERIOR SN COLONIA LAS HUERTAS 2A SECCIÓN, 53427 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE COYOL, LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE GRANADA ENTRE CALLE COYOL Y CALLE NARANJO", "lon": -99.27976392, "lat": 19.46302555}]]	05/04/2018	31/12/2018	930700	928342	732730.09	732730.09	732730.09	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "M N-DGOP/FISMDF-LPN-001/2018", "contralista": "CONSTRUCCIONES Y COMERCIO SAOLI, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 6044445.36, "monto_modificado": 6044445.36}]]	[[{"id_unidad_medida": 8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": 299.0}]]	En Ejecución
2022	4	MEX00180201101422	Proyecto de inversión	690000	Construcción De Aula En La Esc Prim Lic Andrés Molina Enriquez Calle San Miguel Sin Numero - 33081	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_d_medida": 8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": 1.0, "meta_modificada": 88.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": 57, "id_localidad": 1, "direccion": "CALLE SAN MIGUEL INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTÍN, 53490 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE DURANGO, CALLE SAN ISIDRO LA ESCUELA EN DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE SAN MIGUEL", "lon": -99.25763633, "lat": 19.46461481}]]	12/04/2018	31/12/2018	690000	663108.12	112476.84	112476.84	112476.84	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "M N-DGOP/FISMDF-AD-024/2018", "contralista": "PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 4681629.89, "monto_modificado": 4681629.89}]]	[[{"id_unidad_medida": 8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": 14.8}]]	En Ejecución
2022	4	MEX00180201101423	Proyecto de inversión	985000	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Secundaria Francisco González Bocanegra Calle Sauce Sin Numero - 29781	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_d_medida": 8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": 1.0, "meta_modificada": 410.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": 57, "id_localidad": 1, "direccion": "CALLE SAUCE INTERIOR SN COLONIA MINAS EL COYOTE, 53694 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE FRESNO Y CERRADA OYAMEL, CERRADA FRESNO LA ESCUELA DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CALLE SAUCE CASI ESQUINA CON CALLE FRE", "lon": -99.28972277, "lat": 19.43637183}]]	05/04/2018	31/12/2018	985000	984340.73	580154.12	580154.12	580154.12	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "M N-DGOP/FISMDF-LPN-001/2018", "contralista": "CONSTRUCCIONES Y COMERCIO SAOLI, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 6044445.36, "monto_modificado": 6044445.36}]]	[[{"id_unidad_medida": 8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": 343.0}]]	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	
2022	4	MEX00180201101424	Proyecto de inversión	912500	Construcción De Comedor En La Esc Prim Juana De Asuaje Av Del Rio Sin Numero -26853	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_d_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados" ,"meta":1.0,"meta_modificada":84.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":57,"id_localidad":1,"direccion": "AVENIDA DEL RIO INTERIOR SIN COLONIA LA RAQUILITO, 53426 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA DEL RIO Y , LA ESCUELA EN DONDE SE EJECUTARA LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA AL FINAL DE DE LA AVENIDA DE RIO", "lon":-99.27246094,"lat":19.45656145}]]	02/04/2018	31/12/2018	912500	912064	0	0	0	0	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "M N-DGOP/FISDMF-AD-024/2018", "contralista": "PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "4681629.89", "monto_modificado": "4681629.89"}]]	[[{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":0.0}]]	En Ejecución
2022	4	MEX00180201101426	Proyecto de inversión	1972000	Construcción Red De Agua Potable Del Tanque Las Huertas Ili A La Red De Distribución De La Colonia Las Huertas Ii - 24487	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_d_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados" ,"meta":1.0,"meta_modificada":926.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":57,"id_localidad":1,"direccion": "CALLE SANDIA NUEZ Y LAS PALMAS COLONIA LAS HUERTAS 3A SECCIÓN, 53427 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE CAPULIN Y CALLE NISPERO, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE CALLE SANDIA DE CAPULIN A NUEZ SOBRE CALLE NUEZ DE SANDIA A CANADA Y ", "lon":-99.28241103,"lat":19.45830809}]]	28/03/2018	31/12/2018	1972000	1739032.72	1422674.58	1422674.58	1422674.58	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "M N-DGOP/FISDMF-LPN-003/2018", "contralista": "SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA MEDINA, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "1.048027552 E7", "monto_modificado": "1.048027552 E7"}]]	[[{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":388.0}]]	En Ejecución	
2022	4	MEX180301307962	Proyecto de inversión	4521486.94	REHABILITACIÓN DE LAS RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ARGENTINA DE LA COLONIA SAN RAFAEL CHAMAPA - 176195	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_d_medida":15,"unidad_medida": "Metros lineales", "meta":983.0,"meta_modificada":983.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":57,"id_localidad":1,"direccion": "CALLE ARGENTINA COLONIA SAN RAFAEL CHAMAPA IV, 53680NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICOENTRE CALLE ESTADOS AMERICANOS Y CALLE QUERETARO, CALLE SIGMA SUR LA OBRA SE EJECUTARA EN CALLE ARGENTINA EN LA COLONIA SAN RAFAEL CHAMAPA", "lon":-99.27590764,"lat":19.44230982}]]	24/07/2018	31/12/2018	4521486.94	4518872.83	2974084.68	2974084.68	2974084.68	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "M N-DGOP/FISDMF-LPN-003/2018", "contralista": "SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA MEDINA, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "1.048027552 E7", "monto_modificado": "1.048027552 E7"}]]	[[{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida": "Metros lineales", "avance":647.0}]]	En Ejecución	
2022	4	MEX180301308008	Proyecto de inversión	4346426	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AHUIZOTLA CONSTRUCCIÓN - 176528	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_d_medida":21,"unidad_medida": "Otros", "meta":1.0,"meta_modificada":1.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":57,"id_localidad":1,"direccion": "CALLE GOB LIC ISIDRO FABELA 33INTERIOR SN COLONIA AHUIZOTLA (SANTIAGO AHUIZOTLA), 53378NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICOENTRE CALLE GOB MANUEL CAMPOS MENA Y CALLE VICENTE VILLADA, CALLE CARLOS RIVA PALACIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA", "lon":-99.21360541,"lat":19.46953015}]]	24/07/2018	31/12/2018	4346426	4246270.76	3807176.58	3807176.58	3807176.58	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "M N-DGOP/FISDMF-LPN-007/2018", "contralista": "GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "1.21998539 E7", "monto_modificado": "1.21998539 E7"}]]	[[{"id_unidad_medida":21,"unidad_medida": "Otros", "avance":1.0}]]	En Ejecución	

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	4	MEX180301308019	Proyecto de inversión	8071935	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AHUIZOTLA - 178612	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	{{"id_unidad_medida":21,"unidad_medida": "Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}}	Punto(s) Independiente(s)	{{"id_municipio":57,"id_localidad":1,"direccion":"CALLE GOB LIC SIDRO PABELA 33INTERIOR SN COLONIA AHUIZOTLA (SANTIAGO AHUIZOTLA), 53378NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICOCENTRE CALLE GOB MANUEL CAMPOS MENA Y CALLE GOB VICENTE VILLADA, CALLE CARLOS RIVA PALACIO LA OBRA SE ENCUENTRA ", "lon":99.2138047, "lat":19.46955045}}	24/07/2018	31/12/2018	8071935	7953583.14	5101271.42	5101271.42	5101271.42	{{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MNDGOP/FIS MDF-LPN-007/2018", "contralista":"SAM INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.", "convocante":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto":1.21998539E7, "monto_modificado":1.21998539E7}}	{{"id_unidad_medida":21,"unidad_medida": "Otros", "avance":0.0}}	En Ejecución
2022	4	MEX180301308048	Proyecto de inversión	31686783.18	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA OLÍMPICA - 176718	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	{{"id_unidad_medida":21,"unidad_medida": "Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}}	Punto(s) Independiente(s)	{{"id_municipio":57,"id_localidad":1,"direccion":"COLONIA OLÍMPICA (SAN RAFAEL CHAMAPA V), 53690NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICOCENTRE Y LA OBRA SE ENCONTRARA LOCALIZADA EN CARRETERA MEXICO-TOLUCA NO.134 EN LA COLONIA OLÍMPICA", "lon":99.29671928, "lat":19.44160737}}	24/07/2018	31/12/2018	31686783.18	0	0	0	0	Sin contratos	{{"id_unidad_medida":21,"unidad_medida": "Otros", "avance":0.0}}	En Ejecución
2022	4	MEX18030130820	Proyecto de inversión	301114.16	MEJORAMIENTO DE NÚCLEO SANITARIO EN ESC PRIM ALBORADA CAMPESINA AV PRINCIPAL NUMERO VEINTITRÉS - 177866	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	{{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida": "Piezas", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}}	Punto(s) Independiente(s)	{{"id_municipio":57,"id_localidad":1,"direccion":"CALLE AVENIDA PRINCIPAL COLONIA SAN LORENZO TOTOLINGA, 53426NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICOCENTRE CALLEJON SAN LUIS Y CALLE CANAL DE LA RIVERA, LA OBRA SE EJECUTARA EN ESC PRIM ALBORADA CAMPESINA", "lon":99.26293606, "lat":19.46263487}}	25/07/2018	31/12/2018	301114.16	297076.86	196616.82	196616.82	196616.82	{{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MNDGOP/FIS MDF-AD-024/2018", "contralista":"PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA", "convocante":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto":4681629.89, "monto_modificado":4681629.89}}	{{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida": "Piezas", "avance":0.066}}	En Ejecución
2022	4	MEX180301308271	Proyecto de inversión	5041854.16	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA OLÍMPICA CONSTRUCCIÓN - 178073	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	{{"id_unidad_medida":21,"unidad_medida": "Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}}	Punto(s) Independiente(s)	{{"id_municipio":57,"id_localidad":1,"direccion":"COLONIA OLÍMPICA (SAN RAFAEL CHAMAPA V), 53690NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICOCENTRE Y EL LUGAR DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADO SOBRE CARRETERA MEXICO-TOLUCA KM 134 EN LA COLONIA OLÍMPICA NAUCALPAN DE JUAREZ ES", "lon":99.29666987, "lat":19.441636}}	25/07/2018	31/12/2018	5041854.16	0	0	0	0	Sin contratos	{{"id_unidad_medida":21,"unidad_medida": "Otros", "avance":0.0}}	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	
2022	4	MEX180301308298	Proyecto de inversión	9363444.6	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA OLIMPICA - 178176	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	{{"id_unidad_medida":21,"unidad_medida": "Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}}	Punto(s) Independiente(s)	{{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "CARRETERA FEDERAL LIBRE 134 TRAMO NAUCALPANMEXICO-TOLUCAKILOMETRO 8 + 210 COLONIA OLIMPICA (SAN RAFAEL CHAMAPA V), 53690NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICOENTREY.EL LUGAR DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADO SOBRE CAR", "lon": -99.29667637, "lat": 19.44159958}}	25/07/2018	31/12/2018	9363444.6	0	0	0	0	0	Sin contratos	{{"id_unidad_medida":21,"unidad_medida": "Otros", "avance":0.0}}	En Ejecución
2022	4	MEX180301309744	Proyecto de inversión	120000	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA CIENTO DIECIOCHO RICARDO FLORES MAGÓN CALLE BANDHINO DIEZ PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA - 185841	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	{{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida": "Piezas", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}}	Punto(s) Independiente(s)	{{"id_municipio":57, "id_localidad":88, "direccion": "CALLE BANDHINO INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO CHIMALPA, 53650SAN FRANCISCO CHIMALPA, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICOENTREY.LA ESCUELA EN DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE BANDHINO EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA", "lon": -99.33942745, "lat": 19.44115888}}	01/08/2018	31/12/2018	120000	119299.56	105308.01	105308.01	105308.01	{{"tipo_obra": "Obras", "numero_contrato": "MN-DGOP/FIS MDF-AD-024/2018", "contratista": "PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 4681629.89, "monto_modificado": 4681629.89}}	{{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida": "Piezas", "avance": 0.88}}	En Ejecución	
2022	4	MEX180301311240	Proyecto de inversión	120000	CONSTRUCCIÓN BANDA EN JARDÍN DE NIÑOS CITLALITZIN ESTRELLITAS COL EMILIANO ZAPATA - 191118	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	{{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida": "Metros lineales", "meta":21.0, "meta_modificada":21.0}}	Punto(s) Independiente(s)	{{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "ANDADOR JUAN ESCUTIA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 53426NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICOENTREY.LA OBRA SE EJECUTARA EN JARDÍN DE NIÑOS CITLALITZIN EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA", "lon": -99.27671856, "lat": 19.45317773}}	07/08/2018	31/12/2018	120000	119725.43	0	0	0	{{"tipo_obra": "Obras", "numero_contrato": "MN-DGOP/FIS MDF-AD-024/2018", "contratista": "PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 4681629.89, "monto_modificado": 4681629.89}}	{{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida": "Metros lineales", "avance": 0.0}}	En Ejecución	
2022	4	MEX180301311277	Proyecto de inversión	652128.77	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESC SECUNDARIA TECNICA NO NOVENTA Y SEIS DR GUSTAVO BAZ PRADA CALLE ROSINANTE - 191233	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	{{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida": "Piezas", "meta":2.0, "meta_modificada":2.0}}	Punto(s) Independiente(s)	{{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "CALLE ROCINANTE COLONIA LA MANCHA I, 53717NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICOENTREY CALLE SIERRA MORENA Y CALLE LA MANCHA, CALLE 29 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE EJECUTARA EN SEC NO 96 EN LA COLONIA LA MANCHA I", "lon": -99.26912195, "lat": 19.43310178}}	07/08/2018	31/12/2018	652128.77	641290.63	237285.18	237285.18	237285.18	{{"tipo_obra": "Obras", "numero_contrato": "MN-DGOP/FIS MDF-AD-024/2018", "contratista": "PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 4681629.89, "monto_modificado": 4681629.89}}	{{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida": "Piezas", "avance": 0.74}}	En Ejecución	

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	4	MEX180301311306	Proyecto de inversión	1028000	TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA LAURA MÉNDEZ DE CUENCA CALLE OYAMEL CONSTRUCCIÓN - 191312	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	["id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":440.0, "meta_modificada":440.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":267, "direccion": "CALLE OYAMEL EJIDO SAN FRANCISCO CHIMALPA, 53650 EJIDO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO CENTRE AVENIDA EL MIRADOR Y CALLE LAURA MENDEZ DE CUENCA LA OBRA SE EJECUTARA EN ESCUELA LAURA MENDEZ DE CUENCA EN EL EJIDO DE SAN FRANCISCO", "lon": -99.28977877, "lat": 19.45118784]	07/08/2018	31/12/2018	1028000	1027451.58	277018	277018	277018	["tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "MN-DGOP/FISMDF-LPN-012/18", "contralista": "CRISTINA LEAL MEDELLIN", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 5494237.85, "monto_modificado": 5494237.85]	["id_unidad_medida": 8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": 118.58]	En Ejecución
2022	4	MEX180301311345	Proyecto de inversión	733339.75	TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR ESTEFANÍA CASTAÑEDA CALLE RIVA PALACIO CONSTRUCCIÓN - 191452	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	["id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":177.0, "meta_modificada":177.5]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "CALLE CARLOS RIVA PALACIO COLONIA AHUIZOTLA (SANTIAGO AHUIZOTLA), 53378 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO CENTRE CALLE GOB MANUEL CAMPOS MENA Y CALLE GOB VICENTE VILLADA, CALLE GOB LIC SIDRO FABELA LA OBRA SE EJECUTARA EN PRESCOLAR ES", "lon": -99.21402782, "lat": 19.46930262]	07/08/2018	31/12/2018	733339.75	733339.75	514821.91	514821.91	514821.91	["tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "MN-DGOP/FISMDF-LPN-012/18", "contralista": "CRISTINA LEAL MEDELLIN", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 5494237.85, "monto_modificado": 5494237.85]	["id_unidad_medida": 8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": 124.6]	En Ejecución
2022	4	MEX180301311492	Proyecto de inversión	844433.96	TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA AGUILES SERDÁN CALLE ISIDRO FABELA CONSTRUCCIÓN - 191947	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	["id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":336.0, "meta_modificada":336.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "CALLE GOB LIC SIDRO FABELA COLONIA AHUIZOTLA (SANTIAGO AHUIZOTLA), 53378 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO CENTRE CALLE GOB MANUEL CAMPOS MENA Y CALLE GOB VICENTE VILLADA, CALLE CARLOS RIVA PALACIO LA OBRA SE EJECUTARA EN PRIMARIA AGU", "lon": -99.21373059, "lat": 19.46956741]	07/08/2018	31/12/2018	844433.96	826376.69	743582.76	743582.76	743582.76	["tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "MN-DGOP/FISMDF-LPN-012/18", "contralista": "CRISTINA LEAL MEDELLIN", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 5494237.85, "monto_modificado": 5494237.85]	["id_unidad_medida": 8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": 302.05]	En Ejecución
2022	4	MEX180301311524	Proyecto de inversión	678255.24	TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE NIÑOS CITLALTZIN ESTRELLITAS CONSTRUCCIÓN - 192011	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	["id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":155.0, "meta_modificada":155.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "ANDADOR JUAN ESCUTIA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 53426 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO CENTRE Y LA OBRA SE EJECUTARA EN PRESCOLAR CITLALTZIN EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA", "lon": -99.27676684, "lat": 19.45320806]	07/08/2018	31/12/2018	678255.24	678214.93	219623.98	219623.98	219623.98	["tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "MN-DGOP/FISMDF-LPN-012/18", "contralista": "CRISTINA LEAL MEDELLIN", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 5494237.85, "monto_modificado": 5494237.85]	["id_unidad_medida": 8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": 50.2]	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	4	MEX180301311859	Proyecto de inversión	915149.96	TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO AND FRAY SERVANDO TERESA DE MIER CONSTRUCCIÓN - 193225	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_d_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":285.0, "meta_modificada":285.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "ANDADOR FRAY SERVANDO TERESA DE MIER COLONIA LA MANCHA II, 53717NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICOCENTRE Y, CALLE CABALLO CLAVILEÑO LA OBRA SE EJECUTARA EN PRESCOLAR VICENTE GUERRERO EN LA COLONIA LA MANCHA", "lon": -99.2732557, "lat":19.43123984}]]	08/08/2018	31/12/2018	915149.96	871196.62	190796.7	190796.7	190796.7	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "MN-DGOP/FISMDF-LPN-012/18", "contralista": "CRISTINA LEAL MEDELLIN", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 5494237.85, "monto_modificado": 5494237.85}]]	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":62.4}]]	En Ejecución
2022	4	MEX180301311868	Proyecto de inversión	891048	TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA FELIPE NERI VILLARELO ONCE VA CERRADA SIN NUMERO CONSTRUCCIÓN - 193273	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_d_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":385.0, "meta_modificada":385.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "CALLE 11A CERRADA INTERIOR SN COLONIA LAS HUERTAS 3A SECCIÓN, 53427NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICOCENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE HUERTAS, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA SECUNDARIA FELIPE NERI VILLARELO EN LA COLONIA LAS HUERTAS", "lon": -99.28278863, "lat":19.46093831}]]	08/08/2018	31/12/2018	891048	872316.45	697243.95	697243.95	697243.95	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "MN-DGOP/FISMDF-LPN-012/18", "contralista": "CRISTINA LEAL MEDELLIN", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 5494237.85, "monto_modificado": 5494237.85}]]	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":307.6}]]	En Ejecución
2022	4	MEX180301311874	Proyecto de inversión	1459887.27	TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC PRIMARIA VICENTE GUERRERO CALLE CABALLERO DE LA TRISTE FIGURA CONSTRUCCIÓN - 193298	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_d_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":371.0, "meta_modificada":371.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "CALLE CABALLERO DE LA TRISTE FIGURA COLONIA LA MANCHA II, 53717NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICOCENTRE Y CALLE SANSON CARRASCO, CALLE MONTAÑAS DE LEON LA OBRA SE EJECUTARA EN ESCUELA VICENTE GUERRERO EN LA COLONIA LA MANCHA II", "lon": -99.2712794, "lat":19.43142195}]]	08/08/2018	31/12/2018	1459887.27	1455053.59	1151958.92	1151958.92	1151958.92	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "MN-DGOP/FISMDF-IR-022/2018", "contralista": "BANK CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 1455053.59, "monto_modificado": 1455053.59}]]	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":294.05}]]	En Ejecución
2022	4	MEX180301311895	Proyecto de inversión	504411.6	TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC PRIMARIA JUAN DE DIOS RODRIGUEZ HEREDIA CALLE GOB LIC ISIDRO FABELA CONSTRUCCIÓN - 193376	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_d_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":176.0, "meta_modificada":176.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "CALLE GOB LIC ISIDRO FABELA COLONIA AHUIZOTLA (SANTIAGO AHUIZOTLA), 53378NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICOCENTRE CALLE GOB MANUEL CAMPOS MENA Y CALLE GOB VICENTE VILLADA, CALLE CARLOS RIVA PALACIO LA OBRA SE EJECUTARA EN ESCUELA JUAN", "lon": -99.21382397, "lat":19.46951758}]]	08/08/2018	31/12/2018	504411.6	485354.24	437505.48	437505.48	437505.48	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "MN-DGOP/FISMDF-LPN-012/18", "contralista": "CRISTINA LEAL MEDELLIN", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 5494237.85, "monto_modificado": 5494237.85}]]	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":158.7}]]	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	4	MEX180301343926	Proyecto de inversión	2200000	CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JEREZ COLONIA SAN JOSÉ DE LOS LEONES SEGUNDA SECCIÓN - 299130	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	["id_unidad_medida":15, "unidad_medida": "Metros lineales", "meta":970, "meta_modificada":970.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "CALLE JEREZ COLONIA SAN JOSÉ DE LOS LEONES 2A SECCIÓN, 53730NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICOENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE PINOS LA OBRA SE EJECUTARA SOBRE CALLE JEREZ EN LA COLONIA SAN JOSE DE LOS LEONES SEG", "lon":-99.26431453, "lat":19.44591083]	24/07/2018	31/12/2018	2200000	1909834.87	0	0	0	["tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "MN-DGOP/FISDMF-LPN-003/2018", "contratista": "SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA MEDINA, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 1.048027552E7, "monto_modificado": 1.048027552E7]	["id_unidad_medida":15, "unidad_medida": "Metros lineales", "avance": 0.0]	En Ejecución
2022	4	MEX180301344106	Proyecto de inversión	2320000	CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE DEL TANQUE ZOMEYUCAN A LA CALLE MAZAPIL COLONIA SAN JOSÉ DE LOS LEONES PRIMERA SECCIÓN - 299426	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	["id_unidad_medida":15, "unidad_medida": "Metros lineales", "meta":1165.0, "meta_modificada":1165.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "AVENIDA DE LA TOLVA COLONIA SAN JOSÉ DE LOS LEONES 1A SECCIÓN, 53730NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICOENTRE CALLE MAZAPIL Y AVENIDA DE LOS MAESTROS.LA OBRA SE EJECUTARA SOBRE AVENIDA DE LA TOLVA EN LA COLONIA SAN JOSE DE LOS LEONES", "lon":-99.25788643, "lat":19.44959278]	24/07/2018	31/12/2018	2320000	2312535.1	0	0	0	["tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "MN-DGOP/FISDMF-LPN-003/2018", "contratista": "SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA MEDINA, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 1.048027552E7, "monto_modificado": 1.048027552E7]	["id_unidad_medida":15, "unidad_medida": "Metros lineales", "avance": 0.0]	En Ejecución
2022	4	MEX180401473388	Proyecto de inversión	1328700	REHABILITACIÓN DE CALLE CEREZOS CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE CALLE PIÑANONA Y SEGUNDO DE LAS FLORES - 419678	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	["id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":913.0, "meta_modificada":913.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "CALLE CEREZOS COLONIA LAS HUERTAS 1A SECC, 53427 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE CALLE PIÑANONA Y CALLE 2DO. DE LAS FLORES, LA OBRA SE EJECUTARA EN CALLE CEREZOS DE LA COLONIA LAS HUERTAS 1RA SECCIÓN INICIAND", "lon":-99.28078772, "lat":19.46503866]	30/08/2018	31/12/2018	1328700	1324871.6	1237076.98	1237076.98	1237076.98	["tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "MN-DGOP/FISDMF-IR-014/2018", "contratista": "BANK CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 1.3248716, "monto_modificado": 1.3248716]	["id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": 852.7]	En Ejecución
2022	4	MEX190201536002	Proyecto de inversión	3500000	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SANCHO PANZA TRAMO ANDADOR BABIECA A PUERTO LAPICE - 77242	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PUBLICAS	["id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":2602.9, "meta_modificada":2602.9]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "CALLE SANCHO PANZA COLONIA LA MANCHA I, 53717 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE ANDADOR BABIECA Y CALLE PUERTO LAPICE, CALLE SANCHO PANZA", "lon":-99.26742814, "lat":19.43133119]	28/06/2019	31/12/2019	3499197.45	3499197.45	3458779.09	3458779.09	3268094.27	["tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUOPIR/FISM/11/19", "contratista": "CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS OCCAMPO, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 3.49919745, "monto_modificado": 3.49919745]	["id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": 2340.0]	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	4	MEX190201536017	Proyecto de inversión	1782282.88	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CATORCE TRAMO DE CALLE DIECISÉIS A CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA MANCHA III - 77254	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	["id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":1267.0, "meta_modificada":1267.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "CALLE 16 COLONIA LA MANCHA III, 53714 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO ENTRE CALLE 14 Y CALLE FRANCISCO I MADERO, EN LA COLONIA MANCHA III", "lon": -99.27505725, "lat": 19.4389011]	28/06/2019	31/12/2019	1771325.22	1771325.22	1768505	1768505	1451653.77	["tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/IR/FISM/16/19", "contralista": "CONSTRUCTORA CARVIA, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto": 1771325.22, "monto_modificado": 1771325.22]	["id_unidad_medida": 8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": 1056.55]	En Ejecución
2022	4	MEX190201536030	Proyecto de inversión	546901.62	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CUARENTA Y CUATRO TRAMO MAGDALENA A CALLE DIECISÉIS EN LA COLONIA MANCHA III - 77268	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	["id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":371.0, "meta_modificada":371.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "CALLE 44 COLONIA LA MANCHA III, 53714 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO ENTRE CALLE MAGDALENA Y CALLE 16, COLONIA MANCHA III", "lon": -99.27457243, "lat": 19.43983759]	28/06/2019	31/12/2019	545900.96	545900.96	545900.96	545900.96	272950.48	["tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/AD/FISM/04/19", "contralista": "GRUPO CIRZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto": 545900.96, "monto_modificado": 545900.96]	["id_unidad_medida": 8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": 0.0]	En Ejecución
2022	4	MEX190201536041	Proyecto de inversión	630928.08	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SEIS TRAMO DE CALLE ESCUELA MILITAR DE INGENIEROS A CAD CIENTO VEINTISÉIS MANCHA III - 77278	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	["id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":453.0, "meta_modificada":453.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "CALLE 6 COLONIA LA MANCHA III, 53714 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO ENTRE CALLE MAGDALENA Y CALLE ESCUELA MILITAR DE INGENIEROS, COLONIA MANCHA III", "lon": -99.27429217, "lat": 19.43771262]	31/07/2019	31/12/2019	626351.16	626351.16	626351.16	626351.16	313175.58	["tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/AD/FISM/05/19", "contralista": "GRUPO CIRZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto": 626351.16, "monto_modificado": 626351.16]	["id_unidad_medida": 8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": 0.0]	En Ejecución
2022	4	MEX190201536051	Proyecto de inversión	1842581.89	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO NACIONAL TRAMO DE CALLE CARRIZAL A CALLE SAN ANTONIO - 77285	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	["id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":1356.0, "meta_modificada":1356.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "CALLE CAMINO NACIONAL COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTÍN, 53490 NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO ENTRE CALLE CARRIZAL Y CALLE SAN ANTONIO, COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTÍN", "lon": -99.25763097, "lat": 19.46094367]	31/07/2019	31/12/2019	1842581.89	1842142.79	921071.4	921071.4	921071.4	["tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/IR/FISM/07/19", "contralista": "GRUPO CIRZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto": 1842142.79, "monto_modificado": 1842142.79]	["id_unidad_medida": 8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": 0.0]	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	
2022	4	MEX190201536057	Proyecto de inversión	510500	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ARROZ TRAMO DE LA CALLE LAS HUERTAS A CALLE ARROZ - 77291	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	["id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":338.0, "meta_modificada":338.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "CALLE ARROZ COLONIA LAS HUERTAS 3A SECCIÓN, 53427 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE MARAÑÓN Y AVENIDA HUERTAS, COLONIA LAS HUERTAS 3RA SECCIÓN", "lon": -99.287368, "lat": 19.4607392]	31/07/2019	31/12/2019	510500	507949.56	0	0	0	0	["tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/AD/FISM/10/19", "contratista": "FEMESA, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto": 507949.56, "monto_modificado": 507949.56]	["id_unidad_medida": 8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": 0.0]	En Ejecución
2022	4	MEX190201536059	Proyecto de inversión	2227800	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ESCUELA DE SANIDAD MILITAR TRAMO DE CALLE JUAN ESCUTIA A CALLE CADETE DE ARTILLERÍA - 77293	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	["id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":1619.0, "meta_modificada":1619.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "CALLE ESCUELA DE SANIDAD MILITAR COLONIA LA MANCHA III, 53714 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE CADETE DE ARTILLERÍA, CERCANO A LA COLONIA LOMAS DEL CADETE", "lon": -99.27496141, "lat": 19.4354537]	31/07/2019	31/12/2019	2227800	2201653	1100826.5	1100826.5	1100826.5	["tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/IR/FISM/08/19", "contratista": "CONSTRUCTORA CARVIA, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto": 2201653.0, "monto_modificado": 2201653.0]	["id_unidad_medida": 8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": 0.0]	En Ejecución	
2022	4	MEX190201536065	Proyecto de inversión	782684.64	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DON QUIJOTE TRAMO DE MIGUEL DE CERVANTES A BABIECA - 77296	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	["id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":569.5, "meta_modificada":569.5]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "CALLE DON QUIJOTE COLONIA LA MANCHA I, 53717 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE BABIECA Y CALLE MIGUEL DE CERVANTES, COLONIA MANCHA I", "lon": -99.2673061, "lat": 19.43274261]	31/07/2019	31/12/2019	782684.64	777497.61	388748.8	388748.8	388748.8	["tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/IR/FISM/09/19", "contratista": "CONSTRUCTORA CARVIA, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto": 777497.61, "monto_modificado": 777497.61]	["id_unidad_medida": 8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": 0.0]	En Ejecución	
2022	4	MEX190201536085	Proyecto de inversión	28918957.64	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOMAS DE LOS REMEDIOS - 77326	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	["id_unidad_medida":15, "unidad_medida": "Metros lineales", "meta":600.0, "meta_modificada":600.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "CALLE SAN FERNANDO COLONIA LOMAS DE LOS REMEDIOS, 53427 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE SAN ANTONIO, COLONIA LOMAS DE LOS REMEDIOS", "lon": -99.28967195, "lat": 19.4634943]	31/07/2019	31/12/2019	26594893.41	26587075.97	13293537.98	13293538	13293538	["tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/AD/FISM/10/19", "contratista": "LORENZO MAGANDA CLEMENTE", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto": 26587075.97, "monto_modificado": 26587075.97]	["id_unidad_medida": 15, "unidad_medida": "Metros lineales", "avance": 0.0]	En Ejecución	

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	4	MEX190201556695	Proyecto de inversión	7100506.55	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EL TEJOCOTE - 115875	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	[[{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida": "Metros lineales", "meta":1341.8, "meta_modificada":1341.8}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "CALLE PRESA SOLEDAD COLONIA EL TEJOCOTE, 53217 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO ENTRE CALLE RÍO MIXTECO Y CALLE RÍO SECO, CALLE PRESA NECAXA ES LA AVENIDA PRINCIPAL QUE COMUNICA LA COLONIA EL TEJOCOTE", "lon": -99.28435624, "lat": 19.49319614}]]	01/07/2019	31/12/2019	7100506.55	7004284.97	0	0	0	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAUSPUYOP/AD/FIS/10-19", "contratista": "FEMSE S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto": 7004284.97, "monto_modificado": 7004284.97}]]	[[{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida": "Metros lineales", "avance": 0.0}]]	En Ejecución
2022	4	MEX190201556856	Proyecto de inversión	342856.8	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS PIPILCALLI EN CALLE LAS FLORES SAN MATEO NOPALA - 116226	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":800.0, "meta_modificada":800.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "CALLE LAS FLORES COLONIA SAN MATEO NOPALA, 53220 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO ENTRE CALLE DEL ROSAL Y CALLE NARANJOS, CERCA DE UNA LECHERÍA", "lon": -99.28643787, "lat": 19.50074781}]]	30/06/2019	31/12/2019	342565.1	342565.1	342565.1	342565.1	317580.73	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAUSPUYOP/AD/FIS/M03/19", "contratista": "GRUPO CONSTRUCTOR REDA, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto": 342565.1, "monto_modificado": 342565.1}]]	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": 80.0}]]	En Ejecución
2022	4	MEX190201557007	Proyecto de inversión	3000000	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PIÑANONA TRAMO DE SEGUNDO DE LAS FLORES A CALLE FRUTILLA - 118501	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":2241.0, "meta_modificada":2241.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "CALLE PIÑANONA COLONIA LAS HUERTAS 1A SECC, 53427 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO ENTRE CALLE FRUTILLA Y CALLE 2DO DE LAS FLORES, CALLE MARAÑÓN EN LA COLONIA LAS HUERTAS 1RA SECCIÓN", "lon": -99.28067582, "lat": 19.46495096}]]	31/07/2019	31/12/2019	3000000	2995386.65	1497693.33	1497693.33	1497693.33	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAUSPUYOP/AD/FIS/M17/19", "contratista": "FEMSE S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto": 2995386.65, "monto_modificado": 2995386.65}]]	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": 0.0}]]	En Ejecución
2022	4	MEX190201557036	Proyecto de inversión	1028234.16	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE GÓMEZ BRAVO CALLE RÍO TAMÉSIS Y DE LAS PRE - 116548	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":300.0, "meta_modificada":300.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "CALLE RÍO TAMÉSIS COLONIA EL TEJOCOTE, 53217 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO ENTRE CALLE DE LAS PRESAS Y CALLE PRESA NECAXA, CALLE RÍO BLANCO ESCUELA PRIMARIA", "lon": -99.28672821, "lat": 19.48938111}]]	31/07/2019	31/12/2019	1021538.87	1021538.87	1006757.46	1006757.46	954614.27	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAUSPUYOP/AD/FIS/M18/19", "contratista": "SERVICIOS INDUSTRIALES CONSTRUBI DE MEXICO, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto": 1021538.87, "monto_modificado": 1021538.87}]]	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": 27.0}]]	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	4	MEX190201557141	Proyecto de inversión	3823420	CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 116774	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "meta":53.0, "meta_modificada":53.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA 00000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y , EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA PLAN DE AYALA", "lon": -99.26983295, "lat": 19.43706194}]]	31/07/2019	31/12/2019	144234.65	144234.65	144234.65	144234.65	124222.92	[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/IR/FISM/10-A/19", "contralista": "CHAROMI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto": 3822218.13, "monto_modificado": 3822218.13}]]	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "avance":40.0}]]	En Ejecución
2022	4	MEX190201557174	Proyecto de inversión	6781160	CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 116834	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "meta":94.0, "meta_modificada":94.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA ALFREDO V. BONFIL, 00000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y , COLONIA ALFREDO V BONFIL", "lon": -99.26458234, "lat": 19.44112641}]]	31/07/2019	31/12/2019	3605236.97	3605236.97	3605236.97	3605236.97	1318345.28	[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/AD/FISM/10-B/19", "contralista": "DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL SUR, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto": 6777845.51, "monto_modificado": 6777845.51}]]	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "avance":20.0}]]	En Ejecución
2022	4	MEX190201557190	Proyecto de inversión	3390580	CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SIETE CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 116858	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "meta":47.0, "meta_modificada":47.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA SAN JOSÉ DE LOS LEONES, 00000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y , COLONIA SAN JOSÉ DE LOS LEONES", "lon": -99.25818751, "lat": 19.44724571}]]	31/07/2019	31/12/2019	3390269.7	3390269.7	3190656.17	3190656.17	3008714.66	[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/AD/FISM/10-C/19", "contralista": "GRUPO CONSTRUCTOR REDA, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto": 3390269.7, "monto_modificado": 3390269.7}]]	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "avance":38.0}]]	En Ejecución
2022	4	MEX190201557207	Proyecto de inversión	10540640	CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CUARENTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO LA CAÑADA - 116882	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "meta":146.0, "meta_modificada":146.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA LA CAÑADA, 00000 NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y , COLONIA LA CAÑADA", "lon": -99.24242753, "lat": 19.44869758}]]	31/07/2019	31/12/2019	1371170	1371170	1371170	1371170	751411.57	[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/AD/FISM/10-E/19", "contralista": "INOVACIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE MEXICO, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto": 1053636135E7, "monto_modificado": 1053636135E7}]]	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "avance":65.0}]]	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	4	MEX190201557215	Proyecto de inversión	1514940	CONSTRUCCIÓN DE VEINTIÚN CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO EL CAPULÍN - 116896	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "meta":21.0, "meta_modificada":21.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA EL CAPULÍN, 00000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , COLONIA EL CAPULÍN", "lon":-99.29731623, "lat":19.44466249}]]	31/07/2019	31/12/2019	648274.33	648274.33	641639.88	641639.88	592822.48	[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/AD/FIS M/10-F/19", "contratista": "CONSTRUCTORA KHDYSA S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto":1512639.86, "monto_modificado":1512639.86}]]	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "avance":18.0}]]	En Ejecución
2022	4	MEX190201557225	Proyecto de inversión	2957740	CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y UN CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO POZA HONDA - 116917	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "meta":41.0, "meta_modificada":41.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[{"id_municipio":57, "id_localidad":267, "direccion": "COLONIA SAN JOSÉ POZA HONDA, 00000 EJIDO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , COLONIA SAN JOSÉ POZA HONDA", "lon":-99.29701141, "lat":19.45116947}]]	31/07/2019	31/12/2019	2592742.84	2592742.84	2592742.84	2592742.84	2527035.29	[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/AD/FIS M/10-G/19", "contratista": "CONSTRUCTORA KHDYSA S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto":2952846.39, "monto_modificado":2952846.39}]]	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "avance":37.0}]]	En Ejecución
2022	4	MEX190201557231	Proyecto de inversión	3607000	CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO SAN LORENZO - 116935	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "meta":50.0, "meta_modificada":50.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA SAN LORENZO TOTOLINGA, 00000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , COLONIA SAN LORENZO TOTOLINGA", "lon":-99.26977583, "lat":19.45878991}]]	31/07/2019	31/12/2019	2234185.83	2234185.83	2234185.83	2234185.83	1117092.91	[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/AD/FIS M/10-H/19", "contratista": "ABELDA, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto":3603525.53, "monto_modificado":3603525.53}]]	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "avance":0.0}]]	En Ejecución
2022	4	MEX190201557235	Proyecto de inversión	1803500	CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO LA LUNA - 116946	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "meta":25.0, "meta_modificada":25.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA LA LUNA, 00000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , COLONIA LA LUNA", "lon":-99.27600005, "lat":19.5046557}]]	31/07/2019	31/12/2019	1367734.14	1367734.14	1367734.14	1367734.14	683867.07	[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/AD/FIS M/10-I/19", "contratista": "ABELDA, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto":1799650.12, "monto_modificado":1799650.12}]]	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "avance":0.0}]]	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS		
2022	4	MEX190401581642	Proyecto de inversión	3784177.79	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DEL TANQUE BUENAVISTA - 77325	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	{{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida": "Metros lineales", "meta":1125.0, "meta_modificada":1125.0}}	Punto(s) Independiente(s)	{{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "AVENIDA CAMINO A HUIXQUILUCAN COLONIA BUENAVISTA, 53800 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE CALLE MONTE CRISTO Y CALLE CAMINO ARENERO, COLONIA BUENAVISTA", "lon":99.25738169, "lat":19.43732496}}	31/07/2019	31/12/2019	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	{{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida": "Metros lineales", "avance":0.0}}	En Ejecución	
2022	4	MEX190401606228	Proyecto de inversión	4991987.29	REHABILITACIÓN DEL TANQUE AGUA POTABLE LA NOPALERA - 77315	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	{{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida": "Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}}	Punto(s) Independiente(s)	{{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "AVENIDA ALTAMIRA INTERIOR 0 COLONIA ALTAMIRA, 53700 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE CALLE SAGITARIO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE TAURO COLONIA ALTAMIRA", "lon":99.25977157, "lat":19.4504863}}	31/07/2019	31/12/2019	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	{{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida": "Otros", "avance":0.0}}	En Ejecución
2022	4	MEX190401606230	Proyecto de inversión	12641028.14	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE BUENAVISTA - 77319	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	{{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida": "Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}}	Punto(s) Independiente(s)	{{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "AVENIDA CAMINO A HUIXQUILUCAN COLONIA BUENAVISTA, 53800 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE CALLE MONTE CRISTO Y CALLE CAMINO ARENERO, COLONIA BUENAVISTA", "lon":99.25582639, "lat":19.4358476}}	31/07/2019	31/12/2019	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	{{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida": "Otros", "avance":0.0}}	En Ejecución
2022	4	MEX190401617457	Proyecto de inversión	594958.2	NAUCALPAN CONSTRUCCIÓN DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 180668	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	{{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida": "Celdas solares", "meta":52.0, "meta_modificada":52.0}}	Punto(s) Independiente(s)	{{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA EL MOLINITO, 53530 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y COSNTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES PARTES DE LA COLONIA EL MOLINITO", "lon":99.23738168, "lat":19.45420623}}	16/10/2019	31/12/2019	594958.2	594958.2	594958.2	594958.2	0	0	0	{{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUYOP/AD/FISM/50/19", "contratista": "ARTEFACTOS LUMINICOS S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto_modificado": "594958.2"}, {"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUYOP/AD/FISM/50/19", "contratista": "ARTEFACTOS LUMINICOS S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto_modificado": "594958.2"}, {"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUYOP/AD/FISM/50/19", "contratista": "ARTEFACTOS LUMINICOS S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto_modificado": "594958.2"}}}	{{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida": "Celdas solares", "avance":0.0}}	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	4	MEX190401617793	Proyecto de inversión	297479.1	CONSTRUCCIÓN DE 26 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182449	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	["id_unidad_medida":3, "unidad_medida": "Celdas solares", "meta":26.0, "meta_modificada":26.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA SAN ANTONIO ZOMEYUCAN (ZONA URBANA), 53570 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO ENTRE Y , SE COLOCARAN CALENTADORES EN DIVERSOS HOGARES DENTRO DE LA COLONIA DE SAN ANTONIO ZOMEYUCAN", "lon": -99.24044554, "lat": 19.45664635]	18/10/2019	31/12/2019	297479.1	297479.1	297479.1	297479.1	0	["tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/AD/FIS/MI42/19", "contralista": "ARTEFACTOS LUMINICOS, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto": 297479.1, "monto_modificado": 297479.1]	["id_unidad_medida":3, "unidad_medida": "Celdas solares", "avance": 0.0]	En Ejecución
2022	4	MEX190401617814	Proyecto de inversión	297479.1	CONSTRUCCIÓN DE 26 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182577	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	["id_unidad_medida":3, "unidad_medida": "Celdas solares", "meta":26.0, "meta_modificada":26.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA SAN ANTONIO ZOMEYUCAN (ZONA URBANA), 53570 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO ENTRE Y , SE COLOCARAN CALENTADORES EN DIVERSOS HOGARES DENTRO DE LA COLONIA DE SAN ANTONIO ZOMEYUCAN", "lon": -99.24403457, "lat": 19.45040149]	18/10/2019	31/12/2019	0	0	0	0	0	Sin contratos	["id_unidad_medida":3, "unidad_medida": "Celdas solares", "avance": 0.0]	En Ejecución
2022	4	MEX190401617818	Proyecto de inversión	594958.2	CONSTRUCCIÓN DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182628	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	["id_unidad_medida":3, "unidad_medida": "Celdas solares", "meta":52.0, "meta_modificada":52.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTIN, 53490 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO ENTRE Y , SE COLOCARAN CALENTADORES EN DIVERSOS HOGARES DENTRO DE LA COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTIN", "lon": -99.25753407, "lat": 19.46225873]	18/10/2019	31/12/2019	594958.2	594958.2	594958.2	594958.2	0	["tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/AD/FIS/MI44/19", "contralista": "ARTEFACTOS LUMINICOS, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto": 594958.2, "monto_modificado": 594958.2]	["id_unidad_medida":3, "unidad_medida": "Celdas solares", "avance": 0.0]	En Ejecución
2022	4	MEX190401617830	Proyecto de inversión	114393.4	CONSTRUCCIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182677	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	["id_unidad_medida":3, "unidad_medida": "Celdas solares", "meta":10.0, "meta_modificada":10.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA LAS HUERTAS 1A SECC, 53427 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSOS HOGARES DE LA COLONIA LAS HUERTAS PRIMERA SECCIÓN", "lon": -99.26944089, "lat": 19.46713073]	18/10/2019	31/12/2019	114393.4	114393.4	114393.4	114393.4	0	["tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/AD/FIS/MI45/19", "contralista": "ABELDA, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto": 114393.4, "monto_modificado": 114393.4]	["id_unidad_medida":3, "unidad_medida": "Celdas solares", "avance": 0.0]	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	
2022	4	MEX190401617840	Proyecto de inversión	114393.4	CONSTRUCCIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182726	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	{{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida": "Celdas solares", "meta":10.0, "meta_modificada":10.0}}	Punto(s) Independiente(s)	{{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA LAS HUERTAS 1A SECC, 53427 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y CONSTRUCCIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSOS HOGARES DE LA COLONIA LAS HUERTAS PRIMERA SECCIÓN", "lon": -99.26780167, "lat": 19.47055756}}	18/10/2019	31/12/2019	114393.4	114393.4	114393.4	114393.4	0	{{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/AD/FIS/MI/48/19", "contralista": "ABELDA, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto": 114393.4, "monto_modificado": 114393.4}}	{{"id_unidad_medida": 3, "unidad_medida": "Celdas solares", "avance": 0.0}}	En Ejecución	
2022	4	MEX190401617845	Proyecto de inversión	114393.4	CONSTRUCCIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182756	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	{{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida": "Celdas solares", "meta":10.0, "meta_modificada":10.0}}	Punto(s) Independiente(s)	{{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA LAS HUERTAS 1A SECC, 53427 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y, SE COLOCARAN 10 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSOS HOGARES DE LA COLONIA LAS HUERTAS PRIMERA SECCIÓN", "lon": -99.27838088, "lat": 19.46900343}}	18/10/2019	31/12/2019	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	{{"id_unidad_medida": 3, "unidad_medida": "Celdas solares", "avance": 0.0}}	En Ejecución
2022	4	MEX190401617853	Proyecto de inversión	125832.74	CONSTRUCCIÓN DE 11 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182781	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	{{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida": "Celdas solares", "meta":11.0, "meta_modificada":11.0}}	Punto(s) Independiente(s)	{{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA LAS HUERTAS 1A SECC, 53427 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y, SE COLOCARAN CALENTADORES EN DIVERSOS HOGARES DENTRO DE LA COLONIA LAS HUERTAS PRIMERA SECCIÓN", "lon": -99.27707894, "lat": 19.46727147}}	18/10/2019	31/12/2019	125832.74	125832.74	125832.74	125832.74	0	{{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/AD/FIS/MI/48/19", "contralista": "ABELDA, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto": 125832.74, "monto_modificado": 125832.74}}	{{"id_unidad_medida": 3, "unidad_medida": "Celdas solares", "avance": 0.0}}	En Ejecución	
2022	4	MEX190401617858	Proyecto de inversión	125832.74	CONSTRUCCIÓN DE 11 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182820	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	{{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida": "Celdas solares", "meta":11.0, "meta_modificada":11.0}}	Punto(s) Independiente(s)	{{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA LAS HUERTAS 1A SECC, 53427 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y, SE COLOCARAN 11 CALENTADORES EN DIVERSOS HOGARES DENTRO DE LA COLONIA LAS HUERTAS PRIMERA SECCIÓN", "lon": -99.28307731, "lat": 19.46369111}}	18/10/2019	31/12/2019	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	{{"id_unidad_medida": 3, "unidad_medida": "Celdas solares", "avance": 0.0}}	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS			
2022	4	MEX190401617863	Proyecto de inversión	594958.2	CONSTRUCCION DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182852	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	["id_unidad_medida":3, "unidad_medida": "Celdas solares", "meta":52.0, "meta_modificada":52.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA COLINAS DE SAN MATEO, 53218 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO ENTRE Y, SE COLOCARAN 52 CALENTADORES EN DIVERSOS HOGARES DENTRO DE LA COLONIA COLINAS DE SAN MATEO", "lon": -99.27890007, "lat": 19.48984151}]	18/10/2019	31/12/2019	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	["id_unidad_medida":3, "unidad_medida": "Celdas solares", "avance":0.0]	En Ejecución		
2022	4	MEX190401617867	Proyecto de inversión	596179.1	CONSTRUCCION DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182880	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	["id_unidad_medida":3, "unidad_medida": "Celdas solares", "meta":52.0, "meta_modificada":52.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA AHUIZOTLA (SANTIAGO AHUIZOTLA), 53378 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO ENTRE Y, SE COLOCARAN 52 CALENTADORES EN DIVERSOS HOGARES DENTRO DE LA COLONIA AHUIZOTLA", "lon": -99.21390779, "lat": 19.4697568}]	18/10/2019	31/12/2019	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	["id_unidad_medida":3, "unidad_medida": "Celdas solares", "avance":0.0]	En Ejecución	
2022	4	MEX190401617874	Proyecto de inversión	596179.1	CONSTRUCCION DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182898	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	["id_unidad_medida":3, "unidad_medida": "Celdas solares", "meta":52.0, "meta_modificada":52.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":98, "direccion": "COLONIA SANTIAGO TEPATLAXCO, 53216 SANTIAGO TEPATLAXCO, NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO ENTRE Y, SE COLOCARAN 52 CALENTADORES EN DIVERSOS HOGARES DENTRO DE LA COLONIA SANTIAGO TEPATLAXCO", "lon": -99.3418015, "lat": 19.47475651}]	18/10/2019	31/12/2019	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	["id_unidad_medida":3, "unidad_medida": "Celdas solares", "avance":0.0]	En Ejecución	
2022	4	MEX190401617878	Proyecto de inversión	596179.1	CONSTRUCCION DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182912	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	["id_unidad_medida":3, "unidad_medida": "Celdas solares", "meta":52.0, "meta_modificada":52.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA MINAS PALACIOS (MINAS PALACIO), 53696 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO ENTRE Y, SE COLOCARAN 52 CALENTADORES EN DIVERSOS HOGARES DENTRO DE LA COLONIA MINAS PALACIO", "lon": -99.28842589, "lat": 19.44048308}]	18/10/2019	31/12/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	["id_unidad_medida":3, "unidad_medida": "Celdas solares", "avance":0.0]	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS			
2022	4	MEX190401617882	Proyecto de inversión	298089.55	CONSTRUCCION DE 26 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182932	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	{{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida": "Celdas solares", "meta":26.0, "meta_modificada":26.0}}	Punto(s) Independiente(s)	{{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA MEXICO 86 (LA CHACONA), 53428 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y, SE COLOCARAN 26 CALENTADORES EN DIVERSOS HOGARES DENTRO DE LA COLONIA DE MEXICO 86", "lon": -99.29011423, "lat": 19.45602449}}	18/10/2019	31/12/2019	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	{{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida": "Celdas solares", "avance":0.0}}	En Ejecución		
2022	4	MEX190401617888	Proyecto de inversión	298089.55	CONSTRUCCION DE 26 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182947	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	{{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida": "Celdas solares", "meta":26.0, "meta_modificada":26.0}}	Punto(s) Independiente(s)	{{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA MEXICO 86 (LA CHACONA), 53428 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y, SE COLOCARAN 26 CALENTADORES EN DIVERSOS HOGARES DENTRO DE LA COLONIA MEXICO 86", "lon": -99.2862001, "lat": 19.45744832}}	18/10/2019	31/12/2019	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	{{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida": "Celdas solares", "avance":0.0}}	En Ejecución	
2022	4	MEX190401617891	Proyecto de inversión	618689.42	CONSTRUCCION DE 54 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182961	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	{{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida": "Celdas solares", "meta":54.0, "meta_modificada":54.0}}	Punto(s) Independiente(s)	{{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTÚ (CUARTOS I), 53427 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y, SE COLOCARAN 54 CALENTADORES EN DIVERSOS HOGARES DENTRO DE LA COLONIA LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ", "lon": -99.28053193, "lat": 19.45541186}}	18/10/2019	31/12/2019	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	{{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida": "Celdas solares", "avance":0.0}}	En Ejecución	
2022	4	MEX190401646581	Proyecto de inversión	504821.2	CONSTRUCCION DE 53 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254429	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	{{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "meta":7.0, "meta_modificada":7.0}}	Punto(s) Independiente(s)	{{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA PLAN DE AYALA, 53710 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y, CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA PLAN DE AYALA", "lon": -99.26653384, "lat": 19.43677866}}	13/12/2019	31/12/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	{{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "avance":0.0}}	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS			
2022	4	MEX190401646653	Proyecto de inversión	71985.94	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254546	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	["id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0]]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":285, "direccion": "COLONIA LA LUNA (SAN MATEO NOPALA), 53228 EJIDO SAN MATEO NOPALA (BELLAVISTA), NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y . CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO EN LA COLONIA LA LUNA", "lon":-99.27575482, "lat":19.50195188]]	13/12/2019	31/12/2019	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	["id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "avance":0.0]]	En Ejecución		
2022	4	MEX190401646789	Proyecto de inversión	2886673.68	CONSTRUCCION DE 146 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254788	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	["id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "meta":40.0, "meta_modificada":40.0]]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA LA CAÑADA, 53570 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y . COLONIA LA CAÑADA 40 CUARTOS", "lon":-99.23842759, "lat":19.45363051]]	13/12/2019	31/12/2019	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	["id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "avance":0.0]]	En Ejecución	
2022	4	MEX190401646807	Proyecto de inversión	144187.79	CONSTRUCCION DE NOVENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254803	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	["id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "meta":2.0, "meta_modificada":2.0]]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, 53780 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y . CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO", "lon":-99.26061221, "lat":19.4413797]]	13/12/2019	31/12/2019	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	["id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "avance":0.0]]	En Ejecución	
2022	4	MEX190401646825	Proyecto de inversión	360836.63	CONSTRUCCION DE 146 CUARTOS DORMITORIO S EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254818	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	["id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "meta":5.0, "meta_modificada":5.0]]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA LA CAÑADA, 53570 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y . COLONIA LOMAS DE LA CAÑADA S CUARTOS", "lon":-99.24449624, "lat":19.45030033]]	13/12/2019	31/12/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	["id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "avance":0.0]]	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS		
2022	4	MEX190401646832	Proyecto de inversión	359930.04	CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254827	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "meta":5.0, "meta_modificada":5.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA LA LUNA (SAN MATEO NOPALA), 53228 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS EN LA COLONIA LA LUNA", "lon":-99.27805441, "lat":19.50631765}]]	13/12/2019	31/12/2019	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "avance":0.0}]]	En Ejecución	
2022	4	MEX190401646848	Proyecto de inversión	2234910.7	CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254849	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "meta":31.0, "meta_modificada":31.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, 53780 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y CONSTRUCCIÓN DE 31 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO", "lon":-99.25203107, "lat":19.44691192}]]	13/12/2019	31/12/2019	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "avance":0.0}]]	En Ejecución	
2022	4	MEX190401646850	Proyecto de inversión	1732004.21	CONSTRUCCIÓN DE 146 CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254852	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "meta":24.0, "meta_modificada":24.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA LA CAÑADA, 53570 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y COLONIA LOMAS DE LA CAÑADA", "lon":-99.24704914, "lat":19.44173987}]]	13/12/2019	31/12/2019	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "avance":0.0}]]	En Ejecución	
2022	4	MEX190401646890	Proyecto de inversión	72094.61	CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254914	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, 53780 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA MÁRTIRES DEL RÍO BLANCO", "lon":-99.25783346, "lat":19.44739746}]]	13/12/2019	31/12/2019	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "avance":0.0}]]	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS			
2022	4	MEX190401646898	Proyecto de inversión	1876337.89	CONSTRUCCION DE 146 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254928	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	["id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "meta":26.0, "meta_modificada":26.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA LA CAÑADA, 53570 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y COLONIA HIDALGO 26 CUARTOS", "lon": -99.24612916, "lat": 19.44421194]	13/12/2019	31/12/2019	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	["id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "avance":0.0]	En Ejecución		
2022	4	MEX190401646964	Proyecto de inversión	2309338.95	CONSTRUCCION DE 146 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255007	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	["id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "meta":32.0, "meta_modificada":32.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA LA CAÑADA, 53570 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y COLONIA HIDALGO 32 CUARTOS", "lon": -99.2422666, "lat": 19.44871781]	13/12/2019	31/12/2019	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	["id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "avance":0.0]	En Ejecución	
2022	4	MEX190401646968	Proyecto de inversión	3173161.83	CONSTRUCCION DE 53 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255011	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	["id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "meta":44.0, "meta_modificada":44.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA PLAN DE AYALA, 53710 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y CONSTRUCCION DE 44 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA PLAN DE AYALA", "lon": -99.2770083, "lat": 19.43748023]	13/12/2019	31/12/2019	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	["id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "avance":0.0]	En Ejecución	
2022	4	MEX190401647009	Proyecto de inversión	864365.53	CONSTRUCCION DE 21 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255076	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	["id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "meta":12.0, "meta_modificada":12.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":267, "direccion": "COLONIA EL CAPULIN, 53697 EJIDO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y COLONIA 3 DE MAYO 12 CUARTOS", "lon": -99.2973055, "lat": 19.45094496]	13/12/2019	31/12/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	["id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "avance":0.0]	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS			
2022	4	MEX190401647038	Proyecto de inversión	360103.55	CONSTRUCCION DE 41 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255117	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	["id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "meta":5.0, "meta_modificada":5.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":267, "direccion": "COLONIA SAN JOSE POZA HONDA, 53698 EJIDO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y . COLONIA SAN JOSE POZA HONDA 5 CUARTOS", "lon":-99.29647497, "lat":19.45066365]	13/12/2019	31/12/2019	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "avance":0.0}]	En Ejecución		
2022	4	MEX190401647054	Proyecto de inversión	1586304.32	CONSTRUCCION DE NOVENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255153	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	["id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "meta":22.0, "meta_modificada":22.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA ALFREDO V. BONFIL, 53718 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y . CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS EN LA COLONIA ALFREDO V BONFIL", "lon":-99.2601616, "lat":19.44162251]	13/12/2019	31/12/2019	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "avance":0.0}]	En Ejecución	
2022	4	MEX190401647071	Proyecto de inversión	1586304.1	CONSTRUCCION DE NOVENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255180	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	["id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "meta":22.0, "meta_modificada":22.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA ALFREDO V. BONFIL, 53718 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y . CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS EN LA COLONIA ALFREDO V BONFIL", "lon":-99.2699229, "lat":19.44157774]	13/12/2019	31/12/2019	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "avance":0.0}]	En Ejecución	
2022	4	MEX190401647082	Proyecto de inversión	2737146.13	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOMAS DE LOS REMEDIOS - 255203	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	["id_unidad_medida":15, "unidad_medida": "Metros lineales", "meta":652.0, "meta_modificada":652.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "CALLE SAN FERNANDO COLONIA SAN LORENZO TOTOLINGA 1A SECCION, 53426 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y CALLE SAN ANTONIO, COLONIA DE LOS REMEDIOS", "lon":-99.29160518, "lat":19.46235773]	13/12/2019	31/12/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	[{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida": "Metros lineales", "avance":0.0}]	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS		
2022	4	MEX190401647096	Proyecto de inversión	144141.03	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255216	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	["id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "meta":2.0, "meta_modificada":2.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA LA CAÑADA - SAN LORENZO TOTOLINGA, 53426 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y COLONIA CASA BLANCA 2 CUARTOS", "lon": -99.27606198, "lat": 19.45768186]	13/12/2019	31/12/2019	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "avance":0.0}]	En Ejecución	
2022	4	MEX190401647106	Proyecto de inversión	72070.52	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255229	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PUBLICAS	["id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA SAN LORENZO TOTOLINGA, 53426 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y COLONIA SAN LORENZO TOTOLINGA 1 CUARTO", "lon": -99.26647435, "lat": 19.46222716]	13/12/2019	31/12/2019	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "avance":0.0}]	En Ejecución
2022	4	MEX190401647126	Proyecto de inversión	1153128.28	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255257	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PUBLICAS	["id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "meta":16.0, "meta_modificada":16.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA LA CAÑADA - SAN LORENZO TOTOLINGA, 53426 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y COLONIA LA CAÑADA 16 CUARTOS", "lon": -99.25755586, "lat": 19.46269371]	13/12/2019	31/12/2019	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "avance":0.0}]	En Ejecución
2022	4	MEX190401656927	Proyecto de inversión	26587075.98	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOMAS DE LOS REMEDIOS - 132376	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	["id_unidad_medida":15, "unidad_medida": "Metros lineales", "meta":677.0, "meta_modificada":677.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "CALLE SAN FERNANDO COLONIA LOMAS DE LOS REMEDIOS, 53427 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE SAN VALENTIN Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE SAN MARCOS COLONIA LOMAS DE LOS REMEDIOS", "lon": -99.28932065, "lat": 19.46365255]	31/07/2019	31/12/2019	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	[{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida": "Metros lineales", "avance":0.0}]	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	
2022	4	MEX190401673070	Proyecto de inversión	960464	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SEC GENERAL LIBERTADORES DE AMÉRICA - 77310	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	[[{"id_unidad_d_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": "291.0", "meta_modificada": "291.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "CALLE CALVARIO 26 0 INTERIOR 0 COLONIA LA RAQUELITO, 53425 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE SANTA ÚRSULA, CALLE RETAMA SAN LORENZO TOTOLINGA", "lon": "-99.26383401", "lat": "19.45960697"}]]	31/07/2019	29/12/2019	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.0"}]]	En Ejecución
2022	4	MEX200301746911	Proyecto de inversión	1367106.29	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ABASOLO, TRAMO DE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA A AVENIDA MORELOS - 49271	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_d_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": "1150.0", "meta_modificada": "1150.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "CALLE ABASOLO PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA, CERRADA 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE AB", "lon": "-99.23488754", "lat": "19.47258802"}]]	01/07/2020	31/12/2020	1366421.58	1366421.58	1366421.58	1366421.58	1303266.66	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/AD/FIS/M/08/20", "contratista": "CONSTRUCTORA CARVIA, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "2742679.43", "monto_modificado": "2742679.43"}]]	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "1150.0"}]]	En Ejecución	
2022	4	MEX200301746925	Proyecto de inversión	3230000	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE AVENIDA ESTACAS A CALLE MORELOS - 49550	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_d_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": "2897.0", "meta_modificada": "2897.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "AVENIDA UNIVERSIDAD PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA ESTACAS Y CALLE MORELOS, CALLE SAN LUIS TLATILCO LA OBRA SE ENCUENTRA EN AVENIDA UNIVERSIDAD", "lon": "-99.23761623", "lat": "19.47068706"}]]	01/07/2020	31/12/2020	3227977.22	3227977.22	3227977.22	3227977.22	3113659.24	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/AD/FIS/M/13/20", "contratista": "CONSTRUCTORA CARVIA, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "7602740.69", "monto_modificado": "7602740.69"}]]	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "2897.0"}]]	En Ejecución	
2022	4	MEX200301746926	Proyecto de inversión	1757961.06	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA A AVENIDA ESTACAS - 49552	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_d_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": "1864.0", "meta_modificada": "1864.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "AVENIDA UNIVERSIDAD PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA Y AVENIDA ESTACAS, CALLE SAN LUIS TLATILCO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AV", "lon": "-99.236393", "lat": "19.46973172"}]]	01/07/2020	31/12/2020	1756701.19	1756701.19	1756701.19	1756701.19	527010.36	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/AD/FIS/M/13/20", "contratista": "CONSTRUCTORA CARVIA, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "7602740.69", "monto_modificado": "7602740.69"}]]	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "1864.0"}]]	En Ejecución	

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	4	MEX200301746927	Proyecto de inversión	1429247.48	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ESTACAS. TRAMO DE AVENIDA UNIVERSIDAD A CALLE URBINA - 49553	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": "1705.0", "meta_modificada": "1705.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "CALLE ESTACAS PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE URBINA, AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ESTACAS E", "lon": "-99.23728886", "lat": "19.46961034"}]]	01/07/2020	31/12/2020	1427066.57	1427066.57	1427066.57	1427066.57	1343449.85	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/AD/FIS/11/20", "contralista": "CONSTRUCTORA CARVIA, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "1427066.57", "monto_modificado": "1427066.57"}]]	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "1705.0"}]]	En Ejecución
2022	4	MEX200301747269	Proyecto de inversión	2928463.54	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA ESTACAS Y CERRADA 20 DE NOVIEMBRE. TRAMO DE AVENIDA MORELOS A AVENIDA UNIVERSIDAD - 50490	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": "2070.0", "meta_modificada": "2070.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "AVENIDA ESTACAS PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA UNIVERSIDAD, AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA ES", "lon": "-99.23634889", "lat": "19.47180254"}]]	01/07/2020	31/12/2020	2926254.36	2926254.36	2926254.36	2926254.36	2825883.85	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/AD/FIS/M/09/20", "contralista": "CONSTRUCTORA CARVIA, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "5743903.9", "monto_modificado": "5743903.9"}]]	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "2070.0"}]]	En Ejecución
2022	4	MEX200301747285	Proyecto de inversión	890690.46	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ABASOLO. TRAMO DE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA A AVENIDA MORELOS - 50527	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": "455.0", "meta_modificada": "455.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "CALLE ABASOLO PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA Y AVENIDA MORELOS, CERRADA 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE AB", "lon": "-99.23495534", "lat": "19.47261963"}]]	01/07/2020	31/12/2020	888912.9	888912.9	888912.9	888912.9	749347.83	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/AD/FIS/M/05/20", "contralista": "DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "1698607.24", "monto_modificado": "1698607.24"}]]	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "455.0"}]]	En Ejecución
2022	4	MEX200301747461	Proyecto de inversión	472803.87	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA. TRAMO DE AVENIDA MORELOS A AVENIDA ESTACAS - 51044	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": "383.0", "meta_modificada": "383.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA ESTACAS, AVENIDA BENITO JUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE IGNAC", "lon": "-99.23493716", "lat": "19.47394844"}]]	01/07/2020	31/12/2020	471290.53	471290.53	471290.53	471290.53	366308.79	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/AD/FIS/M/05/20", "contralista": "NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "1254139.41", "monto_modificado": "1254139.41"}]]	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "383.0"}]]	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	4	MEX200301747462	Proyecto de inversión	784653.23	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO DE AVENIDA MORELOS A AVENIDA ESTACAS - 51045	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": "844.0", "meta_modificada": "844.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA ESTACAS, AVENIDA BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE IGNACIO", "lon": "-99.23498544", "lat": "19.47398384"}]]	01/07/2020	31/12/2020	782848.88	782848.88	782848.88	782848.88	614164.52	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/AD/FISM/05/20", "contralista": "NOÉ ULISES SÁNCHEZ NAVARRETE", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "1254139.41", "monto_modificado": "1254139.41"}]]	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "844.0"}]]	En Ejecución
2022	4	MEX200301747658	Proyecto de inversión	4660589.62	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA ESTACAS, TRAMO DE AVENIDA MORELOS A AVENIDA UNIVERSIDAD - 51691	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": "2130.0", "meta_modificada": "2130.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "AVENIDA ESTACAS PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN AVENIDA ESTACAS E", "lon": "-99.23660102", "lat": "19.4713423"}]]	01/07/2020	31/12/2020	4659525.54	4659525.54	4659525.54	4659525.54	4275244.54	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/AD/FISM/10/20", "contralista": "DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "4659525.54", "monto_modificado": "4659525.54"}]]	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "2130.0"}]]	En Ejecución
2022	4	MEX200301747735	Proyecto de inversión	3868091.92	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA MORELOS, PUEBLO DE SAN BARTOLO (NAUCALPAN CENTRO) - 51856	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "9999", "unidad_medida": "Otros", "meta": "88.0", "meta_modificada": "88.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE JARDIN Y AVENIDA ESTACAS, CALLE PARQUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AV 16 DE SEPTIEMBRE Y", "lon": "-99.23405412", "lat": "19.47378266"}]]	01/07/2020	31/12/2020	3867234.41	3867237.41	3867234.41	3867234.41	3516652.33	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/AD/FISM/15/20", "contralista": "CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "3867237.41", "monto_modificado": "3867237.41"}]]	[[{"id_unidad_medida": "9999", "unidad_medida": "Otros", "avance": "88.0"}]]	En Ejecución
2022	4	MEX200301747753	Proyecto de inversión	880333.6	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ESTACAS, TRAMO DE AVENIDA UNIVERSIDAD A CALLE URBINA - 51885	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": "697.0", "meta_modificada": "697.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "CALLE ESTACAS PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE URBINA, AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE ESTACAS ENTR", "lon": "-99.23729959", "lat": "19.46957493"}]]	01/07/2020	31/12/2020	879137.3	879137.3	879137.3	879137.3	806854.96	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/AD/FISM/14/20", "contralista": "DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "3257676.69", "monto_modificado": "3257676.69"}]]	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "697.0"}]]	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	4	MEX200301747788	Proyecto de inversión	621411.95	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA A AVENIDA ESTACAS - 51942	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":400.0, "meta_modificada":400.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "AVENIDA UNIVERSIDAD PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA Y AVENIDA ESTACAS, CERRADA ESTACAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA UN", "lon":99.23634484, "lat":19.46971993}]]	01/07/2020	31/12/2020	619964.7	619964.7	619964.7	619964.7	491664.16	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/AD/FIS/M/14/20", "contralista": "DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto":3257676.69, "monto_modificado":3257676.69}]]	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":400.0}]]	En Ejecución
2022	4	MEX200301747859	Proyecto de inversión	1760667.19	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE AVENIDA ESTACAS A CALZADA DE LOS ARCOS - 52130	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":885.0, "meta_modificada":885.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "AVENIDA UNIVERSIDAD PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE AVENIDA ESTACAS Y CALZADA DE LOS ARCOS, AVENIDA SAN LUIS TLATILCO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENI", "lon":99.23840466, "lat":19.4713704}]]	01/07/2020	31/12/2020	1758574.69	1758574.69	1758574.69	1758574.69	1541460.36	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/AD/FIS/M/14/20", "contralista": "DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto":3257676.69, "monto_modificado":3257676.69}]]	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":885.0}]]	En Ejecución
2022	4	MEX200301747929	Proyecto de inversión	1377463.16	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ABASOLO, TRAMO DE AVENIDA ESTACAS A CALZADA DE LOS REMEDIOS - 52287	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":1235.0, "meta_modificada":1235.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "CALLE ABASOLO RUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA ESTACAS Y CALZADA DE LOS REMEDIOS, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ABASOLO ENTRE", "lon":99.23639837, "lat":19.47297871}]]	01/07/2020	31/12/2020	1376257.85	1376257.85	1376257.85	1376257.85	1313376.59	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/AD/FIS/M/09/20", "contralista": "CONSTRUCTORA CARVIA, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto":2742679.43, "monto_modificado":2742679.43}]]	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":1235.0}]]	En Ejecución
2022	4	MEX200301747932	Proyecto de inversión	4526845.53	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA MORELOS, TRAMO DE GLORIETA MORELOS A AVENIDA ESTACAS - 52292	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":1800.0, "meta_modificada":1800.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "AVENIDA MORELOS PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA ESTACAS, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN AVENIDA MORELOS ENT", "lon":99.23510889, "lat":19.47315363}]]	01/07/2020	31/12/2020	4525917.72	4525917.72	4525917.72	4525917.72	1711479.89	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/AD/FIS/M/03/20", "contralista": "CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto":4525917.72, "monto_modificado":4525917.72}]]	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":1800.0}]]	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	4	MEX200301747935	Proyecto de inversión	2816703.89	CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA MORELOS UBICADA EN AVENIDA MORELOS - 52295	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": "100.0.0", "meta_modificada": "100.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "AVENIDA MORELOS PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA Y AVENIDA BENITO JUÁREZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA A", "lon": "99.23422108", "lat": "19.47373778"}]]	01/07/2020	31/12/2020	2812562	2812562	2812562	2812562	1975468.48	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/AD/FIS/M/04/20", "contralista": "NOÉ ULISES SÁNCHEZ NAVARRETE", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "4319414.25", "monto_modificado": "4319414.25"}]]	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.0"}]]	En Ejecución
2022	4	MEX200301747937	Proyecto de inversión	1508948.51	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO GRAL. ROMÁN DÍAZ ROSAS - 52297	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": "650.0", "meta_modificada": "650.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "AVENIDA MORELOS PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA Y AVENIDA BENITO JUÁREZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL P", "lon": "99.23390558", "lat": "19.47404802"}]]	01/07/2020	31/12/2020	1506852.25	1506852.25	1506852.25	1506852.25	1050827.85	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/AD/FIS/M/04/20", "contralista": "NOÉ ULISES SÁNCHEZ NAVARRETE", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "4319414.25", "monto_modificado": "4319414.25"}]]	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "650.0"}]]	En Ejecución
2022	4	MEX200301747939	Proyecto de inversión	2819597	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA ESTACAS, TRAMO DE AVENIDA UNIVERSIDAD A AVENIDA MORELOS - 52301	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": "207.0.0", "meta_modificada": "207.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "AVENIDA ESTACAS PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y AVENIDA MORELOS, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN AVENIDA ESTACAS ENTRE AVE", "lon": "99.23664394", "lat": "19.47106919"}]]	01/07/2020	31/12/2020	2817649.54	2817649.54	2817649.54	2817649.54	2735188.45	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/AD/FIS/M/09/20", "contralista": "CONSTRUCTORA CARVIA, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "5743903.9", "monto_modificado": "5743903.9"}]]	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "207.0"}]]	En Ejecución
2022	4	MEX200301747941	Proyecto de inversión	2629870.55	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE CALLE MORELOS A CALZADA DE LOS ARCOS - 52304	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": "284.3.0", "meta_modificada": "284.3"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "AVENIDA UNIVERSIDAD PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE MORELOS Y CALZADA DE LOS ARCOS, CALLE SAN LUIS TLATILCO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA U", "lon": "99.23877898", "lat": "19.47204025"}]]	01/07/2020	31/12/2020	2618062.28	2618062.28	2618062.28	2618062.28	785418.68	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/AD/FIS/M/13/20", "contralista": "CONSTRUCTORA CARVIA, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "7602740.69", "monto_modificado": "7602740.69"}]]	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "284.3"}]]	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	
2022	4	MEX200301747946		965000	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 0419 "ANTON MAKARENKO" CCT 15EES0687G - 52311	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": "286.0", "meta_modificada": "286.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "CALLE CERROS DE CHIAPAS CIUDAD COLINAS DE SAN MATEO, 53219 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE CALLE MÉRIDA Y , CALLE CERROS DE SINALOA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CERROS DE CHIAPAS Y A CIENTO CINCUENTA ", "lon": "-99.2734116", "lat": "19.49253168"}]]	01/07/2020	31/12/2020	964932.39	964932.39	964932.39	289479.72	289479.72	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/IR/FISM/2620", "contralista": "CORPORATIVO LUMY CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "4394358.32", "monto_modificado": "4394358.32"}]]	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "200.0"}]]	En Ejecución	
2022	4	MEX200301747951	Proyecto de inversión	965000	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "RICARDO FLORES MAGÓN" CCT 15DES0239B - 52321	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": "413.0", "meta_modificada": "413.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "88", "direccion": "CALLE BANDHI BARRIO BANDHI, 53654 SAN FRANCISCO CHIMALPA, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE CALLE EL ROSAL Y CAMINO CAMINO REAL, CALLE LAS TORRES LA OBRA SE DESARROLLARA SOBRE LA CALLE BANDHI ENTRE EL ROSAL Y LAS TORRES A CIENTO", "lon": "-99.33929563", "lat": "19.4411015"}]]	01/07/2020	31/12/2020	964864.56	964864.56	964864.56	417876.18	417876.18	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/IR/FISM/2620", "contralista": "CORPORATIVO LUMY CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "4394358.32", "monto_modificado": "4394358.32"}]]	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "200.0"}]]	En Ejecución	
2022	4	MEX200301747957	Proyecto de inversión	750000	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR "SHAMAN", CCT 15DJN1115Q - 52329	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": "174.0", "meta_modificada": "174.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "CALLE S. JOSE COLONIA SAN JOSÉ DE LOS LEONES 2A SECCIÓN, 53730 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE SIERRA SALVADOR LA OBRA SE DESARROLLARA SOBRE LA CALLE S. JOSE ENTRE C", "lon": "-99.25843009", "lat": "19.44462827"}]]	01/07/2020	31/12/2020	749785.45	749785.45	749785.45	749785.45	339736.66	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/IR/FISM/2620", "contralista": "CORPORATIVO LUMY CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "4394358.32", "monto_modificado": "4394358.32"}]]	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "174.0"}]]	En Ejecución	
2022	4	MEX200301747958	Proyecto de inversión	965000	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 0460 "ENRIQUE FLORES MAGÓN" CCT 15EES0733B - 52330	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": "384.0", "meta_modificada": "384.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "AVENIDA GABRIEL RAMOS MILLAN COLONIA IZCALLI CHAMAPA, 53689 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE CALLE TULIPAN Y VEREDA VEREDA 15 GABRIEL RM, CALLE GLADIOLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA VEREDA DIECIOCHO DE LA AVE", "lon": "-99.28333472", "lat": "19.44006132"}]]	01/07/2020	31/12/2020	953515	953515	0	0	0	0	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/IR/FISM/2620", "contralista": "GRUPO EMPRESARIAL ACROPOLIS, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "1293044.1", "monto_modificado": "1293044.1"}]]	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.0"}]]	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	4	MEX200301747971	Proyecto de inversión	1200000	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS", CCT 15DPR0740T - 52370	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	["id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":468.0, "meta_modificada":468.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "CALLE GRAL HERIBERTO JARA ZONA MILITAR CAMPO MILITAR 1, 53533 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE GRAL BALLAGAN Y AVENIDA UNO. LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA MILITAR NUMERO UNO ENTRE LA CALLE ", "lon":-99.23189262, "lat":19.45357237]	01/07/2020	31/12/2020	1198860.2	1198860.2	1198860.2	1198860.2	823015.55	["tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/AD/FIS/MZ/20", "contratista": "CORPORATIVO LUMY CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 4291281.88, "monto_modificado": 4291281.88]	["id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": 468.0]	En Ejecución
2022	4	MEX200301747974	Proyecto de inversión	965000	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA", CCT 15DPR0736G - 52373	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	["id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":353.0, "meta_modificada":353.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":98, "direccion": "CALLE BARRIO LA NOPALERA PUEBLO SANTIAGO TEPATLAXCO, 53216 SANTIAGO TEPATLAXCO, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y ANDADOR SIN NOMBRE. LA OBRA SE ENCUENTRA EN BARRIO LA NOPALERA A SESENTA METROS DE LA TIENDA O", "lon":-99.34361521, "lat":19.47695788]	01/07/2020	31/12/2020	964876.74	964876.74	964876.74	964876.74	617999.07	["tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/IR/FISM/26/20", "contratista": "CORPORATIVO LUMY CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 4394358.32, "monto_modificado": 4394358.32]	["id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": 353.0]	En Ejecución
2022	4	MEX200301747977	Proyecto de inversión	750000	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR "GANDHI", CCT 15DJN0299G - 52378	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	["id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":172.0, "meta_modificada":172.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "CALLE JACARANDAS COLONIA RINCÓN VERDE, 53219 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE CHOPO, AVENIDA SAN MATEO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CALLE JACARANDAS ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE CHIPO A CIEN", "lon":-99.28468859, "lat":19.50228096]	01/07/2020	31/12/2020	749899.18	749899.18	749899.18	749899.18	319644.38	["tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/IR/FISM/26/20", "contratista": "CORPORATIVO LUMY CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 4394358.32, "monto_modificado": 4394358.32]	["id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": 172.0]	En Ejecución
2022	4	MEX200301747978	Proyecto de inversión	1100000	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COBAEM PLANTEL 37 NAUCALPAN, CCT 15ECB0048M - 52380	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	["id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":530.0, "meta_modificada":530.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":258, "direccion": "AVENIDA DEL ROSAL BARRIO LLANO DE LAS FLORES (BARRIO DEL HUESO), 53658 LLANO DE LAS FLORES (BARRIO DEL HUESO), NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE SIN NOMBRE. LA OBRA SE EJECUTARA EN COBAEM PLANTEL 37 UBICA", "lon":-99.32018575, "lat":19.43404165]	01/07/2020	31/12/2020	1098406.55	1098406.55	1098406.55	686375.9	329521.97	["tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/IR/FISM/35/20", "contratista": "CONSTRUCCIONES COBARQ, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 1994312.15, "monto_modificado": 1994312.15]	["id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": 333.0]	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	4	MEX200	Proyecto de inversión 3017480 inversión 16	1100000	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 0096 "DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA", CCT 15EES0192X - 52447	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": "567.0", "meta_modificada": "567.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "CALZADA DE LOS REMEDIOS INTERIOR SN COLONIA BOSQUE DE LOS REMEDIOS, 53458 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE CALZADA DE LOS REMEDIOS Y AVENIDA DE LOS ARCOS, AVENIDA CORONA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CALZADA D", "lon": "-99.24156205", "lat": "19.47434358"}]]	01/07/2020	31/12/2020	1098900	1098900	1098900	1098900	668471.22	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAUSPUyOP/AD/FISM/25/20", "contralista": "CORPORATIVO LUMY CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "4291281.88", "monto_modificado": "4291281.88"}]]	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "567.0"}]]	En Ejecución
2022	4	MEX200	Proyecto de inversión 3017480 inversión 34	1000000	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ROSALBA ZAPATA", CCT 15DPR0737F - 52488	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": "368.0", "meta_modificada": "368.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "AVENIDA PASEOS DEL VERANO COLONIA LA FLORIDA, 53160 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE AVENIDA PASEOS DE LA PRIMAVERA Y AVENIDA PASEOS DE ECHEGARAY, CALLE GIRASOLES LA OBRA SE ENCUENTRA EN AVENIDA PASEOS DEL", "lon": "-99.2306916", "lat": "19.49855161"}]]	01/07/2020	31/12/2020	999855.69	999855.69	999855.69	629396.92	629396.92	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAUSPUyOP/IR/FISM/32/20", "contralista": "CORPORATIVO LUMY CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "3751497.1", "monto_modificado": "3751497.1"}]]	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "112.0"}]]	En Ejecución
2022	4	MEX200	Proyecto de inversión 3017480 inversión 41	750000	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR "SALVADOR NOVO", CCT 15EJN0088B - 52500	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": "153.0", "meta_modificada": "153.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "AVENIDA DEL PUENTE COLONIA JARDINES DEL MOLINITO, 53630 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A ZOMEYUCAN Y CALLE ALCATRAZ, CIRCUITO MARGARITAS LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE AVENIDA DEL PUENTE CO", "lon": "-99.23886213", "lat": "19.46072291"}]]	01/07/2020	31/12/2020	746845.78	746845.78	746845.78	746845.78	484762.25	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAUSPUyOP/IR/FISM/29/20", "contralista": "OMNI PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "1246119.32", "monto_modificado": "1246119.32"}]]	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "153.0"}]]	En Ejecución
2022	4	MEX200	Proyecto de inversión 3017480 inversión 58	1300000	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 17 "BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS", CCT 15DES0017S - 52533	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": "519.0", "meta_modificada": "519.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "CIRCUITO JURISTAS FRACCIONAMIENTO CIUDAD SATELITE, 53100 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE CIRCUITO JURISTAS Y CIRCUITO JURISTAS, CIRCUITO MISIONEROS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CIRCUITO JURISTAS FRACCIO", "lon": "-99.24252145", "lat": "19.51329907"}]]	01/07/2020	31/12/2020	1299191.62	1299191.62	1299191.62	785181.59	389757.48	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAUSPUyOP/IR/FISM/36/20", "contralista": "ARIGA CONSTRUCTION GROUP, S. DE R.L. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "1597456.48", "monto_modificado": "1597456.48"}]]	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "312.0"}]]	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	4	MEX200301748060	Proyecto de inversión	1200000	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "DR. SALVADOR ALLENDE GOSSENS", CCT 15DTV0211B - 52536	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	["id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":468.0, "meta_modificada":468.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "CERRADA MIGUEL NEGRETE COLONIA VALLE DORADO (SAN RAFAEL CHAMAPA VI), 53690 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CERRADA 2DA MIGUEL NEGRETE, AVENIDA DE LAS TORRES LA OBRA SE ENCUENTRA EN", "lon":-99.27018046, "lat":19.44466569]	01/07/2020	31/12/2020	1197040.16	1197040.16	1197040.16	901664.52	359112.05	["tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/IR/FISM/30020", "contralista": "SERVICIOS INDUSTRIALES CONSTRUI DE MEXICO, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 1795539.81, "monto_modificado": 1795539.81]	["id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":351.0]	En Ejecución
2022	4	MEX200301748529	Proyecto de inversión	999928.54	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR "GENERAL DE DIVISION PASCUAL CORNEJO BRUNN", CCT 15DJN0094N - 53825	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	["id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":277.0, "meta_modificada":277.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "CIRCUITO BATALLON DE SAN BLAS ZONA MILITAR CAMPO MILITAR 1, 53533 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE AVENIDA PROV AV UNO Y CIRCUITO BATALLON DE SAN BLAS. LA OBRA SE ENCUENTRA CIRCUITO BATALLON DE SAN BLAS A", "lon":-99.23461178, "lat":19.45323741]	01/07/2020	31/12/2020	996760.84	996760.84	996760.84	996760.84	680717.8	["tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/AD/FISM/25/20", "contralista": "CORPORATIVO LUMY CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 4291281.88, "monto_modificado": 4291281.88]	["id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":277.0]	En Ejecución
2022	4	MEX200301749471	Proyecto de inversión	1961633.06	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA BENITO JUÁREZ, TRAMO DE CALLE RAMOS MILLAN A AVENIDA MORELOS - 56655	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	["id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":1270.0, "meta_modificada":1270.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "AVENIDA BENITO JUÁREZ PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE AVENIDA RAMOS MILLAN Y AVENIDA MORELOS, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 METROS DE LA GL", "lon":-99.23436674, "lat":19.47502569]	01/07/2020	31/12/2020	1960497.97	1960497.97	1960497.97	1960497.97	1694021.83	["tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/AD/FISM/07/20", "contralista": "CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 1960497.97, "monto_modificado": 1960497.97]	["id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":1270.0]	En Ejecución
2022	4	MEX200301760410	Proyecto de inversión	1000000	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA, ZAP. 2646 - 93172	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	["id_unidad_medida":1919, "unidad_medida": "Vivienda", "meta":10.0, "meta_modificada":10.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":88, "direccion": "PUEBLO SAN FRANCISCO CHIMALPA, 53650 SAN FRANCISCO CHIMALPA, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y, LOS QUINCE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS DENTRO DEL AGEB 2646 DE NAUCALPAN DE JUÁREZ EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO", "lon":-99.34688092, "lat":19.44137938]	01/09/2020	31/12/2020	998655.88	998655.88	998655.88	998655.88	299596.77	["tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/IR/FISM/19/20", "contralista": "CARMELLO RENDÓN VALENTÍN", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 1997311.76, "monto_modificado": 1997311.76]	["id_unidad_medida":1919, "unidad_medida": "Vivienda", "avance":10.0]	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	4	MEX200301760412	Proyecto de inversión	1000000	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA, ZAP 2631 - 93174	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "meta":10.0, "meta_modificada":10.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":88, "direccion": "PUEBLO SAN FRANCISCO CHIMALPA, 53650 SAN FRANCISCO CHIMALPA, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y LOS DIEZ CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS DENTRO DEL AGEB 2631 DE NAUCALPAN DE JUÁREZ EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO", "lon":-99.33525906, "lat":19.44165008}]]	01/09/2020	31/12/2020	998655.88	998655.88	998655.88	998655.88	299596.77	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/IR/FISM/19/20", "contratista": "CARMELO RENDÓN VALENTÍN", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 1997311.76, "monto_modificado": 1997311.76}]]	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida": "Vivienda", "avance": 10.0}]]	En Ejecución
2022	4	MEX200301760593	Proyecto de inversión	900000	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OFICIAL 0173 "LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS", CCT 15ETV0235K - 93510	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida": "Metros lineales", "meta":110.0, "meta_modificada":110.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "CALLE CALVARIO COLONIA PRADERAS DE SAN MATEO, 53228 NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE AVENIDA SAN MATEO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE VICENTE GUERRERO LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN AVENIDA CALVARIO CASI ESQUINA C", "lon":-99.27670243, "lat":19.50322132}]]	01/07/2020	31/12/2020	897027	897027	897027	897027	269108.1	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/IR/FISM/33/20", "contratista": "EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 897027.0, "monto_modificado": 897027.0}]]	[[{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida": "Metros lineales", "avance": 110.0}]]	En Ejecución
2022	4	MEX200301760598	Proyecto de inversión	650000	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR "SALVADOR DÍAZ MIRÓN", CCT 15DJN09600 - 93521	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida": "Metros lineales", "meta":102.0, "meta_modificada":102.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "CALLE MINAS PALACIO COLONIA OLIMPIADA 68 (SAN RAFAEL CHAMAPA III), 53690 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE 2 DE ABRIL, LA OBRA SE EJECUTARA EN EL PREESCOLAR UBICADO EN CALLE MINA", "lon":-99.28145703, "lat":19.44557796}]]	01/07/2020	31/12/2020	649874.89	649874.89	649874.89	596576.58	194962.47	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/IR/FISM/34/20", "contratista": "IRVING ALBERTO CRUZ RODRIGUEZ (PERSONA FÍSICA)", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 3347766.53, "monto_modificado": 3347766.53}]]	[[{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida": "Metros lineales", "avance": 93.0}]]	En Ejecución
2022	4	MEX200301760604	Proyecto de inversión	350000	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL CBT NO. 2 ING. GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA, NAUCALPAN, CCT 15ECT0067Q - 93530	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida": "Metros lineales", "meta":16.0, "meta_modificada":16.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "AVENIDA DURANGO COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTÍN, 53490 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE CALLE ARTES Y CALLE SAN PEDRO, CALLE CUATRO CIENEGAS LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA EN AVENIDA DURANGO A UN COSTADO DEL ", "lon":-99.25237058, "lat":19.46517413}]]	01/07/2020	31/12/2020	339529.1	339529.1	0	0	0	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/IR/FISM/28/20", "contratista": "GRUPO EMPRESARIAL ACROPOLIS S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 1293044.1, "monto_modificado": 1293044.1}]]	[[{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida": "Metros lineales", "avance": 0.0}]]	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	4	MEX+C 3342003 0176060 7	Proyecto de inversión	800000	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "JAIME TORRES BODET", CCT 15EPR4148R - 93533	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": "501.0", "meta_modificada": "501.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "CALLE FERNANDO MONTES DE OCA COLONIA HIDALGO, 53598 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CAMINO CAMINO DE PENETRACION, ANDADOR ACUEDUCTO LERMA LA ESCUELA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE IGNACIO", "lon": "-99.24677803", "lat": "19.44012718"]]	01/07/2020	31/12/2020	799540.72	799540.72	799540.72	598971.82	239862.21	["tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/IR/FISM/3420", "contralista": "IRVING ALBERTO CRUZ RODRIGUEZ (PERSONA FÍSICA)", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "3347766.53", "monto_modificado": "3347766.53"]]	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "375.0"}]]	En Ejecución
2022	4	MEX200 3017606 09	Proyecto de inversión	500000	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR "PROFR. JACOBO I. LANIADO", CCT 15EJN2351Z - 93535	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "15", "unidad_medida": "Metros lineales", "meta": "12.0", "meta_modificada": "12.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "CALLE NEVADO DE COLIMA COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 53820 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO ARENERO Y CALLE BARRANCA 2, CALLE NUDO MIXTECO LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN CALLE NEVADO DE COLIMA ENTR", "lon": "-99.24676659", "lat": "19.4401255"]]	01/07/2020	31/12/2020	499588.49	499588.49	499588.49	461253.23	149876.55	["tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/IR/FISM/3420", "contralista": "IRVING ALBERTO CRUZ RODRIGUEZ (PERSONA FÍSICA)", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "3347766.53", "monto_modificado": "3347766.53"]]	[[{"id_unidad_medida": "15", "unidad_medida": "Metros lineales", "avance": "11.0"}]]	En Ejecución
2022	4	MEX200 3017606 21	Proyecto de inversión	500000	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "MAESTRO JUSTO SIERRA", CCT 15EPR1754B - 93560	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "15", "unidad_medida": "Metros lineales", "meta": "52.0", "meta_modificada": "52.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA ALTAMIRA, 53700 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA ALTAMIRA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE FEBRERO LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN CALLE VICENTE GUERRERO A CIENTO SESEN", "lon": "-99.25231698", "lat": "19.45261984"]]	01/07/2020	31/12/2020	499273.54	499273.54	499273.54	499273.54	348238.74	["tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/IR/FISM/2920", "contralista": "OMNI PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A. S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "1246119.32", "monto_modificado": "1246119.32"]]	[[{"id_unidad_medida": "15", "unidad_medida": "Metros lineales", "avance": "52.0"}]]	En Ejecución
2022	4	MEX200 3017606 22	Proyecto de inversión	1150000	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR "GUADALUPE BORJA DE DÍAZ ORDAZ", CCT 15DJN1106I - 93561	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": "263.0", "meta_modificada": "263.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "ANDADOR VICENTE GUERRERO COLONIA LOMAS DEL HUIZACHAL, 53840 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON EL PREESCOLAR SE ENCUENTRA A", "lon": "-99.24919069", "lat": "19.42692351"]]	01/07/2020	31/12/2020	1149736.12	1149736.12	1149736.12	486657.66	486657.66	["tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/IR/FISM/3220", "contralista": "CORPORATIVO LUMY CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "3751497.1", "monto_modificado": "3751497.1"]]	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "105.0"}]]	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	4	MEX200301760623	Proyecto de inversión	900000	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "ANÁHUAC", CCT 15EPR1321O - 93562	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "15", "unidad_medida": "Metros lineales", "meta": "60.0", "meta_modificada": "60.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "CALLE ANAHUAC 2 INTERIOR DOS COLONIA LOMA COLORADA 1RA SECCIÓN, 53420 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA LOS ARCOS Y CALLE TLATELOLCO, CALLE CENTRAL LA ESCUELA SE ENCUENTRA A CUATROCIENTOS METROS DE", "lon": "-99.2649716", "lat": "19.46596809"}]]	01/07/2020	31/12/2020	899009.23	899009.23	899009.23	269702.98	269702.98	[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAUSPUYOP/IR/FISM/3420", "contralista": "IRVING ALBERTO CRUZ RODRIGUEZ (PERSONA FÍSICA)", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "3347766.53", "monto_modificado": "3347766.53"}]]	[[{"id_unidad_medida": "15", "unidad_medida": "Metros lineales", "avance": "18.0"}]]	En Ejecución
2022	4	MEX200301760625	Proyecto de inversión	400000	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "FERNANDO MONTES DE OCA", CCT 15EPR2254N - 93564	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	NAUCALPAN DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "17", "unidad_medida": "Piezas", "meta": "18.0", "meta_modificada": "18.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "265", "direccion": "CARRETERA ESTATAL LIBRE 134 TRAMO NAUCALPAN - TOLUCA KILÓMETRO 9 + 500 EJIDO EL CASTILLO, 53658 EJIDO EL CASTILLO, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y LA ESCUELA SE ENCUENTRA A CIEN METROS DEL PUENTE PEATONAL DEL CASTI", "lon": "-99.30459485", "lat": "19.43490099"}]]	01/07/2020	31/12/2020	397916.78	397916.78	397916.78	264399.39	264399.39	[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAUSPUYOP/IR/FISM/3520", "contralista": "CONSTRUCCIONES COBARQ, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "1994312.15", "monto_modificado": "1994312.15"}]]	[[{"id_unidad_medida": "17", "unidad_medida": "Piezas", "avance": "12.0"}]]	En Ejecución
2022	4	MEX200301761733	Proyecto de inversión	500000	REHABILITACION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA "AGUSTIN MELGAR", CCT 15EPR2149C - 96607	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "999", "unidad_medida": "Otros", "meta": "150.0", "meta_modificada": "150.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "AVENIDA MINAS SAN MARTIN COLONIA MINAS SAN MARTIN, 53695 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE CIPRES Y CAMINO SIN NOMBRE, AVENIDA DE LOS PINOS LA ESCUELA SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE SAN MARTIN Y A CINCU", "lon": "-99.28944114", "lat": "19.43924708"}]]	01/07/2020	31/12/2020	497988.82	497988.82	497988.82	360962.84	149396.64	[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAUSPUYOP/IR/FISM/3520", "contralista": "CONSTRUCCIONES COBARQ, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "1994312.15", "monto_modificado": "1994312.15"}]]	[[{"id_unidad_medida": "999", "unidad_medida": "Otros", "avance": "105.0"}]]	En Ejecución
2022	4	MEX200301761735	Proyecto de inversión	300000	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO", CCT 15EPR0275M - 96610	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "17", "unidad_medida": "Piezas", "meta": "1.0", "meta_modificada": "1.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "CALLE JOSE BECERRIL 28 INTERIOR SN PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA, LA ESCUELA SE ENCUENTRA A CIN", "lon": "-99.23318069", "lat": "19.47671879"}]]	01/07/2020	31/12/2020	298264.86	298264.86	298264.86	89479.46	89479.46	[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAUSPUYOP/IR/FISM/3620", "contralista": "ARIGA CONSTRUCTION GROUP, S. DE R.L. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "1597456.48", "monto_modificado": "1597456.48"}]]	[[{"id_unidad_medida": "17", "unidad_medida": "Piezas", "avance": "0.3"}]]	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	4	MEX200301761736	Proyecto de inversión	600000	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR "ELENA DIAZ LOMBARDO DE BAZ", CCT 15DJN0083H - 96611	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": "143.0", "meta_modificada": "143.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 32 INTERIOR SN COLONIA LAZARO CÁRDENAS, 53560 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE BENITO JUAREZ LA ESCUELA SE ENCUENTRA A CIEN METROS", "lon": "-99.2255822", "lat": "19.45953682"}]]	01/07/2020	31/12/2020	598499.65	598499.65	598499.65	488143.28	179549.9	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/IR/FISM/3020", "contratista": "SERVICIOS INDUSTRIALES CONSTRUI DE MEXICO, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "179539.81", "monto_modificado": "179539.81"}]]	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "117.0"}]]	En Ejecución
2022	4	MEX200301761738	Proyecto de inversión	500000	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "ANÁHUAC", CCT 15EPR0880S - 96614	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "17", "unidad_medida": "Piezas", "meta": "42.0", "meta_modificada": "42.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "CALLE ANÁHUAC 2 INTERIOR SN COLONIA LOMA COLORADA 1RA. SECCION, 53420 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA LOS ARCOS Y CALLE TLATELOCO, CALLE CENTRAL LA ESCUELA SE ENCUENTRA A CUATRO CIENTOS METROS DE", "lon": "-99.2651395", "lat": "19.46893836"}]]	01/09/2020	31/12/2020	499752.5	499752.5	499752.5	453445.47	149925.75	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/IR/FISM/3420", "contratista": "IRVING ALBERTO CRUZ RODRIGUEZ (PERSONA FÍSICA)", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "3347766.53", "monto_modificado": "3347766.53"}]]	[[{"id_unidad_medida": "17", "unidad_medida": "Piezas", "avance": "38.0"}]]	En Ejecución
2022	4	MEX200301761741	Proyecto de inversión	1000000	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "GENERALISIMO MORELOS", CCT 15EPR0276L - 96619	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "17", "unidad_medida": "Piezas", "meta": "32.0", "meta_modificada": "32.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "AVENIDA CORONA 3 INTERIOR SN COLONIA BOSQUE DE LOS REMEDIOS, 53458 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA DE LOS ARCOS Y AVENIDA NORTEAMERICA, CAMINO VIA ADOLFO LOPEZ MATEOS LA ESCUELA SE ENCUENTRA A UN ", "lon": "-99.24172716", "lat": "19.47408283"}]]	01/09/2020	31/12/2020	999916.76	999916.76	999916.76	999916.74	474352.54	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/IR/FISM/3220", "contratista": "CORPORATIVO LUMY CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "3751497.1", "monto_modificado": "3751497.1"}]]	[[{"id_unidad_medida": "17", "unidad_medida": "Piezas", "avance": "32.0"}]]	En Ejecución
2022	4	MEX200301762118	Proyecto de inversión	1500000	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MEXICO 68, ZAP 2665 - 97659	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "19", "unidad_medida": "Vivienda", "meta": "15.0", "meta_modificada": "15.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "COLONIA MEXICO 68, 53260 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE LOS QUINCE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS DENTRO DEL AGEB 2665 DE NAUCALPAN DE JUÁREZ COLONIA MEXICO 68", "lon": "-99.29018531", "lat": "19.45657158"}]]	01/09/2020	31/12/2020	1498628.78	1498628.78	1498628.78	1498628.78	1350952.53	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUyOP/IR/FISM/2020", "contratista": "RIGOBERTO URBINA MAXIMO", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "1498628.78", "monto_modificado": "1498628.78"}]]	[[{"id_unidad_medida": "19", "unidad_medida": "Vivienda", "avance": "15.0"}]]	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	4	MEX200401830436	Proyecto de inversión	602063.91	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS CCT 15EJN3839F - 176396	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": "153.0", "meta_modificada": "153.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "270", "direccion": "BARRIO LA ROSA, 53229 LA ROSA, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CARRETERA SIN NOMBRE Y CALLE LA ROSA, CAMINO SIN NOMBRE LA ESCUELA SE UBICA SOBRE CARRETERA SIN NOMBRE A QUINIENTOS METROS DE LA IGLESIA LA ROSA Y A CIENTO CINCUEN", "lon": "-99.32568509", "lat": "19.48779492"}]]	01/11/2020	31/12/2020	601988.53	601988.53	601988.53	282353.96	282353.96	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUYOP/IR/FISM/23220", "contralista": "CORPORATIVO LUMY CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "3751497.1", "monto_modificado": "3751497.1"}]]	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "72.0"}]]	En Ejecución
2022	4	MEX210201907123	Proyecto de inversión	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA CUMBRES DE HIMALAYA, ZAP 1972 - 2860	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	[[{"id_unidad_medida": "1011", "unidad_medida": "Calentador(es)", "meta": "20.0", "meta_modificada": "20.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "AVENIDA CERRO DE TABASCO COLONIA CUMBRES DE HIMALAYA, 53298 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA CERRO DE TABASCO Y AVENIDA DE LAS MIMOSAS, LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA CUMBRES DE H", "lon": "-99.27012694", "lat": "19.49049099"}]]	23/05/2021	06/07/2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUYOP/IR/FISM/04/21", "contralista": "CLEMENTE LORENZO MAGANDA", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "4140157.32", "monto_modificado": "4140157.32"}]]	[[{"id_unidad_medida": "1011", "unidad_medida": "Calentador(es)", "avance": "10.0"}]]	En Ejecución
2022	4	MEX210201907443	Proyecto de inversión	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA IZCALLI CHAMAPA, ZAP 2237 - 3727	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	[[{"id_unidad_medida": "1011", "unidad_medida": "Calentador(es)", "meta": "20.0", "meta_modificada": "20.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "COLONIA IZCALLI CHAMAPA, 53689 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA IZCALLI CHAMAPA ZAP 2237", "lon": "-99.28102405", "lat": "19.44454748"}]]	23/05/2021	06/07/2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUYOP/IR/FISM/04/21", "contralista": "CLEMENTE LORENZO MAGANDA", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "4140157.32", "monto_modificado": "4140157.32"}]]	[[{"id_unidad_medida": "1011", "unidad_medida": "Calentador(es)", "avance": "10.0"}]]	En Ejecución
2022	4	MEX210201907445	Proyecto de inversión	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA IZCALLI CHAMAPA, ZAP 2241 - 3731	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	[[{"id_unidad_medida": "1011", "unidad_medida": "Calentador(es)", "meta": "20.0", "meta_modificada": "20.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "COLONIA IZCALLI CHAMAPA, 53689 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA IZCALLI CHAMAPA ZAP 2241", "lon": "-99.28267745", "lat": "19.44057936"}]]	23/05/2021	20/07/2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUYOP/IR/FISM/04/21", "contralista": "CLEMENTE LORENZO MAGANDA", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "4140157.32", "monto_modificado": "4140157.32"}]]	[[{"id_unidad_medida": "1011", "unidad_medida": "Calentador(es)", "avance": "10.0"}]]	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	4	MEX210 2019074	Proyecto de inversión	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LA MANCHA I, ZAP 2415 - 3733	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "1011", "unidad_medida": "Calentador(es)", "meta": "20.0", "meta_modificada": "20.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "COLONIA LA MANCHA I, 53717 NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA LA MANCHA I ZAP 2415", "lon": "99.26937642", "lat": "19.43356409"}]]	23/05/2021	06/07/2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUYOP/IR/FIS/M/04/21", "contralista": "CLEMENTE LORENZO MAGANDA", "convocante": "MUNICIPPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "4140157.32", "monto_modificado": "4140157.32"}]]	[[{"id_unidad_medida": "1011", "unidad_medida": "Calentador(es)", "avance": "10.0"}]]	En Ejecución
2022	4	MEX210 2019074	Proyecto de inversión	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LA MANCHA I, ZAP 2595 - 3735	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "1011", "unidad_medida": "Calentador(es)", "meta": "20.0", "meta_modificada": "20.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "COLONIA LA MANCHA I, 53717 NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE CALLE DON QUIJOTE Y CALLE MOLINO DEL VIENTO, LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA LA MANCHA I ZAP 2595", "lon": "99.26845419", "lat": "19.43158923"}]]	23/05/2021	06/07/2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUYOP/IR/FIS/M/04/21", "contralista": "CLEMENTE LORENZO MAGANDA", "convocante": "MUNICIPPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "4140157.32", "monto_modificado": "4140157.32"}]]	[[{"id_unidad_medida": "1011", "unidad_medida": "Calentador(es)", "avance": "10.0"}]]	En Ejecución
2022	4	MEX210 2019076	Proyecto de inversión	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LA MANCHA II, ZAP 1116 - 4501	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "1011", "unidad_medida": "Calentador(es)", "meta": "20.0", "meta_modificada": "20.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "COLONIA LA MANCHA II, 53717 NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA LA MANCHA II ZAP 1116", "lon": "99.2724473", "lat": "19.43060842"}]]	23/05/2021	06/07/2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUYOP/IR/FIS/M/04/21", "contralista": "CLEMENTE LORENZO MAGANDA", "convocante": "MUNICIPPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "4140157.32", "monto_modificado": "4140157.32"}]]	[[{"id_unidad_medida": "1011", "unidad_medida": "Calentador(es)", "avance": "10.0"}]]	En Ejecución
2022	4	MEX210 2019076	Proyecto de inversión	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LA MANCHA III, ZAP 185A - 4516	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "1011", "unidad_medida": "Calentador(es)", "meta": "20.0", "meta_modificada": "20.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "COLONIA LA MANCHA III, 53714 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA LA MANCHA III ZAP 185A", "lon": "99.2762631", "lat": "19.43843511"}]]	23/05/2021	06/07/2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUYOP/IR/FIS/M/04/21", "contralista": "CLEMENTE LORENZO MAGANDA", "convocante": "MUNICIPPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "4140157.32", "monto_modificado": "4140157.32"}]]	[[{"id_unidad_medida": "1011", "unidad_medida": "Calentador(es)", "avance": "10.0"}]]	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	4	MEX210 2019080 93	Proyecto de inversión	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMA COLORADA 1A SECCIÓN, ZAP 1686 - 5913	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "1011", "unidad_medida": "Calentador(es)", "meta": "20.0", "meta_modificada": "20.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "COLONIA LOMA COLORADA 1RA. SECCIÓN, 53420 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA LOMA COLORADA 1A SECCIÓN ZAP 1686", "lon": "-99.27260505", "lat": "19.46331416"}]]	23/05/2021	06/07/2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUYOPIR/FIS/M/04/21", "contralista": "CLEMENTE LORENZO MAGANDA", "convocante": "MUNICIPPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "4140157.32", "monto_modificado": "4140157.32"}]]	[[{"id_unidad_medida": "1011", "unidad_medida": "Calentador(es)", "avance": "10.0"}]]	En Ejecución
2022	4	MEX210 2019081 03	Proyecto de inversión	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMA COLORADA 1A SECCIÓN, ZAP 1648 - 5924	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "1011", "unidad_medida": "Calentador(es)", "meta": "20.0", "meta_modificada": "20.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "AVENIDA CENTRAL COLONIA LOMA COLORADA 1RA. SECCIÓN, 53420 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA LOS ARCOS Y AVENIDA AZUCENA, AVENIDA GIRASOL LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA LOMA COLORADA", "lon": "-99.27211184", "lat": "19.46765438"}]]	23/05/2021	06/07/2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUYOPIR/FIS/M/04/21", "contralista": "CLEMENTE LORENZO MAGANDA", "convocante": "MUNICIPPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "4140157.32", "monto_modificado": "4140157.32"}]]	[[{"id_unidad_medida": "1011", "unidad_medida": "Calentador(es)", "avance": "10.0"}]]	En Ejecución
2022	4	MEX210 2019081 07	Proyecto de inversión	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN EL PUEBLO DE SAN LUIS TLATILCO, ZAP 1949 - 5934	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "1011", "unidad_medida": "Calentador(es)", "meta": "20.0", "meta_modificada": "20.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "PUEBLO SAN LUIS TLATILCO, 53580 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA PUEBLO DE SAN LUIS TLATILCO ZAP 1949", "lon": "-99.25126588", "lat": "19.45680877"}]]	23/05/2021	06/07/2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUYOPIR/FIS/M/04/21", "contralista": "CLEMENTE LORENZO MAGANDA", "convocante": "MUNICIPPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "4140157.32", "monto_modificado": "4140157.32"}]]	[[{"id_unidad_medida": "1011", "unidad_medida": "Calentador(es)", "avance": "10.0"}]]	En Ejecución
2022	4	MEX210 2019081 11	Proyecto de inversión	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN EL PUEBLO DE SAN LUIS TLATILCO, ZAP 1991 - 5939	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "1011", "unidad_medida": "Calentador(es)", "meta": "20.0", "meta_modificada": "20.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "PUEBLO SAN LUIS TLATILCO, 53580 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA PUEBLO DE SAN LUIS TLATILCO ZAP 1991", "lon": "-99.24607046", "lat": "19.45861541"}]]	23/05/2021	06/07/2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUYOPIR/FIS/M/04/21", "contralista": "CLEMENTE LORENZO MAGANDA", "convocante": "MUNICIPPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "4140157.32", "monto_modificado": "4140157.32"}]]	[[{"id_unidad_medida": "1011", "unidad_medida": "Calentador(es)", "avance": "10.0"}]]	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	4	MEX210 2019081 15	Proyecto de inversión	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMA LINDA, ZAP 1987 - 5943	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "1011", "unidad_medida": "Calentador(es)", "meta": "20.0", "meta_modificada": "20.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "COLONIA LOMA LINDA, 53580 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA LOMA LINDA ZAP 1987", "lon": "-99.24319878", "lat": "19.46209183"}]]	23/05/2021	06/07/2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUYOP/IR/FIS/M/04/21", "contralista": "CLEMENTE LORENZO MAGANDA", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "4140157.32", "monto_modificado": "4140157.32"}]]	[[{"id_unidad_medida": "1011", "unidad_medida": "Calentador(es)", "avance": "10.0"}]]	En Ejecución
2022	4	MEX210 2019081 45	Proyecto de inversión	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTÍN, ZAP 192A - 5993	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "1011", "unidad_medida": "Calentador(es)", "meta": "20.0", "meta_modificada": "20.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTIN, 53490 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTIN ZAP 192A", "lon": "-99.25750454", "lat": "19.46219459"}]]	20/05/2021	30/07/2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUYOP/IR/FIS/M/04/21", "contralista": "CLEMENTE LORENZO MAGANDA", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "4140157.32", "monto_modificado": "4140157.32"}]]	[[{"id_unidad_medida": "1011", "unidad_medida": "Calentador(es)", "avance": "10.0"}]]	En Ejecución
2022	4	MEX210 2019081 47	Proyecto de inversión	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTÍN, ZAP 1525 - 5997	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "1011", "unidad_medida": "Calentador(es)", "meta": "20.0", "meta_modificada": "20.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTIN, 53490 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTIN ZAP 1525", "lon": "-99.25247108", "lat": "19.46286079"}]]	20/05/2021	30/07/2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	0	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUYOP/IR/FIS/M/04/21", "contralista": "CLEMENTE LORENZO MAGANDA", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "4140157.32", "monto_modificado": "4140157.32"}]]	[[{"id_unidad_medida": "1011", "unidad_medida": "Calentador(es)", "avance": "0.0"}]]	En Ejecución
2022	4	MEX210 2019081 49	Proyecto de inversión	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMAS DEL CADETE, ZAP 1864 - 6001	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "1011", "unidad_medida": "Calentador(es)", "meta": "20.0", "meta_modificada": "20.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "COLONIA LOMAS DEL CADETE, 53719 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA LOMAS DEL CADETE ZAP 1864", "lon": "-99.27403432", "lat": "19.43764846"}]]	20/05/2021	30/07/2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	0	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUYOP/IR/FIS/M/04/21", "contralista": "CLEMENTE LORENZO MAGANDA", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "4140157.32", "monto_modificado": "4140157.32"}]]	[[{"id_unidad_medida": "1011", "unidad_medida": "Calentador(es)", "avance": "0.0"}]]	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	4	MEX210201908153	Proyecto de inversión	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, ZAP 1582 - 6004	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "1011", "unidad_medida": "Calentador(es)", "meta": "20.0", "meta_modificada": "20.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, 53780 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y . LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO ZAP 1582", "lon": "-99.25433403", "lat": "19.44198667"}]]	20/05/2021	30/07/2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUYOP/IR/FIS/M/04/21", "contralista": "CLEMENTE LORENZO MAGANDA", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "4140157.32", "monto_modificado": "4140157.32"}]]	[[{"id_unidad_medida": "1011", "unidad_medida": "Calentador(es)", "avance": "10.0"}]]	En Ejecución
2022	4	MEX210201908596	Proyecto de inversión	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LAS COLONIAS OLIMPIADA 68 (SAN RAFAEL CHAMAPA III) Y OLIMPICA (SAN RAFAEL CHAMAPA V), ZAP 2260 - 7482	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "1011", "unidad_medida": "Calentador(es)", "meta": "20.0", "meta_modificada": "20.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "COLONIA OLIMPIADA 68 (SAN RAFAEL CHAMAPA III), 53690 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y . LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIAS OLIMPIADA 68 SAN RAFAEL CHAMAPA III Y OLIMPICA (SAN RAFAEL CHAMAPA V)", "lon": "-99.28698304", "lat": "19.44450453"}]]	01/06/2021	31/08/2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUYOP/IR/FIS/M/16/21", "contralista": "CLEMENTE LORENZO MAGANDA", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "1610061.18", "monto_modificado": "1610061.18"}]]	[[{"id_unidad_medida": "1011", "unidad_medida": "Calentador(es)", "avance": "10.0"}]]	En Ejecución
2022	4	MEX210201908602	Proyecto de inversión	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LAS COLONIAS OLIMPIADA 68 (SAN RAFAEL CHAMAPA III) Y OLIMPICA (SAN RAFAEL CHAMAPA V), ZAP 2256 - 7488	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "1011", "unidad_medida": "Calentador(es)", "meta": "20.0", "meta_modificada": "20.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "COLONIA OLIMPICA RADIO 1A SECCIÓN (SAN RAFAEL CHAMAPA), 53698 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y . LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIAS OLIMPIADA 68 SAN RAFAEL CHAMAPA III Y OLIMPICA (SAN RA", "lon": "-99.28626921", "lat": "19.44796034"}]]	01/06/2021	31/08/2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUYOP/IR/FIS/M/16/21", "contralista": "CLEMENTE LORENZO MAGANDA", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "1610061.18", "monto_modificado": "1610061.18"}]]	[[{"id_unidad_medida": "1011", "unidad_medida": "Calentador(es)", "avance": "10.0"}]]	En Ejecución
2022	4	MEX210201908609	Proyecto de inversión	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LAS COLONIAS PLAN DE AYALA 1A SECCIÓN Y PLAN DE AYALA 2A SECCIÓN, ZAP 1900 - 7500	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "1011", "unidad_medida": "Calentador(es)", "meta": "20.0", "meta_modificada": "20.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "COLONIA PLAN DE AYALA, 53710 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y . LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA PLAN DE AYALA 1A SECCIÓN Y COLONIA PLAN DE AYALA 2A SECCIÓN ZAP 1900", "lon": "-99.26651022", "lat": "19.43663022"}]]	01/06/2021	31/08/2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUYOP/IR/FIS/M/16/21", "contralista": "CLEMENTE LORENZO MAGANDA", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "1610061.18", "monto_modificado": "1610061.18"}]]	[[{"id_unidad_medida": "1011", "unidad_medida": "Calentador(es)", "avance": "10.0"}]]	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	
2022	4	MEX210201908620	Proyecto de inversión	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA PRADERAS DE SAN MATEO, ZAP 2129 - 7535	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":1011, "unidad_medida": "Calentador(es)", "meta":20.0, "meta_modificada":20.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA PRADERAS DE SAN MATEO, 53228 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA PRADERAS DE SAN MATEO ZAP 2129", "lon": -99.27594751, "lat": 19.50419717}]]	01/06/2021	31/08/2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUYOP/IR/FIS M/16/21", "contralista": "CLEMENTE LORENZO MAGANDA", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 1610061.18, "monto_modificado": 1610061.18}]]	[[{"id_unidad_medida":1011, "unidad_medida": "Calentador(es)", "avance":10.0}]]	En Ejecución	
2022	4	MEX210201908741	Proyecto de inversión	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO (NAUCALPAN CENTRO), ZAP 146A - 7797	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":1011, "unidad_medida": "Calentador(es)", "meta":20.0, "meta_modificada":20.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA PUEBLO DE SAN BARTOLO NAUCALPAN CENTRO ZAP 146A", "lon": -99.23494037, "lat": 19.47127817}]]	01/06/2021	31/08/2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUYOP/IR/FIS M/16/21", "contralista": "CLEMENTE LORENZO MAGANDA", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 1610061.18, "monto_modificado": 1610061.18}]]	[[{"id_unidad_medida":1011, "unidad_medida": "Calentador(es)", "avance":10.0}]]	En Ejecución	
2022	4	MEX210201908743	Proyecto de inversión	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN EL PUEBLO DE SAN ESTEBAN HUITZILACASCO, ZAP 1559 - 7788	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":1011, "unidad_medida": "Calentador(es)", "meta":20.0, "meta_modificada":20.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "PUEBLO SAN ESTEBAN HUITZILACASCO, 53550 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA PUEBLO DE SAN ESTEBAN HUITZILACASCO ZAP 1559", "lon": -99.234507, "lat": 19.46320727}]]	01/06/2021	31/08/2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUYOP/IR/FIS M/16/21", "contralista": "CLEMENTE LORENZO MAGANDA", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 1610061.18, "monto_modificado": 1610061.18}]]	[[{"id_unidad_medida":1011, "unidad_medida": "Calentador(es)", "avance":10.0}]]	En Ejecución	
2022	4	MEX210201908745	Proyecto de inversión	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN EL PUEBLO DE SAN MIGUEL TECAMACHALCO, ZAP 0512 - 7799	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":1011, "unidad_medida": "Calentador(es)", "meta":20.0, "meta_modificada":20.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "PUEBLO SAN MIGUEL TECAMACHALCO, 53970 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA PUEBLO DE SAN MIGUEL TECAMACHALCO ZAP 0512", "lon": -99.23445829, "lat": 19.42107583}]]	01/06/2021	31/08/2021	230169	0	0	0	0	0	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida":1011, "unidad_medida": "Calentador(es)", "avance":0.0}]]	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	
2022	4	MEX210201908747	Proyecto de inversión	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA SAN RAFAEL CHAMAPA (TABQUERA I), ZAP 032A - 7801	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":1011, "unidad_medida": "Calentador(es)", "meta":20.0, "meta_modificada":20.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA SAN RAFAEL CHAMAPA, 53680 NAUCALPAN DE JUÁREZ, MEXICO ENTRE Y . LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA SAN RAFAEL CHAMAPA TABQUERA I ZAP 032A", "lon": -99.25759538, "lat": 19.45778742}]]	01/06/2021	31/08/2021	230169	0	0	0	0	0	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida":1011, "unidad_medida": "Calentador(es)", "avance":0.0}]]	En Ejecución
2022	4	MEX210201908749	Proyecto de inversión	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA IZCALLI CHAMAPA, ZAP 2171 - 7802	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":1011, "unidad_medida": "Calentador(es)", "meta":20.0, "meta_modificada":20.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA IZCALLI CHAMAPA, 53689 NAUCALPAN DE JUÁREZ, MEXICO ENTRE Y . LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA IZCALLI CHAMAPA ZAP 2171", "lon": -99.27757829, "lat": 19.44318292}]]	23/05/2021	06/07/2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUYOP/IR/FIS M/04/21", "contralista": "CLEMENTE LORENZO MAGANDA", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 4140157.32, "monto_modificado": 4140157.32}]]	[[{"id_unidad_medida":1011, "unidad_medida": "Calentador(es)", "avance":0.0}]]	En Ejecución	
2022	4	MEX210201908751	Proyecto de inversión	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA MINAS PALACIO, ZAP 1811 - 7803	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":1011, "unidad_medida": "Calentador(es)", "meta":20.0, "meta_modificada":20.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA MINAS PALACIOS (MINAS PALACIO), 53696 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y . LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA MINAS PALACIO ZAP 1811", "lon": -99.28465636, "lat": 19.44302235}]]	20/05/2021	30/07/2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUYOP/IR/FIS M/04/21", "contralista": "CLEMENTE LORENZO MAGANDA", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 4140157.32, "monto_modificado": 4140157.32}]]	[[{"id_unidad_medida":1011, "unidad_medida": "Calentador(es)", "avance":0.0}]]	En Ejecución	
2022	4	MEX210201909023	Proyecto de inversión	1000000	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LA PRESA (TEJOCOTE), ZAP 064A - 8674	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":1021, "unidad_medida": "Cuartos(s)", "meta":10.0, "meta_modificada":10.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA LA PRESA (TEJOCOTE), 53217 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y . LOS CUARTOS DORMITORIO SE INSTALARAN EN LA COLONIA LA PRESA TEJOCOTE ZAP 064A", "lon": -99.28333812, "lat": 19.49367159}]]	01/05/2021	31/07/2021	999906.27	999906.27	716988.83	716988.83	499953.13	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUYOP/IR/FIS M/07/21", "contralista": "CHAROMI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 199812.54, "monto_modificado": 199812.54}]]	[[{"id_unidad_medida":1021, "unidad_medida": "Cuarto(s)", "avance":7.0}]]	En Ejecución	

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	4	MEX210201909058	Proyecto de inversión	1000000	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LA PRESA (TEJOCOTE), ZAP 0669 - 8799	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":1021, "unidad_medida": "Cuarto(s)", "meta":10.0, "meta_modificada":10.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA LA PRESA (TEJOCOTE), 53217 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y . LOS CUARTOS DORMITORIO SE INSTALARAN EN LA COLONIA LA PRESA TEJOCOTE ZAP 0669", "lon":-99.28712629, "lat":19.48905767}]]	20/05/2021	31/07/2021	999906.27	999906.27	716988.83	716988.83	499953.13	[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUYOP/IR/FIS M/07/21", "contralista": "CHAROMI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 1999812.54, "monto_modificado": 1999812.54}]]	[[{"id_unidad_medida":1021, "unidad_medida": "Cuarto(s)", "avance":5.0}]]	En Ejecución
2022	4	MEX210201909103	Proyecto de inversión	500000	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOMA COLORADA 1A SECCIÓN, ZAP 1915 - 8914	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":1021, "unidad_medida": "Cuarto(s)", "meta":5.0, "meta_modificada":5.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA LOMA COLORADA 1A. SECCIÓN, 53420 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y . LOS CUARTOS DORMITORIO SE INSTALARAN EN LA COLONIA LOMA COLORADA 1A SECCIÓN ZAP 1915", "lon":-99.26010541, "lat":19.46653292}]]	30/06/2021	30/07/2021	497859.51	497859.51	248929.75	248929.75	0	[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUYOP/AD/FIS M/05/21", "contralista": "NOÉ ULISES SÁNCHEZ NAVARRETE", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 497859.51, "monto_modificado": 497859.51}]]	[[{"id_unidad_medida":1021, "unidad_medida": "Cuarto(s)", "avance":0.0}]]	En Ejecución
2022	4	MEX210201912034	Proyecto de inversión	500000	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN EL PUEBLO DE SAN LUIS TLATILCO, ZAP 1949 - 19023	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":1021, "unidad_medida": "Cuarto(s)", "meta":5.0, "meta_modificada":5.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "PUEBLO SAN LUIS TLATILCO, 53580 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y . LOS CUARTOS DORMITORIO SE INSTALARAN EN LA PUEBLO DE SAN LUIS TLATILCO ZAP 1949", "lon":-99.25110733, "lat":19.45693916}]]	01/06/2021	30/07/2021	497859.51	497859.51	248929.75	248929.75	0	[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUYOP/AD/FIS M/06/21", "contralista": "NOÉ ULISES SÁNCHEZ NAVARRETE", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 497859.51, "monto_modificado": 497859.51}]]	[[{"id_unidad_medida":1021, "unidad_medida": "Cuarto(s)", "avance":0.0}]]	En Ejecución
2022	4	MEX210201912048	Proyecto de inversión	1000000	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA CUARTOS CONSTITUCIÓN (SAN RAFAEL CHAMAPA I), ZAP. 2383 - 19046	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":1021, "unidad_medida": "Cuarto(s)", "meta":10.0, "meta_modificada":10.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA CUARTOS CONSTITUCIÓN (SAN RAFAEL CHAMAPA I), 53664 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y . LOS CUARTOS DORMITORIO SE INSTALARAN EN LA COLONIA CUARTOS CONSTITUCIÓN SAN RAFAEL CHAMAPA I ZAP 2383", "lon":-99.28069079, "lat":19.44897554}]]	20/05/2021	31/08/2021	999906.27	999906.27	499953.13	499953.13	0	[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUYOP/IR/FIS M/08/21", "contralista": "CHAROMI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 2999718.81, "monto_modificado": 2999718.81}]]	[[{"id_unidad_medida":1021, "unidad_medida": "Cuarto(s)", "avance":0.0}]]	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	4	MEX210201912052	Proyecto de inversión	1000000	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MINAS EL COYOTE, ZAP 1830 - 19050	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "1021", "unidad_medida": "Cuarto(s)", "meta": "10.0", "meta_modificada": "10.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "COLONIA MINAS EL COYOTE, 53694 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y . LOS CUARTOS DORMITORIO SE INSTALARAN EN LA COLONIA MINAS EL COYOTE ZAP 1830", "lon": "-99.2900693", "lat": "19.43647823"}]]	20/05/2021	31/08/2021	999906.27	999906.27	499953.13	499953.13	0	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUYOP/IR/FIS/M/08/21", "contralista": "CHAROMI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "2999718.81", "monto_modificado": "2999718.81"}]]	[[{"id_unidad_medida": "1021", "unidad_medida": "Cuarto(s)", "avance": "0.0"}]]	En Ejecución
2022	4	MEX210201912056	Proyecto de inversión	1000000	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MINAS PALACIO, ZAP 1826 - 19054	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "1021", "unidad_medida": "Cuarto(s)", "meta": "10.0", "meta_modificada": "10.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "COLONIA MINAS PALACIO (MINAS PALACIO), 53696 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y . LOS CUARTOS DORMITORIO SE INSTALARAN EN LA COLONIA MINAS PALACIO ZAP 1826", "lon": "-99.28841225", "lat": "19.44043412"}]]	20/05/2021	31/08/2021	999906.27	999906.27	499953.13	499953.13	499953.13	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUYOP/IR/FIS/M/08/21", "contralista": "CHAROMI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "2999718.81", "monto_modificado": "2999718.81"}]]	[[{"id_unidad_medida": "1021", "unidad_medida": "Cuarto(s)", "avance": "5.0"}]]	En Ejecución
2022	4	MEX210201913661	Proyecto de inversión	8000000	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA LA LOMITA, PUEBLO DE SANTIAGO TEPATLAXCO - 23155	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": "6271.0", "meta_modificada": "6271.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "98", "direccion": "AVENIDA LA LOMITA PUEBLO SANTIAGO TEPATLAXCO, 53216 SANTIAGO TEPATLAXCO, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA LOMITA. LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA PARROQUIA DE SANTIAGO APOSTOL Y SE DESARR", "lon": "-99.34421662", "lat": "19.47226699"}]]	04/05/2021	30/06/2021	7997600	7997600	7510965.52	7510965.52	7510965.52	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUYOP/AD/FIS/M/01-A/21", "contralista": "CORPORATIVO LUMY CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "7997600.0", "monto_modificado": "7997600.0"}]]	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "6200.0"}]]	En Ejecución
2022	4	MEX210201914636	Proyecto de inversión	6446525	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN MORELOS, COLONIA REUBICACIÓN EL TORITO - 24843	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": "3968.3", "meta_modificada": "3968.3"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "CALLE PROLONGACIÓN MORELOS COLONIA REUBICACIÓN EL TORITO, 53430 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE RUISEÑOR, CALLE DIAGONAL DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 400 METROS DE LA ENTRADA P", "lon": "-99.25639919", "lat": "19.46563432"}]]	01/05/2021	25/06/2021	6441883.81	6441883.81	5797303.18	5797303.18	4010205.79	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUYOP/AD/FIS/M/01-B/21", "contralista": "INGENIERIA SOLUCION APORTAS DE RL DE CV", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "6441883.8", "monto_modificado": "6441883.8"}]]	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "3568.0"}]]	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	4	MEX210201914817	Proyecto de inversión	13400000	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL BOULEVARD DE LAS MISIONES, TRAMO DE AVENIDA LOMAS VERDES A CALLE COLINA DE LOS FRAILES - 25257	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	[[{"id_unidad_medida": 8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": 16500.0, "meta_modificada": 16500.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": 57, "id_localidad": 1, "direccion": "BOULEVARD DE LAS MISIONES FRACCIONAMIENTO BOULEVARES, 53140 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA LOMAS VERDES Y CALLE COLINA DE LOS FRAILES, AVENIDA CIRCUNVALACION PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA DESDE", "lon": -99.24567109, "lat": 19.49780311}]]	27/05/2021	15/06/2021	13398791.28	13398791.28	6699395.64	6699395.54	0	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAUSPUYOP/LPN/FI SM/10/21", "contralista": "CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO, SA DE CV", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 2.039687918E7, "monto_modificado": 2039687918E7}]]	[[{"id_unidad_medida": 8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": 0.0}]]	En Ejecución
2022	4	MEX210201914853	Proyecto de inversión	7000000	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL BOULEVARD DE LAS MISIONES, TRAMO DE CALLE COLINA DE LOS FRAILES A LATERALES DEL BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO - 25386	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	[[{"id_unidad_medida": 8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": 7740.0, "meta_modificada": 7740.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": 57, "id_localidad": 1, "direccion": "BOULEVARD DE LAS MISIONES FRACCIONAMIENTO BOULEVARES, 53140 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE COLINA DE LOS FRAILES Y BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO, AVENIDA CIRCUNVALACION PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA", "lon": -99.2396578, "lat": 19.49870793}]]	27/05/2021	25/06/2021	6998087.9	6998087.9	3499043.45	3499043.45	0	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAUSPUYOP/LPN/FI SM/10/21", "contralista": "CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO, SA DE CV", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 2.039687918E7, "monto_modificado": 2039687918E7}]]	[[{"id_unidad_medida": 8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": 0.0}]]	En Ejecución
2022	4	MEX210201914879	Proyecto de inversión	5500000	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA SAN LUIS TLATILCO, DESDE CALZADA DE LOS ARCOS HASTA CALLE MORELOS - 25447	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	[[{"id_unidad_medida": 8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": 4446.0, "meta_modificada": 4446.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": 57, "id_localidad": 1, "direccion": "AVENIDA SAN LUIS TLATILCO FRACCIONAMIENTO PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN, 53489 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALZADA DE LOS ARCOS Y CALLE MORELOS, CALLE INDUSTRIA ELECTRICA LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 ME", "lon": -99.24058659, "lat": 19.47185611}]]	27/05/2021	25/06/2021	5497100.24	5497100.24	2748550.12	2748550.12	2748550.12	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAUSPUYOP/LPN/FI SM/11/21", "contralista": "CLEMENTE LORENZO MAGANDA", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 5497100.24, "monto_modificado": 5497100.24}]]	[[{"id_unidad_medida": 8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": 2223.0}]]	En Ejecución
2022	4	MEX210201914924	Proyecto de inversión	6350000	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA SAN LUIS TLATILCO, DESDE CALLE MORELOS HASTA CALLE ELECTRÓN - 25612	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	[[{"id_unidad_medida": 8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": 8070.0, "meta_modificada": 8070.0}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": 57, "id_localidad": 1, "direccion": "AVENIDA SAN LUIS TLATILCO FRACCIONAMIENTO PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN, 53489 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ELECTRON, CALLE INDUSTRIA ELECTRICA LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS D", "lon": -99.23965612, "lat": 19.46822149}]]	27/05/2021	25/06/2021	6346687.42	6346687.42	3173343.71	3173343.71	0	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAUSPUYOP/LPN/FI SM/12/21", "contralista": "DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": 6346687.42, "monto_modificado": 6346687.42}]]	[[{"id_unidad_medida": 8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": 0.0}]]	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	4	MEX210201914936	Proyecto de inversión	5900000	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERROS DE MICHOACÁN, EN LA COLONIA COLINAS DE SAN MATEO - 25649	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": "3575.0", "meta_modificada": "3575.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "CALLE CERROS DE MICHOACÁN COLONIA COLINAS DE SAN MATEO, 53219 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE CALLE CERROS DE MAZATLAN Y CALLE CERROS DE PUEBLA, CALLE CERROS DE SAN LUIS POTOSI LA OBRA SE ENCUENTRA A UN", "lon": "-99.2763043", "lat": "19.49088809"}]]	27/05/2021	10/07/2021	5896840.8	5896840.8	5735944.83	5735944.83	5735944.83	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUYOP/LPN/FI/SM/13/21", "contralista": "CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL SAN FELIPE, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "5896840.8", "monto_modificado": "5896840.8"}]]	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "3475.0"}]]	En Ejecución
2022	4	MEX210201915535	Proyecto de inversión	3700000	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA CENTENARIO, TRAMO DE CALLE ALLENDE HASTA CALLE BAJADA - 27010	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": "2300.0", "meta_modificada": "2300.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "AVENIDA CENTENARIO COLONIA SAN ANTONIO ZOMEYUCAN (ZONA URBANA), 53570 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE CALLE BAJADA Y CALLE ALLENDE, AVENIDA DE LOS MAESTROS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES", "lon": "-99.2437258", "lat": "19.45246913"}]]	27/05/2021	25/06/2021	3695156.58	3695156.58	1847578.29	1847578.29	0	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUYOP/IR/FIS/M/09/21", "contralista": "DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "3695156.58", "monto_modificado": "3695156.58"}]]	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.0"}]]	En Ejecución
2022	4	MEX210201915560	Proyecto de inversión	12900000	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA CENTENARIO, TRAMO DE CALLE BAJADA HASTA AVENIDA FERROCARRIL DE ACÁMBARO - 27072	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": "8180.0", "meta_modificada": "8180.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "AVENIDA CENTENARIO COLONIA SAN ANTONIO ZOMEYUCAN (ZONA URBANA), 53570 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE CALLE BAJADA Y AVENIDA FERROCARRIL DE ACAMBARO, AVENIDA DE LOS MAESTROS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA", "lon": "-99.2406127", "lat": "19.45492691"}]]	27/05/2021	25/07/2021	12896326.8	12896326.8	6448163.4	6448163.4	6448163.4	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUYOP/LPN/FI/SM/14/21", "contralista": "MARIA LOPEZ MAGANDA", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "1.28963268E7", "monto_modificado": "1.28963268E7"}]]	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "4090.0"}]]	En Ejecución
2022	4	MEX210201915738	Proyecto de inversión	3000000	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA DEL PARQUE - 27356	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": "1300.0", "meta_modificada": "1300.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "AVENIDA DEL PARQUE COLONIA LAS HUERTAS 1A SECC, 53427 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE AVENIDA LOS ARCOS Y CALLE LIRIO, AVENIDA LOS ARCOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN AVENIDA DEL PARQUE A 100 METROS DEL ACUED", "lon": "-99.26255518", "lat": "19.46736606"}]]	04/05/2021	17/06/2021	2996520	2996520	2846694.01	2846694.01	2846694.01	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUYOP/AD/FIS/M/01/21", "contralista": "CORPORATIVO LUMY CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "2996520.0", "monto_modificado": "2996520.0"}]]	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "1235.0"}]]	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS		
2022	4	MEX210201915742	Proyecto de inversión	4100000	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO VERDE, TRAMO DE AVENIDA FERROCARRIL DE ACAMBARO A AVENIDA MINAS PALACIO - 27375	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": "2680.0", "meta_modificada": "2680.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "AVENIDA RIO VERDE PUEBLO SAN ANTONIO ZOMEYUCAN, 53570 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE AVENIDA FERROCARRIL DE ACAMBARO Y CALLE MINAS PALACIO, CALLE MINAS PALACIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DEL BAN", "lon": "-99.23950763", "lat": "19.45890255"}]]	20/05/2021	18/06/2021	4097314.28	4097314.28	3694639.03	3694639.03	3694639.03	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUYOP/IR/FIS/MI/02/21", "contralista": "MARIA LOPEZ MAGANDA", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "4097314.28", "monto_modificado": "4097314.28"}]]	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "2415.0"}]]	En Ejecución		
2022	4	MEX210201917728	Proyecto de inversión	1000000	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA XINANTECATL CCT 15EPR4011E - 31950	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": "418.0", "meta_modificada": "418.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE COLONIA OLIMPICA RADIO 1A SECCIÓN SAN RAFAEL CHAMAPA, 53698 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE COMONFORD LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA CAPI", "lon": "-99.2885324", "lat": "19.44678905"}]]	19/07/2021	31/08/2021	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.0"}]]	En Ejecución	
2022	4	MEX210201917895	Proyecto de inversión	1000000	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL CCT 15EPR2613J - 32317	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": "416.0", "meta_modificada": "416.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "CALLE DE LAS ROSAS PUEBLO SAN LORENZO TOTOLINGA, 53426 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE CALLE AURORA Y CALLE JON CHABACANO LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA PARROQUIA DE SAN LORENZO TOTOLINGA", "lon": "-99.26217166", "lat": "19.46158585"}]]	01/07/2021	31/08/2021	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.0"}]]	En Ejecución	
2022	4	MEX210201917915	Proyecto de inversión	1000000	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. GUILLERMO SERVIN MENDEZ CCT 15EPR0297Y - 32368	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": "416.0", "meta_modificada": "416.0"}]]	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "CALLE DIAGONAL REFORMA PUEBLO SAN JUAN TOTOLTEPEC, 53278 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE SAN JUAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA GLORIETA DE REFORMA EN EL PUEBLO DE SAN JUAN", "lon": "-99.25521077", "lat": "19.47708235"}]]	01/07/2021	31/08/2021	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.0"}]]	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	
2022	4	MEX210201917942	Proyecto de inversión	5800000	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA VIGA, PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA - 32419	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	["id_unidad_medida":15, "unidad_medida": "Metros lineales", "meta":1440.0, "meta_modificada":1440.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":297, "direccion": "BARRIO LA VIGA, 00000 BARRIO LA VIGA (CERRO LOCO), NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LA VIGA DEL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA", "lon":99.3717241, "lat":19.42489785]	27/05/2021	10/07/2021	5797660.2	5797660.2	2898830.1	2898830.1	2898830.1	["tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUYOP/IR/FIS/SM/15/21", "contratista": "FÉLIX EDUARDO LÓPEZ RODRIGUEZ", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto":5797660.2, "monto_modificado":5797660.2]	["id_unidad_medida":15, "unidad_medida": "Metros lineales", "avance":720.0]	En Ejecución	
2022	4	MEX210201919473	Proyecto de inversión	3480000	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO, EN LA COMUNIDAD DE LA VIGA, PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA - 36314	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	["id_unidad_medida":15, "unidad_medida": "Metros lineales", "meta":711.6, "meta_modificada":711.6]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":297, "direccion": "BARRIO LA VIGA, 00000 BARRIO LA VIGA (CERRO LOCO), NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LA VIGA DEL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA", "lon":99.37030789, "lat":19.42501926]	22/05/2021	20/07/2021	3477111.73	3477111.73	3294464.97	3294464.97	2738555.87	["tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUYOP/IR/FIS/M/03/21", "contratista": "MARIA LOPEZ MAGANDA", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto":3477111.73, "monto_modificado":3477111.73]	["id_unidad_medida":15, "unidad_medida": "Metros lineales", "avance":674.0]	En Ejecución	
2022	4	MEX210301960432	Proyecto de inversión	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMA COLORADA 2A SECCIÓN, ZAP 2025 - 5920	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	["id_unidad_medida":1011, "unidad_medida": "Calentador(es)", "meta":20.0, "meta_modificada":20.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA LOMA COLORADA 2A SECCION, 53425 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE GASODUCTO Y CALLE COLINA SAN LORENZO, AVENIDA DE LOS REMEDIOS LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA LOMA COLORADA 2A ", "lon":99.2756728, "lat":19.4625369]	23/08/2021	06/10/2021	230169	0	0	0	0	0	Sin contratos	["id_unidad_medida":1011, "unidad_medida": "Calentador(es)", "avance":0.0]	En Ejecución
2022	4	MEX210301960434	Proyecto de inversión	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMA COLORADA 1A SECCIÓN, ZAP 1652 - 5930	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	["id_unidad_medida":1011, "unidad_medida": "Calentador(es)", "meta":20.0, "meta_modificada":20.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA EL CORRALITO, 53420 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE DEL ROSAL Y CALLE CANTERAS, CALLE GACELAS LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA EL CORRALITO ZAP 203 ENTRE LAS CALLES DEL ROSAL C", "lon":99.27409936, "lat":19.45873153]	23/05/2021	31/07/2021	230169	0	0	0	0	0	Sin contratos	["id_unidad_medida":1011, "unidad_medida": "Calentador(es)", "avance":0.0]	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	
2022	4	MEX210301960435	Proyecto de inversión	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA ROSA DE CASTILLA, ZAP 1563 - 5987	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	["id_unidad_medida":1011, "unidad_medida": "Calentador(es)", "meta":20.0, "meta_modificada":20.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA ROSA DE CASTILLA, 53489 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y AVENIDA FCC, A ACAMBARO, AVENIDA RIO VERDE LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA ROSA DE CASTILLA ZAP 1563 ", "lon":-99.24107046, "lat":19.45996326]	23/05/2021	06/07/2021	230169	0	0	0	0	0	Sin contratos	[{"id_unidad_medida":1011, "unidad_medida": "Calentador(es)", "avance":0.0}]	En Ejecución
2022	4	MEX210301960436	Proyecto de inversión	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA IZCALLI CHAMAPA, ZAP 2186 - 6014	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	["id_unidad_medida":1011, "unidad_medida": "Calentador(es)", "meta":20.0, "meta_modificada":20.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA IZCALLI CHAMAPA, 53689 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE PROL EMILIANO ZAPATA Y CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA, LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA IZCALLI CHAMAPA ZAP 2186 EN EL P", "lon":-99.2816119, "lat":19.43897707]	20/05/2021	30/07/2021	230169	0	0	0	0	0	Sin contratos	[{"id_unidad_medida":1011, "unidad_medida": "Calentador(es)", "avance":0.0}]	En Ejecución
2022	4	MEX210301960698	Proyecto de inversión	1500000	CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA RINCÓN VERDE, ZAP 0599 - 19082	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	["id_unidad_medida":1021, "unidad_medida": "Cuarto(s)", "meta":15.0, "meta_modificada":15.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "COLONIA RINCÓN VERDE, 53219 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE SAUCES, CALLE NOGAL LOS CUARTOS DORMITORIO SE INSTALARAN EN LA COLONIA RINCÓN VERDE ZAP 0599 ENTRE LAS CALLES ORQUIDEA ", "lon":-99.28326695, "lat":19.50354404]	01/09/2021	30/11/2021	1500000	0	0	0	0	0	Sin contratos	[{"id_unidad_medida":1021, "unidad_medida": "Cuarto(s)", "avance":0.0}]	En Ejecución
2022	4	MEX210301960699	Proyecto de inversión	2500000	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA - 19085	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	["id_unidad_medida":1070, "unidad_medida": "Planta(s)", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":88, "direccion": "PUEBLO SAN FRANCISCO CHIMALPA, 53650 SAN FRANCISCO CHIMALPA, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y . LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA FLORISTERIA LA CABAÑA DEL ABUELO Y A 1500 METROS DE ESTABLECIMIENTO DE VENTA DE M", "lon":-99.33496174, "lat":19.43819239]	01/09/2021	30/11/2021	2500000	2496059.2	1248029.6	1248029.6	0	0	[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAU/SPUYOP/IR/FISM/17/21", "contratista": "CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA S.A DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto": "2496059.2", "monto_modificado": "2496059.2"}]	[{"id_unidad_medida":1070, "unidad_medida": "Planta(s)", "avance":0.0}]	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS			
2022	4	MEX210301961015	Proyecto de inversión	500000	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 15EPR0290E - 27396	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	["id_unidad_medida":1079, "unidad_medida": "Sanitario(s)", "meta":5.0, "meta_modificada":5.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "AVENIDA SAN AGUSTIN COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTIN, 53490, NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO ENTRE CALLE SAN LORENZO Y CALLE CENTRAL, CALLE SAN ANTONIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA PARROQUIA SAN", "lon":-99.25443804, "lat":19.46302489]	01/06/2021	15/06/2021	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	[{"id_unidad_medida":1079, "unidad_medida": "Sanitario(s)", "avance":0.0}]	En Ejecución		
2022	4	MEX210301961016	Proyecto de inversión	800000	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT 15EPR1075V - 27443	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	["id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":1050.0, "meta_modificada":1050.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "AVENIDA MINAS PALACIO COLONIA OLIMPIADA 68 SAN RAFAEL CHAMAPA III, 53690, NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO ENTRE CALLE DE LAS TORRES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE IZCALLI LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE L", "lon":-99.28100426, "lat":19.44647463]	01/10/2021	30/11/2021	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":0.0}]	En Ejecución	
2022	4	MEX210301961017	Proyecto de inversión	800000	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO IGNACIO RAMIREZ, CCT 15EPR0925Y - 27446	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	["id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":429.44, "meta_modificada":429.44]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "CALLE ZAHUAN COLONIA SAN LUIS TLATILCO, 53680, NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO ENTRE AVENIDA MINAS PALACIO Y CALLE CAMINO VERDE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARQUE DE BEISBOL DE SAN LUIS TLATILCO", "lon":-99.24957549, "lat":19.45603039]	01/10/2021	30/11/2021	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":0.0}]	En Ejecución	
2022	4	MEX210301961018	Proyecto de inversión	800000	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL CBT NO. 1 MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, CCT 15ECT0047C - 27454	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	["id_unidad_medida":15, "unidad_medida": "Metros lineales", "meta":100.0, "meta_modificada":100.0]	Punto(s) Independiente(s)	["id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion": "CALLE MAGDANIELA COLONIA LA MANCHA III, 53714, NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO ENTRE CALLE CALLE 14 Y CALLE AGUSTIN MELGAR, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN LA CALLE MAGDALENA A UN COSTADO DE LOS CAMPOS DE", "lon":-99.27362249, "lat":19.44034731]	01/06/2021	15/06/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	[{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida": "Metros lineales", "avance":0.0}]	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS		
2022	4	MEX210301961215	Proyecto de inversión	400000	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO, CCT 15DPR1431V - 31748	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":138.6,"meta_modificada":138.6}}	Punto(s) Independiente(s)	{{"id_municipio":57,"id_localidad":1,"direccion":"CALZADA GUADALUPE COLONIA SAN RAFAEL CHAMAPA II, 53664 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO ENTRE ANDADOR DEL ROSAL Y CALLE DEL ROSAL, BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL BOULEVARD", "lon":-99.26364533, "lat":19.45742049}}	01/10/2021	30/11/2021	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0.0}}	En Ejecución	
2022	4	MEX210301961216	Proyecto de inversión	1000000	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚMERO 268, CCT 15EBH0461Y - 31751	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	{{"id_unidad_medida":22,"unidad_medida":"Aula","meta":1.0,"meta_modificada":1.0}}	Punto(s) Independiente(s)	{{"id_municipio":57,"id_localidad":1,"direccion":"AVENIDA TIENDA SEDENA ZONA MILITAR CAMPO MILITAR 1, 53533 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO ENTRE AVENIDA AVENIDA 1 Y AVENIDA 18 DE MARZO, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA MILITAR 1", "lon":-99.2337996, "lat":19.45281863}}	01/06/2021	15/06/2021	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	{{"id_unidad_medida":22,"unidad_medida":"Aula","avance":0.0}}	En Ejecución
2022	4	MEX210301961229	Proyecto de inversión	1400000	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚMERO 24, CCT 15EBH0083N - 31944	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":422.8,"meta_modificada":422.8}}	Punto(s) Independiente(s)	{{"id_municipio":57,"id_localidad":1,"direccion":"CALLE FRONTERA COLONIA NUEVA SAN RAFAEL, 53708 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO ENTRE AVENIDA ALCANFORES Y AVENIDA ALTAMIRA, LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 24 SE ENCUENTRA DENTRO DEL PARQUE TEPETATAL", "lon":-99.2550788, "lat":19.45395427}}	01/10/2021	30/11/2021	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0.0}}	En Ejecución
2022	4	MEX220102062823	Proyecto de inversión	5500000	AMPLIACION DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN DOS TERESA DE CALCUTA UBICADA EN AVENIDA DEL BOSQUE EN LA COLONIA BOSQUE DE LOS REMEDIOS EN NAUCALPAN DE JUAREZ LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUAREZ	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Naucalpan de Juárez	{meta:1,unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL BOSQUE INTERIOR SN COLONIA BOSQUE DE LOS REMEDIOS, 53030 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO ENTRE CALZADA DE LOS REMEDIOS Y AVENIDA NORTEAMERICA, AVENIDA JARDINES DE SAN MATEO AVENIDA DEL BOSQUE INTERIO, lon:-99.24262429, lat:19.47604254}}	15-04-2022	31-07-2022	6500000	6500000	6486936.94	6486936.94	6486936.94	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FIS MDF-LPN/009-2022, contratista:PROVEEDORA CONDADO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:5994813.67, importe_modificado:5994813.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:87.0}}	En Ejecución		

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	4	MEX220402172181	Proyecto de inversión	1741844.25	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PREESCOLAR TZIC TZIC FLOR - 304168	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE REAL INTERIOR SN COLONIA LA MANCHA I, 53717 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE CUEVA DE MONTESINOS Y ANDADOR ROCINANTE, CALLE LA MANCHA UBICADA A 280 METROS DEL MERCADO LA MANCHA II Y A 550 METROS, lon:-99.26833423, lat:19.43361209}}	15-11-2022	15-12-2022	1741844.25	1741844.25	1740594.09	1740594.09	522172.83	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISMDF-LPN/016/2022, contratista:DISTRIBUIDORA SAN, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:1.291248367E7, importe_modificado:1.291248361E7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.95}}	En Ejecución
2022	4	MEX220402172179	Proyecto de inversión	1741844.25	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA LAS AMÉRICAS - 304166	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE TORONTO 40 CUARENTA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LAS AMÉRICAS, 53040 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA SUDAMERICA Y CALLE TERCERA CALLE CALLI, CALLE EL SALVADOR UBICADO A 1200 METROS DEL PALACIO, lon:-99.23997811, lat:19.47854822}}	15-11-2022	15-12-2022	1741844.25	1741844.25	1740594.09	1740594.09	522172.83	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISMDF-LPN/016/2022, contratista:DISTRIBUIDORA SAN, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:1.291248367E7, importe_modificado:1.291248361E7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.95}}	En Ejecución
2022	4	MEX220402172178	Proyecto de inversión	1741844.25	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA 27 DE SEPTIEMBRE - 304165	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE MEXICO 35 TREINTA Y CINCO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VISTA DEL VALLE SECCIÓN ELECTRICISTAS, 53290 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE VALLE DE EJUTLA Y CALLE VALLE DE OAXACA, CALLE PICO DE, lon:-99.26601944, lat:19.48633934}}	15-11-2022	15-12-2022	1741844.25	1740576.09	1740576.01	1740576.01	522172.83	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISMDF-LPN/016/2022, contratista:DISTRIBUIDORA SAN, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:1.291248367E7, importe_modificado:1.291248361E7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.95}}	En Ejecución
2022	4	MEX220402172170	Proyecto de inversión	1741844.25	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO REYES - 304153	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL PEDREGAL INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOMA DE CANTERAS LOMAS DE CANTERA, 53470 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE PALMA Y CERRADA DEL RECINTO, AVENIDA DE LAS ROCAS A 59 METROS DEL CENTRO UNIV, lon:-99.24440489, lat:19.46967349}}	15-11-2022	15-12-2022	1740576.09	1740576.09	1740576.09	1740576.09	1740576.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISMDF-LPN/016/2022, contratista:DISTRIBUIDORA SAN, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:1.291248367E7, importe_modificado:1.291248361E7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.95}}	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	4	MEX220202079197	Proyecto de inversión	1313294.42	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA MANUEL BERNAL MEJIA - 76981	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 500.0, meta_modificada: 500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 57, localidad: 1, direccion: AVENIDA FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO CUAUHTLALPAN, 53570 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA CHIMALPOCOYA Y PRIVADA SAN FRANCISCO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE AVENIDA FRANCISCO I MADE, lon: -99.2238521, lat: 19.4602812}}	01-07-2022	30-08-2022	1313294.42	1306989.77	1306989.77	1306989.77	392095.73	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: NAUDGOP/FIS MDF-LPN/0162322, contratista: DISTRIBUIDORA SAN, S.A DE C.V, convocante: MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto: 1.291248367E7, importe_modificado: 1.291248361E7}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 350.0}}	En Ejecución
2022	4	MEX220202079148	Proyecto de inversión	483450.91	CONSTRUCCION DE BANDA EN ESCUELA PRIMARIA PROF. GUILLERMO SERVÍN MÉNDEZ - 76786	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 150.0, meta_modificada: 150.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 57, localidad: 1, direccion: DIAGONAL REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TOTOLTEPEC, 53270 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE AHUEHUETE, CALLE SAN JUAN DIAGONAL REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TOTOLTEPEC CP, lon: -99.2557957, lat: 19.47677233}}	01-07-2022	30-08-2022	483450.91	482770.78	482770.78	482770.78	0	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: NAUDGOP/FIS MDF-AD/012/2022, contratista: DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante: MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto: 482770.78, importe_modificado: 482770.78}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 142.0}}	En Ejecución
2022	4	MEX220202079132	Proyecto de inversión	401278.68	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN SECUNDARIA OFIC NO. 0094 LIC. ISIDRO FABELA - 76723	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	{meta1: {unidad_medida: Sanitario(s), meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 57, localidad: 1, direccion: CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN BARRIO SAN BARTOLO NAUCALPAN NAUCALPAN CENTRO, 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA CALLE 5 DE MAYO INTERIOR, lon: -99.23116656, lat: 19.47716819}}	01-07-2022	30-08-2022	401278.68	400698.7	400698.7	400698.7	0	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: NAUDGOP/FIS MDF-AD/011/2022, contratista: ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante: MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto: 400698.7, importe_modificado: 400698.7}}	{meta1: {unidad_medida: Sanitario(s), avance: 0.95}}	En Ejecución
2022	4	MEX220202078990	Proyecto de inversión	1464847.5	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMO C - 76007	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 57, localidad: 1, direccion: CALLE PASEO DE LOS MEXICAS INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ ACATLÁN, 53150 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE DE LOS CORAS Y CALLE DE LOS OTOMIES, CALLE DE LOS MAYAS CALLE PASEO DE LOS MEXICAS INTERIOR SN, lon: -99.242309, lat: 19.4846858}}	01-07-2022	30-08-2022	1464847.5	1461245.63	1461245.63	1461245.63	1461245.63	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: NAUDGOP/FIS MDF-AD/027/2022, contratista: CONSTRUCCION Y DISEÑO JUUVICSA, S.A DE C.V, convocante: MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto: 2923560.23, importe_modificado: 2923560.23}}	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance: 0.95}}	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	4	MEX220202078985	Proyecto de inversión	1474847.5	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE - 75982	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALZADA DE LOS REMEDIOS INTERIOR SN COLONIA LOS REMEDIOS, 53400 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALZADA DE LOS REMEDIOS Y CALLE MORELOS, AVENIDA CORONA CALZADA DE LOS REMEDIOS INTERIOR SN COLONIA LOS REMED, lon:-99.2486806, lat:19.47399}}	01-07-2022	30-08-2022	1474847.5	1462314.9	1462314.9	1462314.9	1462314.9	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISDMF-AD/027/2022, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑO JUVICSA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:2923560.23, importe_modificado:2923560.23}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.95}}	En Ejecución
2022	4	MEX220202079217	Proyecto de inversión	1424847.5	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA REFORMA - 77091	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PALMA INTERIOR SN COLONIA BOSQUE DE LOS REMEDIOS, 53030 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDUSTRIAL TEXTIL, CALLE CAMELIA CALLE PALMA INTERIOR SN COLONIA BOSQUE DE LOS REMEDIOS C, lon:-99.24521227, lat:19.47115609}}	01-07-2022	30-08-2022	1424847.5	1424081.53	1424081.53	1424081.53	427224.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISDMF-LPN/016/2022, contratista:DISTRIBUIDORA SAN, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:1.291248367E7, importe_modificado:1.291248361E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}}	En Ejecución
2022	4	MEX220202079214	Proyecto de inversión	372744.63	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA PASTOR VELAZQUEZ - 77042	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS MAESTROS INTERIOR SN COLONIA CAPULÍN SOLEDAD, 53730 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CERRADA UCONAC Y CALLE SAN PEDRO, AVENIDA DE LA TOLVA AVENIDA DE LOS MAESTROS INTERIOR SN COLONIA CAPULÍN, lon:-99.2553302, lat:19.4490212}}	01-07-2022	30-08-2022	372744.63	372323.45	372323.45	372323.45	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISDMF-AD/005-2022, contratista:PROYECTO OKMG S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:372323.45, importe_modificado:372323.25}}	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.95}}	En Ejecución
2022	4	MEX220302128606	Proyecto de inversión	3488202.6	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE F. ALVARADO TEZOZOMOC DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 224 - 202938	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1569.0, meta_modificada:1569.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE F. ALVARADO TEZOZOMOC INTERIOR SN CIUDAD CIUDAD SATÉLITE, 53100 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CIRCUITO CIRCUNVALACION PONIENTE Y AVENIDA VIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE ARTEMIO DEL VALLE ARIZPE LA V, lon:-99.2488929, lat:19.50342642}}	30-09-2022	25-11-2022	3066507.17	3066507.17	3066507.17	3066507.17	3066507.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISDMF-IR/010-2022, contratista:DISEÑO ARQUITECTONICO SUSTENTABKE PORAMIDES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:3066507.17, importe_modificado:3066507.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1520.0}}	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	4	MEX220302123438	Proyecto de inversión	3986515.67	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA SAN LUIS TLATILCO CADENAMIENTO 0 MÁS 000 AL 0 MÁS 249.65 HOMBRO DERECHO EN EL SENTIDO DE LA AVENIDA	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3305.0, meta_modificada:3305.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN LUIS TLATILCO PARQUE INDUSTRIAL SAN LUIS TLATILCO, 53580 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA DE LOS ARCOS Y AVENIDA URBINA, AVENIDA UNIVERSIDAD AVENIDA SAN LUIS TLATILCO INTERIOR SN PARQUE , lon:-99.24012793, lat:19.4685272}}	30-05-2022	31-07-2022	3973435.28	3973435.28	3973435.28	3973435.28	3973435.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAUDGOP/FISDMF-AD/029-2022, contratista:MULTICONSTRUCCIONES CALVARIO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:3973435.28, importe_modificado:3973435.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:323.0,0}}	En Ejecución
2022	4	MEX220202077710	Proyecto de inversión	5343213.94	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE PASEO DE LA HACIENDA DE ECHEGARAY A ESQUINA CON HACIENDA DE CRISTO - 69054	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1753.0, meta_modificada:1753.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEO DE LA HACIENDA DE ECHEGARAY INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ ACATLÁN, 53150 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y AVENIDA JARDINES DE SAN MATEO, AVENIDA HACIENDA DE EMILIANO ZAPATA, lon:-99.23385714, lat:19.48451468}}	30-05-2022	31-08-2022	5763832.04	5763832.04	5763832.04	5763832.04	5763832.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAUDGOP/FISDMF-LPN/024-2022, contratista:LIBSO ARQUITECTOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:5337060.55, importe_modificado:5337060.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0,0}}	En Ejecución
2022	4	MEX220202079435	Proyecto de inversión	1250000	REHABILITACION DE ANDADORES URBANOS PARA MOVILIDAD UNIVERSAL - 78181	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:ANDADOR INNOMINADO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA ALTEÑA I, 53127 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y EL SITIO DE LA OBRA SE UBICA A UNOS METROS DEL HOSPITAL BACILIO GÓMEZ, lon:-99.25057742, lat:19.50945077}}	01-07-2022	30-08-2022	1250000	1226038.41	1226038.41	1226038.41	367811.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAUDGOP/FISDMF-LPN/018-2022, contratista:PIRCSA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:9883429.77, importe_modificado:9883429.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0,0}}	En Ejecución
2022	4	MEX220202079406	Proyecto de inversión	1250000	REHABILITACION DE ANDADORES URBANOS PARA MOVILIDAD UNIVERSAL - 78013	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:ANDADOR INNOMINADO INTERIOR SN CIUDAD CIUDAD SATELITE, 53100 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y EN EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL GRUPO MEDICO DE ALTA ESPECIALIDAD SATELITE Y HOSPITAL SATELITE, lon:-99.2410223, lat:19.5094211}}	01-07-2022	30-08-2022	1250000	1222495.08	1222492.74	1222492.74	366748.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAUDGOP/FISDMF-LPN/018-2022, contratista:PIRCSA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:9883429.77, importe_modificado:9883429.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0,0}}	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	4	MEX220202079402	Proyecto de inversión	1250000	REHABILITACION DE ANDADORES URBANOS PARA MOVILIDAD UNIVERSAL - 7794	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:ANDADOR INNOMINADO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR, 53050 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y . EN EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL COLEGIO AMERICANO NAUCALPAN Y EL LICEO BILINGUE JOSÉ VASCONC, lon:-99.2352477, lat:19.4813425}}	01-07-2022	30-08-2022	1250000	1246847.61	886847.61	886847.61	374054.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISMDF-LPN/018-2022, contratista:PIRCSA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:9883429.77, importe_modificado:9883429.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}}	En Ejecución
2022	4	MEX220202079383	Proyecto de inversión	1250000	REHABILITACION DE ANDADORES URBANOS PARA MOVILIDAD UNIVERSAL - 77900	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:ANDADOR INNOMINADO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LAS AMÉRICAS, 53040 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y . EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA LAS AMERICAS Y LA PARROQUIA, lon:-99.2383881, lat:19.4769386}}	01-07-2022	30-08-2022	1250000	1249702.73	1249702.73	1249702.73	374910.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISMDF-LPN/018-2022, contratista:PIRCSA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:9883429.77, importe_modificado:9883429.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.0}}	En Ejecución
2022	4	MEX220202079369	Proyecto de inversión	32171580.26	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DEL BOULEVARD DE LAS MISIONES EN LA COLONIA BOULEVARES EN NAUCALPAN DE JUAREZ LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUAREZ - 77841	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15681.0, meta_modificada:15681.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:BOULEVARD DE LAS MISIONES COLONIA BOULEVARES, 53140 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA LOMAS VERDES Y BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO, AVENIDA SAN MATEO LA VIALIDAD DE PROYECTO SE ENCUENTRA A UN COSTADO, lon:-99.24957585, lat:19.49727009}}	15-04-2022	30-06-2022	32171580.26	32163867.03	32163867.03	32163867	17755844.5	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISMDF-LPN/001-2022, contratista:PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:3.216386617E7, importe_modificado:3.216386617E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15250.0}}	En Ejecución
2022	4	MEX220202077256	Proyecto de inversión	14124023.15	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV CENTENARIO EN DOS TRAMOS DEL CADENAMIENTO 0 MAS 607 Y DEL 0 MAS 728 AL 0 MAS 906 - 66573	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9588.7, meta_modificada:9342.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTENARIO COLONIA SAN ANTONIO ZOMEYUCAN, 53570 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA FERROCARRIL DE ACÁMBARO Y CALLE ALLENDE, AVENIDA DE LOS MAESTROS AVENIDA CENTENARIO COLONIA CP. 53570 NAUCALPA, lon:-99.24277632, lat:19.45330823}}	30-05-2022	31-08-2022	14124023.15	14122973.83	14122973.83	14122973.8	13802137.2	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISMDF-AD/022-2022, contratista:DISEÑO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE PIRAMIDES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:1.412297383E7, importe_modificado:1.412297383E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9156.0}}	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	4	MEX220202079515	Proyecto de inversión	1250000	REHABILITACION DE ANDADORES URBANOS PARA MOVILIDAD UNIVERSAL - 78523	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0 , meta_modificada:200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:ANDADOR INNOMINADO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOMAS VERDES 1A SECCIÓN, 53120 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LOS ANDADORES SE UBICAN EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS VERDES SECCIONES 1 2 Y 3. EL SITIO, lon:-99.2693751, lat:19.5083097}}	01-07-2022	30-08-2022	1250000	1222383.49	1222383.49	1222383.39	366715.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISDMF-LPN/018-2022, contratista:PIRCSA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:9883429.77, importe_modificado:9883429.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.0}}	En Ejecución
2022	4	MEX220202079504	Proyecto de inversión	1250000	REHABILITACION DE ANDADORES URBANOS PARA MOVILIDAD UNIVERSAL - 78485	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0 , meta_modificada:200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:ANDADOR INNOMINADO INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 53790 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS METROS DEL DEPORTIVO BENITO JUÁREZ Y EL MERCADO PUBLICO BENITO J, lon:-99.2575382, lat:19.4406388}}	01-07-2022	30-08-2022	1250000	1238422.18	1238422.18	1238422.18	371526.66	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISDMF-LPN/018-2022, contratista:PIRCSA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:9883429.77, importe_modificado:9883429.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.0}}	En Ejecución
2022	4	MEX220202079470	Proyecto de inversión	1250000	REHABILITACION DE ANDADORES URBANOS PARA MOVILIDAD UNIVERSAL - 78315	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0 , meta_modificada:200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:ANDADOR INNOMINADO INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO NOPALA, 53220 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , A 50 METROS DEL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA ESCUELA NORMAL DE NAUCALPAN, lon:-99.26960402, lat:19.50270017}}	01-07-2022	30-08-2022	1250000	1238770.14	1238770.14	1238770.14	371631.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISDMF-LPN/018-2022, contratista:PIRCSA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:9883429.77, importe_modificado:9883429.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.0}}	En Ejecución
2022	4	MEX220202079459	Proyecto de inversión	1250000	REHABILITACION DE ANDADORES URBANOS PARA MOVILIDAD UNIVERSAL - 78280	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0 , meta_modificada:200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:ANDADOR INNOMINADO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO BOULEVARES, 53140 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , COMO REFERENCIA CERCA DEL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA PREPARATORIA LA SALLE BOULEVARES, lon:-99.2474631, lat:19.4937534}}	01-07-2022	30-08-2022	1250000	1238770.14	1238770.14	1238770.14	371631.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISDMF-LPN/018-2022, contratista:PIRCSA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:9883429.77, importe_modificado:9883429.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.0}}	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	4	MEX220302128635	Proyecto de inversión	4750000	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE DE CAMINO REAL A SAN MATEO NOPALA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 339.45 - 203109	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Naucalpan de Juárez	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 289.8, meta_modificada: 289.8}}	1	{geo1: {cve_municipio: 57, localidad: 1, direccion: CALLE CAMINO REAL A SAN MATEO PUEBLO SAN MATEO NOPALA, 53220 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE ANDADOR SUR Y CALLE DEL PUENTE, CALLE 3 SUR LA VIALIDAD DONDE SE DESARROLLARÁ LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS D. lon: -99.26452136, lat: 19.5026534}}	30-09-2022	25-11-2022	475000	4703999.68	4703999.68	4703999.68	1411199.9	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: NAUDGOP/FISMDF-LPN/015/2022, contratista: JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISION, S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto: 8074877.13, importe_modificado: 8074877.13}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 0.95}}	En Ejecución
2022	4	MEX220302128625	Proyecto de inversión	3400000	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN CALLE ALAMO DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 171.17 - 203023	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Naucalpan de Juárez	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1709.0, meta_modificada: 1709.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 57, localidad: 1, direccion: CALLE ALAMO PUEBLO SANTIAGO OCCIPACO, 53250 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO REAL A SAN MATEO Y PRIVADA SAN JOSE, AVENIDA LOMAS VERDES LA VIALIDAD DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL. lon: -99.253193, lat: 19.498586}}	30-09-2022	25-11-2022	3400000	3370877.45	3370877.45	3370877.45	1011263.23	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: NAUDGOP/FISMDF-LPN/015/2022, contratista: JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISION, S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto: 8074877.13, importe_modificado: 8074877.13}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1650.0}}	En Ejecución
2022	4	MEX220202078532	Proyecto de inversión	10950066.77	CONSTRUCCION DE POZO ALCE BLANCO MUNICIPAL - 73724	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Naucalpan de Juárez	{meta1: {unidad_medida: Pozo (s), meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 57, localidad: 1, direccion: CALZADA CALZADA DE LA NARANJA INTERIOR, SN COLONIA INDUSTRIAL ALCE BLANCO, 53370 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE 8 Y CALLE ESFUERZO NACIONAL, CALLE ALCE BLANCO CALZADA CALZADA DE LA NARANJA INTERIOR S. lon: -99.22862, lat: 19.478448}}	01-07-2022	30-11-2022	10923698.53	10923698.53	10923698.53	10923698.5	3277109.56	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: NAUDGOP/FISMDF-LPN/007-2022, contratista: CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL, S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto: 1.092369853E7, importe_modificado: 1.092369853E7}}	{meta1: {unidad_medida: Pozo(s), avance: 0.95}}	En Ejecución
2022	4	MEX220202078639	Proyecto de inversión	4709739.77	REHABILITACION INTEGRAL DEL POZO 2 TECAMACHALCO FUENTE - 74213	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Naucalpan de Juárez	{meta1: {unidad_medida: Pozo (s), meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 57, localidad: 1, direccion: AVENIDA DE LAS FUENTES INTERIOR SN COLONIA FUENTES DE TECAMACHALCO, 53950 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE FUENTE DE SALVADOR Y CALLE FUENTE DE LAS NAYADES, CALLE FUENTE DE LA JUVENTUD AVENIDA DE LAS. lon: -99.2320682, lat: 19.4267}}	01-07-2022	30-11-2022	5709739.77	5702932.19	5702932.19	5702932.19	1410879.66	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: NAUDGOP/FISMDF-AD/030-2022, contratista: CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL, S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto: 4702932.19, importe_modificado: 4702932.19}}	{meta1: {unidad_medida: Pozo(s), avance: 0.95}}	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
CUARTO TRIMESTRES 2022 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	4	MEX220202079543	Proyecto de inversión	316101.46	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN -78624	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Naucalpan de Juárez	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PASCUAL OROZCO INTERIOR SN COLONIA SAN RAFAEL CHAMAPA, 53660 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE ANDADOR PASCUAL OROZCO Y CALLE MARIANO AZUELA, AVENIDA MINAS PALACIO CALLE PASCUAL OROZCO INTERIOR SN COLO, lon:-99.26625079, lat:19.45416877}}	01-07-2022	30-08-2022	316101.46	315988.8	315788.8	315788.8	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAUDCOP/FIS MDF-AD/008/2022, contratista:PROYECTOS OKMG, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:315988.8, importe_modificado:315988.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0}}	En Ejecución