



2021	5	MEX2103019 61018	Proyecto de inversión	800000	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0))	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL CORTO 1 MIGUEL DE CERVANTES DE SAAVEDRA, CCT 15ECT0047C - 27454	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	27454	S	399	399	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0))	(geo1: (eve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE MAGDALENA COLONIA LA MANCHA IL 53714 NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO ENTRE CALLE CALLE 14 Y CALLE AGUSTIN MELGAR, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN LA CALLE MAGDALENA A UN COSTADO DE LOS CAMPOS DE , lon:-99.27362249, lat:19.44034731))	01-06-2021	15-06-2021	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Lineales, avance:0.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX2103019 61229	Proyecto de inversión	1400000	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0))	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NUMERO 24, CCT 15EBH0083N - 31944	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	31944	S	1633	1632	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.8, meta_modificada:422.8))	(geo1: (eve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE FRONTERA COLONIA NUEVA SAN RAFAEL, 5378 NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO ENTRE AVENIDA ALCAÑORES Y AVENIDA ALTAMIRA, LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 24 SE ENCUENTRA DENTRO DEL PARQUE TEPETATAL, lon:-99.2550798, lat:19.45295427))	01-10-2021	30-11-2021	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX2102019 08741	Proyecto de inversión	230169	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74))	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO (NAUCALPAN CENTRO), ZAP 146A - 7797	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	7797	S	40	40	0	(meta1: (unidad_medida:Centímetros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0))	(geo1: (eve_municipio:57, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO ENTRE Y , LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA PUEBLO DE SAN BARTOLO NAUCALPAN CENTRO ZAP 146A, lon:-99.29494037, lat:19.47127817))	01-06-2021	31-08-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	(etio1: (ipo_obra:Obra, numero_contrato:NAUSPUY QP/R/FISM/1621, contratista:CLEMENTE LORENZO MAGANDA, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:1610061.18, importe_modificado:1610061.18))	(meta1: (unidad_medida:Centímetros Cuadrados, avance:10.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	5	MEX2102019 14636	Proyecto de inversión	6446525	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6446525.0, modificado:6446525.0))	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN MORELOS, COLONIA REUBICACIÓN EL TORITO - 24843	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vías	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	24843	S	2500	2500	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3968.3, meta_modificada:3968.3))	(geo1: (eve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN MORELOS COLONIA REUBICACIÓN EL TORITO, 53430 NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE RUBENOR, CALLE DIAGONAL DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 400 METROS DE LA ENTRADA P, lon:-99.25639919, lat:19.46663432))	01-05-2021	25-06-2021	6441883.81	6441883.81	6797303.18	6797303.18	4011205.79	(etio1: (ipo_obra:Obra, numero_contrato:NAUSPUY QP/AD/FISM/01-B/21, contratista:INGENIERIA SOLUCION APORTA S DE RI DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:641883.8, importe_modificado:6441883.8))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3568.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	5	MEX2102019 14924	Proyecto de inversión	6350000	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6350000.0, modificado:6346687.42))	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA SAN LUIS TLATILCO, DESDE CALLE MORELOS HASTA CALLE ELECTRON - 25612	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vías	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	25612	S	1250	1250	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8070.0, meta_modificada:8070.0))	(geo1: (eve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN LUIS TLATILCO FRACCIONAMIENTO PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN, 53489 NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ELECTRON, CALLE INDUSTRIA ELECTRICA LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS D, lon:-99.23956612, lat:19.46622149))	27-05-2021	25-06-2021	6346687.42	6346687.42	6173343.71	6173343.71	0	(etio1: (ipo_obra:Obra, numero_contrato:NAUSPUY QP/LPN/FISM/1221, contratista:DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:6346687.42, importe_modificado:6346687.42))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

2021	5	MEX2103019 61016	Proyecto de inversión	800000	{f1: (ciclo_recurso:2021, namo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0)}	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT 16SP191075V - 27443	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	27443	S	727	728	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada: 1050.0)}	{geo1: (cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA MINAS PALACIO COLONIA CLUMPIADA 08 SAN RAFAEL CHAMAPA II, 53690 NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO ENTRE CALLE DE LAS TORRES Y CALLE EMLIANO ZAPATA, CALLE LOCAL LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE L, lon:-99.28105426, lat:19.44647453)}	01-10-2021	30-11-2021	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX2102019 07447	Proyecto de inversión	230169	{f1: (ciclo_recurso:2021, namo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74)}	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LA MANCHA I, ZAP 2415 - 3733	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	3733	S	40	40	0	{meta1: (unidad_medida:Centímetros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada: 20.0)}	{geo1: (cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA LA MANCHA I, 53717 NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO ENTRE Y LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA LA MANCHA I ZAP 2415, lon:-99.26937842, lat:19.43356409)}	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	{otro1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAUSPUY OP/IR/FISM/0421, contratista:CLEMENTE LORENZO MAGNANA, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:4140157.32, importe_modificado:4140157.32)}	{meta1: (unidad_medida:Centímetros Cuadrados, avance:10.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX2102019 08111	Proyecto de inversión	230169	{f1: (ciclo_recurso:2021, namo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74)}	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN EL PUEBLO DE SAN LUIS TLATILCO, ZAP 1991 - 5939	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	5939	S	40	40	0	{meta1: (unidad_medida:Centímetros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada: 20.0)}	{geo1: (cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN LUIS TLATILCO, 53680 NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO ENTRE Y LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA PUEBLO DE SAN LUIS TLATILCO ZAP 1991, lon:-99.24607046, lat:19.45861541)}	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	0	{otro1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAUSPUY OP/IR/FISM/0421, contratista:CLEMENTE LORENZO MAGNANA, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:4140157.32, importe_modificado:4140157.32)}	{meta1: (unidad_medida:Centímetros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX2102019 08745	Proyecto de inversión	230169	{f1: (ciclo_recurso:2021, namo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230169.0)}	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN EL PUEBLO DE SAN MIGUEL TECAMACHALCO, ZAP 0912 - 7799	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	7799	S	40	40	0	{meta1: (unidad_medida:Centímetros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada: 20.0)}	{geo1: (cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL TECAMACHALCO, 53970 NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO ENTRE Y LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA PUEBLO DE SAN MIGUEL TECAMACHALCO ZAP 0912, lon:-99.23445629, lat:19.42107583)}	01-06-2021	31-08-2021	230169	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Centímetros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX2102019 08751	Proyecto de inversión	230169	{f1: (ciclo_recurso:2021, namo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74)}	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA MINAS PALACIO, ZAP 1811 - 7803	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	7803	S	40	40	0	{meta1: (unidad_medida:Centímetros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada: 20.0)}	{geo1: (cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA MINAS PALACIOS (MINAS PALACIO), 53696 NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO ENTRE Y LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA MINAS PALACIO ZAP 1811, lon:-99.28465636, lat:19.44932235)}	20-05-2021	30-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	{otro1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAUSPUY OP/IR/FISM/0421, contratista:CLEMENTE LORENZO MAGNANA, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:4140157.32, importe_modificado:4140157.32)}	{meta1: (unidad_medida:Centímetros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX2102019 12048	Proyecto de inversión	1000000	{f1: (ciclo_recurso:2021, namo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999906.27)}	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA CUARTOS DORMITORIO ENTRE Y LOS CUARTOS DORMITORIO SE INSTALARAN EN LA COLONIA CUARTOS CONSTITUCION (SAN RAFAEL CHAMAPA I), ZAP 2383 - 19046	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	19046	S	20	20	0	{meta1: (unidad_medida:Centímetros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada: 10.0)}	{geo1: (cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA CUARTOS CONSTITUCION (SAN RAFAEL CHAMAPA I), 53664 NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO ENTRE Y LOS CUARTOS DORMITORIO SE INSTALARAN EN LA COLONIA CUARTOS CONSTITUCION SAN RAFAEL CHAMAPA I ZAP 2383, lon:-99.28068079, lat:19.44897654)}	20-05-2021	31-08-2021	999906.27	999906.27	499953.13	499953.13	0	{otro1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAUSPUY OP/IR/FISM/0821, contratista:CHAROMI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:2999718.81, importe_modificado:2999718.81)}	{meta1: (unidad_medida:Centímetros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

2021	5	MEX2102019 15535	Proyecto de inversión	3700000	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700000.0, modificado:3695156.58))	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA CENTENARIO, TRAMO DE CALLE ALLENDE HASTA CALLE BAJADA - 27010	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y via	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	27010	S	200	200	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada: 2300.0))	(geo1: (eve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTENARIO COLONIA SAN ANTONIO ZOMEYUCAN (ZONA URBANA), 53570 NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO ENTRE CALLE BAJADA Y CALLE ALLENDE, AVENIDA DE LOS MAESTROS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES , lon:-99.24377258, lat:19.45246913))	27-05-2021	25-06-2021	3695156.58	3695156.58	1847578.29	1847578.29	0	(otto1: (ppo_obra:Obra, numero_contrato:NAUSPLY OPIR/FISM/09/21, contratista:DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:3695156.58, importe_modificado:3695156.58))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX2103019 60699	Proyecto de inversión	2500000	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0))	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA - 19085	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	19085	S	2500	2500	0	(meta1: (unidad_medida:Plantas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geo1: (eve_municipio:57, localidad:98, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO CHIMALPA, 53650 SAN FRANCISCO CHIMALPA, NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA FLORISTERIA LA CABAÑA DEL ABUELO Y A 1500 METROS DE ESTABLECIMIENTO DE VENTA DE M. lon:-99.33486174, lat:19.438192389))	01-09-2021	30-11-2021	2500000	2496059.2	1248029.6	1248029.6	0	(otto1: (ppo_obra:Obra, numero_contrato:NAUSPLY OPIR/FISM/11/21, contratista:CONSTRUCCIONES Y ELECTRICIFICACIONES MAJA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:2496059.2, importe_modificado:2496059.2))	(meta1: (unidad_medida:Plantas, avance:0.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX2102019 07123	Proyecto de inversión	230169	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74))	CONSTRUCCION DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA CUMBRES DE HIMALAYA, ZAP 1972 - 2860	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	2860	S	40	40	0	(meta1: (unidad_medida:Calentadores, meta:20.0, meta_modificada: 20.0))	(geo1: (eve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA CERRO DE TABASCO COLONIA CUMBRES DE HIMALAYA, 53289 NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO ENTRE AVENIDA CERRO DE TABASCO Y AVENIDA DE LAS MIMOSAS, LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA CUMBRES DE H. lon:-99.2702894, lat:19.45049099))	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115504.37	115504.37	115504.37	(otto1: (ppo_obra:Obra, numero_contrato:NAUSPLY OPIR/FISM/04/21, contratista:CLEMENTE LORENZO MAGANDA, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:4140157.32, importe_modificado:4140157.32))	(meta1: (unidad_medida:Calentadores, avance:10.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX2102019 13661	Proyecto de inversión	8000000	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7997600.0))	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA LA LOMITA PUEBLO DE SANTIAGO TEPATLAXCO - 23155	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y via	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	23155	S	5000	5000	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6271.0, meta_modificada: 6271.0))	(geo1: (eve_municipio:57, localidad:98, direccion:AVENIDA LA LOMITA PUEBLO SANTIAGO TEPATLAXCO, 53216 NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA LOMITA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA PARROQUIA DE SANTIAGO APOSTOL Y SE DESARRA, lon:-99.34421662, lat:19.47226699))	04-05-2021	30-06-2021	7997600	7997600	7510965.52	7510965.52	7510965.52	(otto1: (ppo_obra:Obra, numero_contrato:NAUSPLY OPIR/FISM/01/A/21, contratista:CORPORATIVO LUMY CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:7997600.0, importe_modificado:7997600.0))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6200.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX2103019 60436	Proyecto de inversión	230169	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230169.0))	CONSTRUCCION DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA IZCALLI CHAMAPA, ZAP 2186 - 6014	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	6014	S	40	40	0	(meta1: (unidad_medida:Calentadores, meta:20.0, meta_modificada: 20.0))	(geo1: (eve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA IZCALLI CHAMAPA, 53689 NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO ENTRE CALLE PROL EMLIJANO ZAPATA Y CALLE GENERAL EMLIJANO ZAPATA, LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA IZCALLI CHAMAPA, ZAP 2186 EN EL P. lon:-99.2816119, lat:19.43897707))	20-05-2021	30-07-2021	230169	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Calentadores, avance:0.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2021	5	MEX2102019 08103	Proyecto de inversión	230169	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74))	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMA COLORADA 1A SECCIÓN, ZAP 1648 - 5924	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5924	S	40	40	0	0	(meta1: (unidad_medida:C calentador(es), meta:20.0, meta_modificada: 20.0))	(geo1: (eve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA LOMA COLORADA 1RA. SECCIÓN, 53420 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE AVENIDA LOS ARCOS Y AVENIDA AZUCENA, AVENIDA GIRASOL, LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA LOMA COLORADA, lon--99.27211184, lat:19.46765438))	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	(tit1: (ipo_obra:Obra, numero_contrato:NAUSPUY OP/RFISM/0421, contratista:CLEMENTE LORENZO MAGANDA, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:4140157.32, importe_modificado:4140157.32))	(meta1: (unidad_medida:C calentador(es), avance:10.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX2102019 08602	Proyecto de inversión	230169	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74))	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LAS COLONIAS OLIMPIADA 68 ENTRE AVENIDA CHAMAPA III Y OLIMPICA (SAN RAFAEL CHAMAPA V), ZAP 2256 - 7488	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7488	S	40	40	0	0	(meta1: (unidad_medida:C calentador(es), meta:20.0, meta_modificada: 20.0))	(geo1: (eve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA OLIMPICA RADIO 1A SECCIÓN (SAN RAFAEL CHAMAPA), 53698 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE AVENIDA LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIAS OLIMPIADA 68 SAN RAFAEL CHAMAPA III Y OLIMPICA (SAN RA, lon--99.2826921, lat:19.44796634))	01-06-2021	31-08-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	(tit1: (ipo_obra:Obra, numero_contrato:NAUSPUY OP/RFISM/16/21, contratista:CLEMENTE LORENZO MAGANDA, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:1610061.18, importe_modificado:1610061.18))	(meta1: (unidad_medida:C calentador(es), avance:10.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX2103019 60432	Proyecto de inversión	230169	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230169.0))	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMA COLORADA 2A SECCIÓN, ZAP 2025 - 5920	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5920	S	40	40	0	0	(meta1: (unidad_medida:C calentador(es), meta:20.0, meta_modificada: 20.0))	(geo1: (eve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA LOMA COLORADA 2A SECCIÓN, 53425 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE COLINA SAN LORENZO, AVENIDA DE LOS REMEDIOS LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA LOMA COLORADA 2A, lon--99.2756726, lat:19.46253689))	23-08-2021	06-10-2021	230169	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:C calentador(es), avance:0.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX2102019 14879	Proyecto de inversión	5500000	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5497100.24))	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA SAN LUIS TLATILCO, DESDE CALZADA DE LOS ARCOS HASTA CALLE MORELOS - 25447	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y via	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	25447	S	1250	1250	0	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4446.0, meta_modificada: 4446.0))	(geo1: (eve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN LUIS TLATILCO FRACCIONAMIENTO PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN 53499 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE CALZADA DE LOS ARCOS Y CALLE MORELOS, CALLE INDUSTRIA ELECTRICA LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA CALZADA DE LOS ARCOS, lon--99.240586659, lat:19.47186811))	27-05-2021	25-06-2021	5497100.24	5497100.24	2748550.12	2748550.12	2748550.12	(tit1: (ipo_obra:Obra, numero_contrato:NAUSPUY OP/LP/RFISM/11/21, contratista:CLEMENTE LORENZO MAGANDA, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:5497100.24, importe_modificado:5497100.24))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2223.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX2102019 17728	Proyecto de inversión	1000000	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0))	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA XNANTECATL, CCT 15EPR0401E - 31950	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	31950	S	402	401	0	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.0, meta_modificada: 418.0))	(geo1: (eve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE COLONIA OLIMPICA RADIO 1A SECCION SAN RAFAEL CHAMAPA, 53698 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE CONNIFORD, LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA CAP1, lon--99.2885324, lat:19.44678905))	19-07-2021	31-08-2021	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2021	5	MEX2102019 17915	Proyecto de inversión	1000000	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. GUILLERMO SERVÍN MENDOZA, CCT 15EPK0297Y - 32368	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	32368	S	405	405	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada: 416.0}}	{geo1: {eve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE DIAGONAL REFORMA PUEBLO SAN JUAN TOTOLTEPEC, 53278 NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE SAN JUAN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA GLORIETA DE REFORMA EN EL PUEBLO DE SAN JU, lon:-99.2521077, lat:19.47708235}}	01-07-2021	31-08-2021	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX2102019 07449	Proyecto de inversión	230169	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74}}	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA SOLARES EN LA COLONIA LA MANCHA I, ZAP 2995 - 3736	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	3735	S	40	40	0	{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada: 20.0}}	{geo1: {eve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA LA MANCHA I 53717 NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO ENTRE CALLE DON QUIJOTE Y CALLE MOLINO DEL VIENTO, LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA LA MANCHA I ZAP 2995, lon:-99.26945419, lat:19.43158923}}	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAUSPLY OP/RFISM/0421, contratista:CLEMENTE LORENZO MAGANDA, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:4140157.32, importe_modificado:4140157.32}}	{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX2102019 08596	Proyecto de inversión	230169	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74}}	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LAS COLONIAS OLIMPIADA 68 (SAN RAFAEL CHAMAPA II) Y OLIMPIA (SAN RAFAEL CHAMAPA V), ZAP 2260 - 7482	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	7482	S	40	40	0	{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada: 20.0}}	{geo1: {eve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA OLIMPIADA 68 (SAN RAFAEL CHAMAPA II), 53680 NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO ENTRE Y LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIAS OLIMPIADA 68 SAN RAFAEL CHAMAPA II Y OLIMPIA (SAN RAFAEL CHAMAPA V), lon:-99.26698304, lat:19.44450453}}	01-06-2021	31-08-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAUSPLY OP/RFISM/1621, contratista:CLEMENTE LORENZO MAGANDA, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:1610061.18, importe_modificado:1610061.18}}	{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX2102019 08609	Proyecto de inversión	230169	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74}}	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LAS COLONIAS PLAN DE AYALA 1A SECCIÓN Y PLAN DE AYALA 2A SECCIÓN, ZAP 1900 - 7500	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	7500	S	40	40	0	{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada: 20.0}}	{geo1: {eve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA PLAN DE AYALA, 53710 NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO ENTRE Y LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA PLAN DE AYALA 1A SECCIÓN Y COLONIA PLAN DE AYALA 2A SECCIÓN ZAP 1900, lon:-99.26651022, lat:19.43663022}}	01-06-2021	31-08-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAUSPLY OP/RFISM/1621, contratista:CLEMENTE LORENZO MAGANDA, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:1610061.18, importe_modificado:1610061.18}}	{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX2102019 08620	Proyecto de inversión	230169	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74}}	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA PRADERAS DE SAN MATEO, ZAP 2129 - 7535	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	7535	S	40	40	0	{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada: 20.0}}	{geo1: {eve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA PRADERAS DE SAN MATEO, 53228 NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO ENTRE Y LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA PRADERAS DE SAN MATEO ZAP 2129, lon:-99.27584751, lat:19.50419717}}	01-06-2021	31-08-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAUSPLY OP/RFISM/1621, contratista:CLEMENTE LORENZO MAGANDA, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:1610061.18, importe_modificado:1610061.18}}	{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

2021	5	MEX210201919473	Proyecto de inversión	3480000	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3480000.0, modificado:3477111.73}}	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA VIGA, PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA - 36314	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	36314	S	2500	2500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:711.6, meta_modificada: 711.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:297, direccion:BARRIO LA VIGA, 00000 BARRIO LA VIGA (CERRO LOCOS), NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y - LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LA VIGA DEL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA, lon:-99.37020769, lat:19.42501926}}	22-05-2021	20-07-2021	3477111.73	3477111.13	3294464.97	3294464.97	2738565.87	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAUSPUY OP/IR/FISM/03/21, contratista:MARIA LOPEZ MAGANDA, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:3477111.73, importe_modificado:3477111.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:674.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX210301960698	Proyecto de inversión	1500000	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA RINCÓN VERDE, ZAP 0959 - 19082	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	19082	S	30	30	0	{meta1: {unidad_medida:Cuartos(s), meta:15.0, meta_modificada: 15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA RINCÓN VERDE, 53219 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE SAUCES, CALLE NOGAL, LOS CUARTOS DORMITORIO SE INSTALARAN EN LA COLONIA RINCÓN VERDE ZAP 0999 ENTRE LAS CALLES ORQUIDEA , lon:-99.28326695, lat:19.50354444}}	01-09-2021	30-11-2021	1500000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX210201907445	Proyecto de inversión	230169	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74}}	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA IZCALLI CHAMAPA, ZAP 2241 - 3731	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	3731	S	40	40	0	{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada: 20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA IZCALLI CHAMAPA, 53689 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y - LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA IZCALLI CHAMAPA ZAP 2241, lon:-99.28267745, lat:19.44057936}}	23-05-2021	20-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAUSPUY OP/IR/FISM/04/21, contratista:CLEMENTE LORENZO MAGANDA, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:4140157.32, importe_modificado:4140157.32}}	{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX210201908115	Proyecto de inversión	230169	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74}}	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMA LINDA, ZAP 1987 - 5943	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5943	S	40	40	0	{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada: 20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA LOMA LINDA, 53680 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y - LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA LOMA LINDA ZAP 1987, lon:-99.24319878, lat:19.46209183}}	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAUSPUY OP/IR/FISM/04/21, contratista:CLEMENTE LORENZO MAGANDA, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:4140157.32, importe_modificado:4140157.32}}	{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX210201908747	Proyecto de inversión	230169	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230169.0}}	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA SAN RAFAEL CHAMAPA (TABOQUERA II), ZAP 032A - 7801	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7801	S	40	40	0	{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada: 20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA SAN RAFAEL CHAMAPA, 53680 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y - LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA SAN RAFAEL CHAMAPA TABOQUERA I ZAP 032A, lon:-99.25759538, lat:19.45776742}}	01-06-2021	31-08-2021	230169	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2021	5	MEX2102019 17895	Proyecto de inversión	1000000	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0))	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL, CCT 15EPK2613J - 32317	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	32317	S	401	402	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada: 416.0))	(geo1: (eve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS ROSAS PUEBLO SAN LORENZO TOTOLINGA 53426 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE AURORA Y CALLEJON CHABACANO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA PARROQUIA DE SAN LORENZO TOTOLINGA, lon:-99.26217166, lat:19.46158585))	01-07-2021	31-08-2021	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX2102019 07659	Proyecto de inversión	230169	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74))	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LA MANCHA II, ZAP 1116 - 4501	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	4501	S	40	40	0	(meta1: (unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada: 20.0))	(geo1: (eve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA LA MANCHA II, 53717 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA LA MANCHA II ZAP 1116, lon:-99.2724473, lat:19.43060842))	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	(tit1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAUSPLY OP/IR/FISM/0421, contratista:CLEMENTE LORENZO MAGANDA, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:4140157.32, importe_modificado:4140157.32))	(meta1: (unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX2102019 12052	Proyecto de inversión	1000000	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999906.27))	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MINAS EL COYOTE, ZAP 1830 - 19050	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	19050	S	20	20	0	(meta1: (unidad_medida:Cuartos, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))	(geo1: (eve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA MINAS EL COYOTE, 53694 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y LOS CUARTOS DORMITORIO SE INSTALARAN EN LA COLONIA MINAS EL COYOTE ZAP 1830, lon:-99.290693, lat:19.43647623))	20-05-2021	31-08-2021	999906.27	999906.27	499953.13	499953.13	0	(tit1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAUSPLY OP/IR/FISM/0821, contratista:CHARCOMI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:299718.81, importe_modificado:299718.81))	(meta1: (unidad_medida:Cuartos, avance:0.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX2102019 14936	Proyecto de inversión	5000000	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5896840.8))	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERROS DE MICHOMCÁN, EN LA COLONIA COLINAS DE SAN MATEO - 25649	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vías	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	25649	S	750	750	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3575.0, meta_modificada: 3575.0))	(geo1: (eve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CERROS DE MICHOMCÁN COLONIA COLINAS DE SAN MATEO, 53219 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE CERROS DE MAZATLAN Y CALLE CERROS DE PUEBLA, CALLE CERROS DE SAN LUIS POTOSÍ LA OBRA SE ENCUENTRA A LN, lon:-99.2763043, lat:19.49089809))	27-05-2021	10-07-2021	5896840.8	5896840.8	6735944.83	6735944.83	5735944.83	(tit1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAUSPLY OP/LN/FISM/1321, contratista:CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL SAN FELIPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:5896840.8, importe_modificado:5896840.8))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX2102019 15560	Proyecto de inversión	12900000	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.29E7, modificado:1.28963268E7))	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA CENTENARIO, TRAMO DE CALLE BAJADA HASTA AVENIDA FERROCARRIL DE ACAMBARO - 27072	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vías	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	27072	S	750	750	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8180.0, meta_modificada: 8180.0))	(geo1: (eve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTENARIO COLONIA SAN ANTONIO ZOMEYCAN (ZONA URBANA), 53570 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE BAJADA Y AVENIDA FERROCARRIL DE ACAMBARO, AVENIDA DE LOS MAESTROS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-99.2408127, lat:19.45492691))	27-05-2021	25-07-2021	12896326.8	12896326.8	6448163.4	6448163.4	6448163.4	(tit1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAUSPLY OP/LN/FISM/1421, contratista:MARIA LOPEZ MAGANDA, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:1.28963268E7, importe_modificado:1.28963268E7))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4090.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



2021	5	MEX2103019 61216	Proyecto de inversión	1000000	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0))  CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚMERO 268, CCT 15EBH0461Y - 31751	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	31751	S	150	150	0	(meta1: (unidad_medida:A ufa, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geo1: (cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA TIENDA SEDENA ZONA MILITAR CAMPO MILITAR 1, 53533 NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO ENTRE AVENIDA AVENIDA 1 Y AVENIDA 18 DE MARZO, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA MILITAR 1, lon:-99.2337996, lat:19.45281863))	01-06-2021	15-06-2021	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Ufa, avance:0.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX2102019 08093	Proyecto de inversión	230169	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74))  CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMA COLORADA 1A SECCIÓN ZAP 1686 - 5913	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	5913	S	40	40	0	(meta1: (unidad_medida:C calentador(es), meta:20.0, meta_modificada: 20.0))	(geo1: (cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA LOMA COLORADA 1RA SECCION, 59420 NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO ENTRE Y LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA LOMA COLORADA 1A SECCION ZAP 1686, lon:-99.27260505, lat:19.46331416))	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	(otto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAUSPLY OP/IRFISM0421, contratista:CLEMENTE LORENZO MAGANDA, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:4140157.32, importe_modificado:4140157.32))	(meta1: (unidad_medida:C calentador(es), avance:10.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	5	MEX2102019 08145	Proyecto de inversión	230169	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74))  CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTIN, ZAP 192A - 5993	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	5993	S	40	40	0	(meta1: (unidad_medida:C calentador(es), meta:20.0, meta_modificada: 20.0))	(geo1: (cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTIN, 53490 NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO ENTRE Y LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTIN ZAP 192A, lon:-99.25750464, lat:19.46219459))	20-05-2021	30-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	(otto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAUSPLY OP/IRFISM0421, contratista:CLEMENTE LORENZO MAGANDA, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:4140157.32, importe_modificado:4140157.32))	(meta1: (unidad_medida:C calentador(es), avance:10.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	5	MEX2102019 08749	Proyecto de inversión	230169	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74))  CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA IZCALLI CHAMAPA, ZAP 2171 - 7802	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	7802	S	40	40	0	(meta1: (unidad_medida:C calentador(es), meta:20.0, meta_modificada: 20.0))	(geo1: (cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA IZCALLI CHAMAPA, 53669 NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO ENTRE Y LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA IZCALLI CHAMAPA ZAP 2171, lon:-99.27157829, lat:19.44316292))	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	(otto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAUSPLY OP/IRFISM0421, contratista:CLEMENTE LORENZO MAGANDA, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:4140157.32, importe_modificado:4140157.32))	(meta1: (unidad_medida:C calentador(es), avance:0.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	5	MEX2103019 60435	Proyecto de inversión	230169	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230169.0))  CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA ROSA DE CASTILLA, ZAP 1563 - 5987	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	5987	S	40	40	0	(meta1: (unidad_medida:C calentador(es), meta:20.0, meta_modificada: 20.0))	(geo1: (cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA ROSA DE CASTILLA, 53489 NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y AVENIDA FCCC A CAMBAMBO, AVENIDA RIO VERDE LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA ROSA DE CASTILLA ZAP 1563, lon:-99.24107046, lat:19.45996326))	23-05-2021	06-07-2021	230169	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:C calentador(es), avance:0.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



2021	5	MEX210201915742	Proyecto de inversión	4100000	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4100000.0, modificado:4100000.0))	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RIO VERDE, TRAMO DE AVENIDA FERROCARRIL DE ACAMBARO A AVENIDA MINAS PALACIO - 27375	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y via	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	27375	S	250	250	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2680.0, meta_modificada:2680.0))	(geo1: (eve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO VERDE PUEBLO SAN ANTONIO ZOMEYUCAN, 5370 NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO ENTRE AVENIDA FERROCARRIL DE ACAMBARO Y CALLE MINAS PALACIO, CALLE MINAS PALACIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DEL SAN, lon:-99.21950763, lat:19.45890255))	20-05-2021	18-06-2021	4097314.28	4097314.28	3694639.03	3694639.03	3694639.03	(cto1: (ipo_obra:Obra, numero_contrato:NAUSPUY OP/IRFISM0221, contratista:MARIA LOPEZ MAGANDA, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:4097314.28, importe_modificado:4097314.28))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2415.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX210201908153	Proyecto de inversión	230169	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74))	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA MÁRTIRES DE RIO BLANCO, ZAP 1582 - 6004	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	6004	S	40	40	0	(meta1: (unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0))	(geo1: (eve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA MÁRTIRES DE RIO BLANCO, 5379 NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO ENTRE Y LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA MÁRTIRES DE RIO BLANCO ZAP 1582, lon:-99.25433403, lat:19.44198667))	20-05-2021	30-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	(cto1: (ipo_obra:Obra, numero_contrato:NAUSPUY OP/IRFISM0421, contratista:CLEMENTE LORENZO MAGANDA, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:4140157.32, importe_modificado:4140157.32))	(meta1: (unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX210201908610	Proyecto de inversión	230169	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74))	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LAS COLONIAS PLAN DE AYALA 1A SECCIÓN Y PLAN DE AYALA 2A SECCIÓN, ZAP 1883 - 7509	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	7509	S	40	40	0	(meta1: (unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0))	(geo1: (eve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA PLAN DE AYALA, 53710 NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO ENTRE Y LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA PLAN DE AYALA 1A SECCIÓN Y COLONIA PLAN DE AYALA 2A SECCIÓN ZAP, lon:-99.244863, lat:19.44198667))	01-06-2021	31-08-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	(cto1: (ipo_obra:Obra, numero_contrato:NAUSPUY OP/IRFISM1621, contratista:CLEMENTE LORENZO MAGANDA, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:1610061.18, importe_modificado:1610061.18))	(meta1: (unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX210201917942	Proyecto de inversión	5800000	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5800000.0, modificado:5797660.2))	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA VIGA, PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA - 32419	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	32419	S	2500	2500	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0))	(geo1: (eve_municipio:57, localidad:297, direccion:BARRIO LA VIGA, 0000 BARRIO LA VIGA (CERRO LOCO), NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LA VIGA DEL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA, lon:-99.3717241, lat:19.42489785))	27-05-2021	10-07-2021	5797660.2	5797660.2	2888930.1	2888930.1	2888930.1	(cto1: (ipo_obra:Obra, numero_contrato:NAUSPUY OP/IRFISM1521, contratista:FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:5797660.2, importe_modificado:5797660.2))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:720.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2021	5	MEX2103019 61017	Proyecto de inversión	800000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	MANUTENIMIENTO DE ALAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO IGNACIO RAMÍREZ, CCT 15EP0025Y - 2746	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	27446	S	293	294	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.44, meta_modificada: 429.44}}	{geo1: {eve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE ZAHUAN COLONIA SAN LUIS TLATILCO, 53688 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE AVENIDA MINAS PALACIO Y CALLE CAMINO VERDE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARQUE DE BEISBOL DE SAN LUIS TLATILCO, lon:-99.24957549, lat:19.46630039}}	01-10-2021	30-11-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX2102019 07663	Proyecto de inversión	230169	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74}}	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LA MANCHA III, ZAP 185A - 4516	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	4516	S	40	40	0	{meta1: {unidad_medida:Calentadores, meta:20.0, meta_modificada: 20.0}}	{geo1: {eve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA LA MANCHA III, 53714 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA LA MANCHA III ZAP 185A, lon:-99.2762631, lat:19.43843511}}	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	115004.37	115004.37	115004.37	115004.37	{otto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAUSPLY OP/IR/FISM/0421, contratista:CLEMENTE LORENZO MAGANDA, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:4140157.32, importe_modificado:4140157.32}}	{meta1: {unidad_medida:Calentadores, avance:10.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	5	MEX2102019 12056	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999906.27}}	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MINAS PALACIO, ZAP 1826 - 19054	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	19054	S	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:Cuartos, meta:10.0, meta_modificada: 10.0}}	{geo1: {eve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA MINA PALACIOS (MINAS PALACIO), 53686 NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y LOS CUARTOS DORMITORIO SE INSTALARAN EN LA COLONIA MINAS PALACIO ZAP 1826, lon:-99.29841225, lat:19.4443412}}	20-05-2021	31-08-2021	999906.27	999906.27	499953.13	499953.13	499953.13	499953.13	499953.13	499953.13	{otto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAUSPLY OP/IR/FISM/0821, contratista:CHAROMI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:299718.81, importe_modificado:299718.81}}	{meta1: {unidad_medida:Cuartos, avance:5.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2021	5	MEX2102019 15738	Proyecto de inversión	3000000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2996520.0}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA DEL PARQUE - 27366	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y via	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	27366	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada: 1300.0}}	{geo1: {eve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL PARQUE COLONIA LAS HUERTAS IA SECC, 53427 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE AVENIDA LOS ARCOS Y CALLE LIRIO, AVENIDA LOS ARCOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN AVENIDA DEL PARQUE A 100 METROS DEL ACUED, lon:-99.26255518, lat:19.46736606}}	04-05-2021	17-06-2021	2996520	2996520	2846694.01	2846694.01	2846694.01	2846694.01	2846694.01	2846694.01	{otto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAUSPLY OP/AD/FISM/0121, contratista:CORPORATIVO LUMY CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:2996520.0, importe_modificado:2996520.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2021	5	MEX2103019 60434	Proyecto de inversión	230169	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230169.0}}	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMA COLORADA 1A SECCIÓN, ZAP 1652 - 9930	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	9930	S	40	40	0	{meta1: {unidad_medida:Calentadores, meta:20.0, meta_modificada: 20.0}}	{geo1: {eve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA EL CORRALITO, 53420 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE CALLE DEL ROSAL Y CALLE CANTERAS, CALLE GACELAS LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA EL CORRALITO ZAP 203 ENTRE LAS CALLES DEL ROSAL C, lon:-99.2749936, lat:19.45873153}}	23-05-2021	31-07-2021	230169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Calentadores, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2021	5	MEX2103019 61015	Proyecto de inversión	500000	(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}) MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 15PR0290E - 27396	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	27396	S	549	549	0	(meta1: {unidad_medida:S anuarios), meta:5.0, meta_modificada: 5.0})	(geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN AGUSTIN COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTIN, 53480 NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO ENTRE CALLE SAN LORENZO Y CALLE CENTRAL, CALLE SAN ANTONIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA PARROQUIA SAN, lon:-99.25443004, lat:19.46302489})	01-06-2021	15-06-2021	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:S anuario(s), avance:0.0})	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX2102019 07443	Proyecto de inversión	230169	(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74}) CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA IZCALLI CHAMAPA, ZAP 2237 - 3727	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	3727	S	40	40	0	(meta1: {unidad_medida:C calentador(es), meta:20.0, meta_modificada: 20.0})	(geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA IZCALLI CHAMAPA, 53689 NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO ENTRE Y LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA IZCALLI CHAMAPA ZAP 2237, lon:-99.28102405, lat:19.44454748})	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	(otto1: {ppo_obra:Obra, numero_contrato:NAUSPUY OP/IR/FISM/04/21, contratista:CLEMENTE LORENZO MAGANDA, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:4140157.32, importe_modificado:4140157.32})	(meta1: {unidad_medida:C calentador(es), avance:10.0})	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX2102019 08743	Proyecto de inversión	230169	(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74}) CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN EL PUEBLO DE SAN ESTEBAN HUITZILACASCO, ZAP 1559 - 7798	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	7798	S	40	40	0	(meta1: {unidad_medida:C calentador(es), meta:20.0, meta_modificada: 20.0})	(geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ESTEBAN HUITZILACASCO, 53550 NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO ENTRE Y LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA PUEBLO DE SAN ESTEBAN HUITZILACASCO ZAP 1559, lon:-99.234507, lat:19.46320727})	01-06-2021	31-08-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	(otto1: {ppo_obra:Obra, numero_contrato:NAUSPUY OP/IR/FISM/16/21, contratista:CLEMENTE LORENZO MAGANDA, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:1610061.18, importe_modificado:1610061.18})	(meta1: {unidad_medida:C calentador(es), avance:10.0})	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX2102019 14853	Proyecto de inversión	7000000	(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:6998087.9}) REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DEL BOULEVARD DE LAS MISIONES TRAMO DE CALLE COLINA DE LOS FRAILES A LATERALES DEL BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO - 25386	15	México	57	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y via	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	25386	S	5000	5000	0	(meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:7740.0, meta_modificada: 7740.0})	(geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:BOULEVARD DE LAS MISIONES FRACCIONAMIENTO BOULEVARES, 53140 NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO ENTRE CALLE COLINA DE LOS FRAILES Y BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO, AVENIDA CIRCUNVALACION PONIENTE LA OBRA SE ENCLUE, lon:-99.2396578, lat:19.4987073})	27-05-2021	25-06-2021	6998087.9	6998087.9	3499043.45	3499043.45	0	(otto1: {ppo_obra:Obra, numero_contrato:NAUSPUY QPLPN/FISM/10/21, contratista:CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:2.039667918E7, importe_modificado:2.039667918E7})	(meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:3869.0})	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	