



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	6006026	Rehabilitación De Varios Tramos De La Calle De Las Presas - 266961	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	266961	23-10-2017	29-12-2017	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1040000	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Prim Lic Andrés Molina Enriquez Calle San Miguel Sin Numero - 264788	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	264788	11-07-2017	29-12-2017	1040000	988472.51	988472.51	988472.51	988472.51	En Ejecución	Validado avances
2024	2	15003905	Construcción De Tanque Para Agua Potable Ubicado En Calle Siete Y Camino De Acceso A Praderas De San Mateo - 297434	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	297434	21-11-2017	29-12-2017	15003905	14980067.93	14980067.93	14980067.93	14980068	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1000000	Rehabilitación De La Calle Carlos Riva Palacio Tramo Entre Av Ferrocarriles Nacionales Y Calzada De La Naranja Con Concreto Asfáltico - 34322	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	34322	13-04-2018	31-12-2018	1000000	972429.82	967966.85	967966.85	967966.85	En Ejecución	Validado avances
2024	2	825231.12	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Primaria Dieciocho De Marzo Avenida Río Hondo Sin Numero - 32744	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	32744	11-04-2018	31-12-2018	825231.12	822858.15	761563.65	761563.65	761563.65	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	845163.14	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Primaria Doroteo Arango Arambula Av Naucalpan Numero Uno - 32768	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	32768	11-04-2018	31-12-2018	845163.14	844875.8	787409.79	787409.78	787409.78	En Ejecución	Validado avances
2024	2	690000	Construcción De Aula En La Esc Prim Lic Andrés Molina Enriquez Calle San Miguel Sin Numero - 33081	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	33081	12-04-2018	31-12-2018	690000	663108.12	112476.84	112476.84	112476.84	En Ejecución	Validado avances
2024	2	31686783.18	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA OLÍMPICA - 176718	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	176718	24-07-2018	31-12-2018	31686783.18	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	5041854.16	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA OLÍMPICA CONSTRUCCIÓN - 178073	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	178073	25-07-2018	31-12-2018	5041854.16	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	120000	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA CIENTO DIECIOCHO RICARDO FLORES MAGÓN CALLE BANDHI NO DIEZ PUEBLO DE SAN FRANCISCO	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	185841	01-08-2018	31-12-2018	120000	119299.56	105308.01	105308.01	105308.01	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	1459887.27	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC PRIMARIA VICENTE GUERRERO CALLE CABALLERO DE LA TRISTE FIGURA	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	193298	08-08-2018	31-12-2018	1459887.27	1455053.59	1151958.92	1151958.92	1151958.9	En Ejecución	Validado avances
2024	2	504411.6	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC PRIMARIA JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ HEREDIA CALLE GOB LIC ISIDRO FABELA CONSTRUCCIÓN	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	193376	08-08-2018	31-12-2018	504411.6	485354.24	437505.48	437505.48	437505.48	En Ejecución	Validado avances
2024	2	2200000	CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JEREZ COLONIA SAN JOSÉ DE LOS LEONES SEGUNDA SECCIÓN - 299130	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	299130	24-07-2018	31-12-2018	2200000	1909834.87	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	3823420	CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 116774	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	116774	31-07-2019	31-12-2019	144234.65	144234.65	144234.65	144234.65	124222.92	En Ejecución	Validado avances
2024	2	297479.1	CONSTRUCCIÓN DE 26 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182449	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182449	18-10-2019	31-12-2019	297479.1	297479.1	297479.1	297479.1	0	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	125832.74	CONSTRUCCIÓN DE 11 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182781	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182781	18-10-2019	31-12-2019	125832.74	125832.74	125832.74	125832.74	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	596179.1	CONSTRUCCIÓN DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182898	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN	182898	18-10-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	72094.61	CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254914	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	254914	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	864365.53	CONSTRUCCION DE 21 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255076	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PUBLICAS	255076	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1377463.16	REHABILITACION CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ABASOLO, TRAMO DE AVENIDA ESTACAS A CALZADA DE LOS REMEDIOS - 52287	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52287	01-07-2020	31-12-2020	1376257.85	1376257.85	1376257.85	1376257.85	1313376.6	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	750000	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR "SHAMAN", CCT 15DJN1115Q - 52329	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52329	01-07-2020	31-12-2020	749785.45	749785.45	749785.45	749785.45	339736.45	En Ejecución	Validado avances
2024	2	900000	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "ANÁHUAC", CCT 15EPR1321O - 93562	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93562	01-07-2020	31-12-2020	899009.23	899009.23	899009.23	269702.98	269702.98	En Ejecución	Validado avances
2024	2	600000	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR "ELENA DÍAZ LOMBARDO DE BAZ", CCT 15DJN0083H - 96611	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	96611	01-07-2020	31-12-2020	598499.65	598499.65	598499.65	488143.28	179549.9	En Ejecución	Validado avances
2024	2	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMAS DEL CADETE, ZAP 1864 - 6001	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	6001	20-05-2021	30-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, ZAP 1582 - 6004	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	6004	20-05-2021	30-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LAS COLONIAS PLAN DE AYALA 1A SECCIÓN Y PLAN DE AYALA 2A SECCIÓN, ZAP 1900 - 7500	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7500	01-06-2021	31-08-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	En Ejecución	Validado avances
2024	2	500000	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN EL PUEBLO DE SAN LUIS TLATILCO, ZAP 1949 - 19023	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	19023	01-06-2021	30-07-2021	497859.51	497859.51	248929.75	248929.75	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1000000	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA CUARTOS CONSTITUCIÓN (SAN RAFAEL CHAMAPA I), ZAP 2383 - 19046	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	19046	20-05-2021	31-08-2021	999906.27	999906.27	499953.13	499953.13	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1000000	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MINAS PALACIO, ZAP 1826 - 19054	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	19054	20-05-2021	31-08-2021	999906.27	999906.27	499953.13	499953.13	499953.13	En Ejecución	Validado avances
2024	2	3700000	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA CENTENARIO, TRAMO DE CALLE ALLENDE HASTA CALLE BAJADA - 27010	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUAREZ	27010	27-05-2021	25-06-2021	3695156.58	3695156.58	1847578.29	1847578.29	0	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	1000000	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL, CCT 15EPR2613J - 32317	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	32317	01-07-2021	31-08-2021	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	5800000	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA VIGA, PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA - 32419	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	32419	27-05-2021	10-07-2021	5797660.2	5797660.2	2898830.1	2898830.1	2898830.1	En Ejecución	Validado avances
2024	2	230169	CONSTRUCCION DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA ROSA DE CASTILLA, ZAP 1563 - 5987	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5987	23-05-2021	06-07-2021	230169	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	15543174.37	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DE BOSQUE ALTO EN FRACCIONAMIENTO UNIDAD HABITACIONAL	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	115591	01-08-2023	31-12-2023	15053024.76	15053024.76	15053024.76	15053024.76	15053025	En Ejecución	Validado avances
2024	2	2321906.84	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA U HOMOLOGO	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	115906	01-08-2023	31-12-2023	2308043.8	2308043.8	2308043.8	2308043.8	2308043.8	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	101200	Construcción De Cuarto Dormitorio De Los Pinos - 273489	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	273489	05-07-2017	29-12-2017	101200	85739.19	84297.1	84297.1	84297.1	En Ejecución	Validado avances
2024	2	101200	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Colegio Del Aire Diecinueve - 268062	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	268062	05-07-2017	29-12-2017	101200	85739.19	84297.1	84297.1	84297.1	En Ejecución	Validado avances
2024	2	101470.8	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Canada Diecinueve - 269416	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	269416	05-07-2017	29-12-2017	101470.8	85999.94	85999.93	85999.93	85999.93	En Ejecución	Validado avances
2024	2	2991440	Construcción De Línea De Agua Potable Con Tubería De Pvc De Cuatro Pulgadas De Diametro En La Calle Santiago Tiaquistengo Entre Villa Victo - 267455	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	267455	28-08-2017	29-12-2017	2991440	2608694.16	2608694.16	2608694.16	2608694.2	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1946880	Rehabilitación De Calle Deportivo Con Concreto Hidráulico Tramo Entre Altamira Y Primero De Enero - 229836	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	229836	17-07-2017	29-12-2017	1946880	1944332.53	1934952.93	1934952.93	1934952.9	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	2130760	Rehabilitación De Calle Naranja Con Concreto Hidráulico Tramo Entre Sauce Y Fresno - 34122	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	34122	13-04-2018	31-12-2018	2130760	2032403.17	2032224.12	2032224.12	2032224.1	En Ejecución	Validado avances
2024	2	4346426	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AHUIZOTLA CONSTRUCCIÓN - 176528	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	176528	24-07-2018	31-12-2018	4346426	4246270.76	3807176.58	3807176.58	3807176.6	En Ejecución	Validado avances
2024	2	652128.77	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESC SECUNDARIA TÉCNICA NO NOVENTA Y SEIS DR GUSTAVO BAZ PRADA CALLE ROSINANTE - 191233	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	191233	07-08-2018	31-12-2018	652128.77	641290.63	237285.18	237285.18	237285.18	En Ejecución	Validado avances
2024	2	915149.96	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO AND FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	193225	08-08-2018	31-12-2018	915149.96	871196.62	190796.7	190796.7	190796.7	En Ejecución	Validado avances
2024	2	2227800	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ESCUELA DE SANIDAD MILITAR TRAMO DE CALLE JUAN ESCUTIA A CALLE CADETE DE ARTILLERÍA - 77293	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77293	31-07-2019	31-12-2019	2158100.39	2158100.39	1873946.39	1873946.39	1873946.4	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	28918957.64	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOMAS DE LOS REMEDIOS - 77326	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77326	31-07-2019	31-12-2019	26128678.09	26128678.09	25930330.45	25930330.45	25930330	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1028234.16	CONSTRUCCION DE TECHADO DE ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE GOMEZ BRAVO CALLE RÍO TAMÉSIS Y DE LAS PFE -	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	116548	31-07-2019	31-12-2019	1021538.87	1021538.87	1006757.46	1006757.46	957614.27	En Ejecución	Validado avances
2024	2	3784177.79	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DEL TANQUE BUENAVISTA - 77325	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77325	31-07-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	114393.4	CONSTRUCCIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182756	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182756	18-10-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	596179.1	CONSTRUCCIÓN DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182880	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182880	18-10-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	298089.55	CONSTRUCCIÓN DE 26 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182947	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182947	18-10-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	360836.63	CONSTRUCCION DE 146 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254818	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	254818	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1732004.21	CONSTRUCCION DE 146 CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254852	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	254852	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	2309338.95	CONSTRUCCION DE 146 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255007	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PUBLICAS	255007	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	144141.03	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255216	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	255216	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	1757961.06	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA A AVENIDA ESTACAS -	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	49552	01-07-2020	31-12-2020	1756701.19	1756701.19	1756701.19	1756701.19	524010.36	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1429247.48	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ESTACAS, TRAMO DE AVENIDA UNIVERSIDAD A CALLE URBINA - 49553	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	49553	01-07-2020	31-12-2020	1427066.57	1427066.57	1427066.57	1427066.57	1343449.9	En Ejecución	Validado avances
2024	2	621411.95	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA A AVENIDA ESTACAS -	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	51942	01-07-2020	31-12-2020	619964.7	619964.7	619964.7	619964.7	491664.16	En Ejecución	Validado avances
2024	2	650000	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR "SALVADOR DÍAZ MIRÓN", CCT 15DJUN09600 - 93521	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93521	01-07-2020	31-12-2020	649874.89	649874.89	649874.89	596576.58	194962.27	En Ejecución	Validado avances
2024	2	800000	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "JAIME TORRES BODET", CCT 15EPR4148R - 93533	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93533	01-07-2020	31-12-2020	799540.72	799540.72	799540.72	598971.82	239862.21	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	500000	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA "AGUSTÍN MELGAR", CCT 15EPR2149C - 96607	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	96607	01-07-2020	31-12-2020	497988.82	497988.82	497988.82	360962.84	149396.64	En Ejecución	Validado avances
2024	2	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LA MANCHA I, ZAP 2595 - 3735	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	3735	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	En Ejecución	Validado avances
2024	2	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN EL PUEBLO DE SAN LUIS TLATILCO, ZAP 1991 - 5939	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5939	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA PRADERAS DE SAN MATEO, ZAP 2129 - 7535	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7535	01-06-2021	31-08-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	En Ejecución	Validado avances
2024	2	7000000	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL BOULEVARD DE LAS MISIONES, TRAMO DE CALLE COLINA DE LOS FRAILES A LATERALES DEL BOULEVARD	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	25386	27-05-2021	25-06-2021	6998087.9	6998087.9	3499043.45	3499043.45	0	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	12900000	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA CENTENARIO, TRAMO DE CALLE BAJADA HASTA AVENIDA FERROCARRIL DE ACÁMBARO - 27072	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	27072	27-05-2021	25-07-2021	12896326.8	12896326.8	6448163.4	6448163.4	6448163.4	En Ejecución	Validado avances
2024	2	4100000	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RIO VERDE, TRAMO DE AVENIDA FERROCARRIL DE ACAMBARO A AVENIDA MINAS PALACIO - 27375	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	27375	20-05-2021	18-06-2021	4097314.28	4097314.28	3694639.03	3694639.03	3694639	En Ejecución	Validado avances
2024	2	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMA COLORADA 2A SECCIÓN, ZAP 2025 - 5920	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5920	23-08-2021	06-10-2021	230169	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1500000	CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA RINCÓN VERDE, ZAP 0599 - 19082	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	19082	01-09-2021	30-11-2021	1500000	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1883396.34	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA U HOMOLOGO	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	115931	01-08-2023	31-12-2023	1877929.25	1877929.25	1877929.25	1877929.25	1877929.3	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	1554549.36	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN PREESCOLAR U HOMOLOGO GONZALO	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	115945	01-08-2023	31-12-2023	1547806.77	1547806.77	1547806.77	1547806.77	1547806.8	En Ejecución	Validado avances
2024	2	2541214.37	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PREPARATORIA U HOMOLOGO	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	115914	01-08-2023	31-12-2023	2529734.2	2529734.2	2529734.2	2529734.2	2529734.2	En Ejecución	Validado avances
2024	2	600000	Construcción De Aula Esc Sec Otilio Montañó - 103677	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	103677	19-06-2017	29-12-2017	600000	597214.55	324278.02	324278.02	324278.02	En Ejecución	Validado avances
2024	2	101470.8	Construcción De Cuarto Dormitorio Av Mexico Treinta Y Nueve - 269398	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	269398	05-07-2017	29-12-2017	101470.8	85999.94	85999.93	85999.93	85999.93	En Ejecución	Validado avances
2024	2	101200	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Dalia Once - 268307	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	268307	05-07-2017	29-12-2017	101200	85739.19	84297.1	84297.1	84297.1	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	101470.8	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Ludwin Van Beethoven Cuarenta Y Siete - 269493	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	269493	05-07-2017	29-12-2017	101470.8	85999.94	85999.93	85999.93	85999.93	En Ejecución	Validado avances
2024	2	101200	Construcción De Cuarto Dormitorio Cerrada De Gasoducto Lote Cuatro - 268211	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	268211	05-07-2017	29-12-2017	101200	85739.19	84297.1	84297.1	84297.1	En Ejecución	Validado avances
2024	2	101470.8	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Pinos Once - 269503	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	269503	05-07-2017	29-12-2017	101470.8	85999.94	85999.94	85999.94	85999.94	En Ejecución	Validado avances
2024	2	990000	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Sec Téc Emiliano Zapata No Cuarenta Y Cinco Sierra Verde Himalaya No Dieciocho - 265593	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	265593	21-08-2017	29-12-2017	990000	982074.08	979053.89	979053.89	979053.89	En Ejecución	Validado avances
2024	2	4509500	Rehabilitación De Calle Sansón Carrasco Con Concreto Hidráulico Tramo Entre Las Calles Dorotea Y Molino Del Viento - 34097	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	34097	13-04-2018	31-12-2018	4509500	4455418.67	4440043.63	4440043.63	4440043.6	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	6781160	CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 116834	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	116834	31-07-2019	31-12-2019	3605236.97	3605236.97	3605236.97	3605236.97	1318345.3	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1514940	CONSTRUCCIÓN DE VEINTIÚN CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO EL CAPULÍN - 116896	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	116896	31-07-2019	31-12-2019	648274.33	648274.33	641639.88	641639.88	592822.48	En Ejecución	Validado avances
2024	2	2957740	CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y UN CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO POZA HONDA - 116917	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	116917	31-07-2019	31-12-2019	2592742.84	2592742.84	2592742.84	2592742.84	2527035.3	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1803500	CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO LA LUNA - 116946	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	116946	31-07-2019	31-12-2019	1367734.14	1367734.14	1367734.14	1367734.14	683867.07	En Ejecución	Validado avances
2024	2	594958.2	CONSTRUCCIÓN DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182628	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182628	18-10-2019	31-12-2019	594958.2	594958.2	594958.2	594958.2	0	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	504821.2	CONSTRUCCIÓN DE 53 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254429	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	254429	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1586304.32	CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255153	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	255153	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1586304.1	CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255180	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	255180	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	26587075.98	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOMAS DE LOS REMEDIOS - 132376	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	132376	31-07-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	4660589.62	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA ESTACAS, TRAMO DE AVENIDA MORELOS A AVENIDA UNIVERSIDAD - 51691	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	51691	01-07-2020	31-12-2020	4659525.54	4659525.54	4659525.54	4659525.54	4275244.5	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	965000	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 0419 "ANTON MAKARENKO" CCT	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52311	01-07-2020	31-12-2020	964932.39	964932.39	964932.39	289479.72	289479.72	En Ejecución	Validado avances
2024	2	965000	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 0460 "ENRIQUE FLORES MAGÓN", CCT	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52330	01-07-2020	31-12-2020	953515	953515	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	965000	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA", CCT 15DPR0736G -	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52373	01-07-2020	31-12-2020	964876.74	964876.74	964876.74	964876.74	614999.07	En Ejecución	Validado avances
2024	2	750000	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR "GANDHI", CCT 15DJN0299G - 52378	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52378	01-07-2020	31-12-2020	749899.18	749899.18	749899.18	749899.18	319644.38	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1200000	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "DR. SALVADOR ALLENDE GOSSENS", CCT	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52536	01-07-2020	31-12-2020	1197040.16	1197040.16	1197040.16	901664.53	359112.05	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	400000	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "FERNANDO MONTES DE OCA", CCT 15EPR2254N - 93564	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	NAUCALPAN DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93564	01-07-2020	31-12-2020	397916.78	397916.78	397916.78	264399.39	264399.39	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1500000	CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MEXICO 68, ZAP 2665 - 97659	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	97659	01-09-2020	31-12-2020	1498628.78	1498628.78	1498628.78	1498628.78	1350952.5	En Ejecución	Validado avances
2024	2	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA IZCALLI CHAMAPA, ZAP 2237 - 3727	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	3727	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	En Ejecución	Validado avances
2024	2	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LA MANCHA II, ZAP 1116 - 4501	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	4501	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	En Ejecución	Validado avances
2024	2	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMA COLORADA 1A SECCIÓN, ZAP 1686 - 5913	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5913	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN EL PUEBLO DE SAN MIGUEL TECAMACHALCO, ZAP 0512 - 7799	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7799	01-06-2021	31-08-2021	230169	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	5500000	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA SAN LUIS TLATILCO, DESDE CALZADA DE LOS ARCOS HASTA CALLE MORELOS - 25447	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	25447	27-05-2021	25-06-2021	5497100.24	5497100.24	2748550.12	2748550.12	2748550.1	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1000000	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚMERO 268, CCT 15EBH0461Y - 31751	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	31751	01-06-2021	15-06-2021	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	2272033.18	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA U HOMOLOGO	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	115917	01-08-2023	31-12-2023	2265933.79	2265933.79	2265933.79	2265933.79	2265933.8	En Ejecución	Validado avances
2024	2	2331824.04	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN CONALEP PLANTEL NAUCALPAN II	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	115962	01-08-2023	31-12-2023	2319116.75	2319116.75	2319116.75	2319116.75	2319116.8	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	7000000	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE B EN COLONIA SAN MATEO NOPALA ZONA NORTE AMPLIACION SAN MATEO NOPALA ZONA NORTE	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	202911	01-09-2023	31-12-2023	6994621.22	6994621.22	6994621.22	6994621.22	6994621.2	En Ejecución	Validado avances
2024	2	520000	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA U HOMOLOGO PLAN DE AYALA CCT 15DPR2282K EN COLONIA LOMAS DEL CADETE - 208913	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	208913	18-09-2023	31-12-2023	518259.98	518259.98	518259.98	518259.98	518259.98	En Ejecución	Validado avances
2024	2	620000	Construcción De Aula Esc Prim Manuel José Othón Tm Calle Molino De Vientos Sin Numero - 107529	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	107529	04-07-2017	29-12-2017	620000	618098.88	618098.88	618098.88	618098.88	En Ejecución	Validado avances
2024	2	101470.8	Construcción De Cuarto Dormitorio Cerrada Benito Juárez - 268775	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	268775	05-07-2017	29-12-2017	101470.8	85999.94	85999.94	85999.94	85999.94	En Ejecución	Validado avances
2024	2	101470.8	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Colina De Piramide Ochenta - 269462	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	269462	05-07-2017	29-12-2017	101470.8	85999.94	85999.94	85999.94	85999.94	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	101470.8	Construcción De Cuarto Dormitorio Bosques De Chapultepec Diecisiete - 269025	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	269025	05-07-2017	29-12-2017	101470.8	85999.94	85999.93	85999.93	85999.93	En Ejecución	Validado avances
2024	2	101200	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Loma Nevada Cuatro - 268416	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	268416	05-07-2017	29-12-2017	101200	85739.19	84297.1	84297.1	84297.1	En Ejecución	Validado avances
2024	2	101470.8	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Colina Dorada Noventa Y Siete - 268714	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	268714	05-07-2017	29-12-2017	101470.8	85999.94	85999.94	85999.94	85999.94	En Ejecución	Validado avances
2024	2	101200	Construcción De Cuarto Dormitorio Circuito Monterrey Lote Quince - 268630	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	268630	05-07-2017	29-12-2017	101200	85739.19	84297.1	84297.1	84297.1	En Ejecución	Validado avances
2024	2	101200	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Bugambilia Veintiséis A - 267816	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	267816	05-07-2017	29-12-2017	101200	85739.2	84297.11	84297.11	84297.11	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	3842500	Rehabilitación De Calle Real Del Cobre Con Concreto Hidráulico Tramo Entre Real Del Monte Y Real Del Oro - 34244	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	34244	13-04-2018	31-12-2018	3842500	3792395.92	3779348.11	3779348.11	3779348.1	En Ejecución	Validado avances
2024	2	4521486.94	REHABILITACIÓN DE LAS RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ARGENTINA DE LA COLONIA SAN RAFAEL CHAMAPA - 176195	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	176195	24-07-2018	31-12-2018	4521486.94	4518872.83	2974084.68	2974084.68	2974084.7	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1028000	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA LAURA MÉNDEZ DE CUENCA CALLE OYAMEL CONSTRUCCIÓN - 191312	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	191312	07-08-2018	31-12-2018	1028000	1027451.58	277018	277018	277018	En Ejecución	Validado avances
2024	2	630928.08	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SÉIS TRAMO DE CALLE ESCUELA MILITAR DE INGENIEROS A CAD CIENTO VEINTISÉS MANCHA III-	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77278	31-07-2019	31-12-2019	626351.16	626351.16	626351.16	626351.16	313175.58	En Ejecución	Validado avances
2024	2	342856.8	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS PIPILCALLI EN CALLE LAS FLORES SAN MATEO NOPALA - 116226	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	116226	30-06-2019	31-12-2019	342565.1	342565.1	342565.1	342565.1	317580.73	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	10540640	CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CUARENTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO LA CANADA - 116882	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	116882	31-07-2019	31-12-2019	1371170	1371170	1371170	1371170	751411.57	En Ejecución	Validado avances
2024	2	594958.2	NAUCALPAN CONSTRUCCIÓN DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 180668	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	180668	16-10-2019	31-12-2019	594958.2	594958.2	594958.2	594958.2	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	114393.4	CONSTRUCCIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182677	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182677	18-10-2019	31-12-2019	114393.4	114393.4	114393.4	114393.4	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	144187.79	CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254803	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	254803	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	960464	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SEC GENERAL LIBERTADORES DE AMÉRICA - 77310	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77310	31-07-2019	29-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	890690.46	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ABASOLO, TRAMO DE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA A AVENIDA MORELOS -	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	50527	01-07-2020	31-12-2020	888912.9	888912.9	888912.9	888912.9	749347.83	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1760667.19	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE AVENIDA ESTACAS A CALZADA DE LOS ARCOS - 52130	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52130	01-07-2020	31-12-2020	1758574.69	1758574.69	1758574.69	1758574.69	1541460.4	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1508948.51	REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO GRAL. ROMÁN DÍAZ ROSAS - 52297	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52297	01-07-2020	31-12-2020	1506852.25	1506852.25	1506852.25	1506852.25	1050827.9	En Ejecución	Validado avances
2024	2	965000	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "RICARDO FLORES MAGÓN", CCT	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52321	01-07-2020	31-12-2020	964864.56	964864.56	964864.56	417876.18	417876.18	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1200000	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS", CCT 150PR0740T -	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52370	01-07-2020	31-12-2020	1198860.2	1198860.2	1198860.2	1198860.2	823015.55	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	1100000	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 0096 "DR. MAXIMILIANO RUIZ	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52447	01-07-2020	31-12-2020	1098900	1098900	1098900	1098900	668471.22	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1000000	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ROSAURA ZAPATA", CCT 15DPR0737F - 52488	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52488	01-07-2020	31-12-2020	999855.69	999855.69	999855.69	629396.92	629396.92	En Ejecución	Validado avances
2024	2	750000	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR "SALVADOR NOVO", CCT 15EJN0088B - 52500	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52500	01-07-2020	31-12-2020	746845.78	746845.78	746845.78	746845.78	484762.25	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1000000	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA, ZAP 2631 - 93174	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93174	01-09-2020	31-12-2020	998655.88	998655.88	998655.88	998655.88	299596.77	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1000000	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "GENERALISIMO MORELOS", CCT 15EPR0276L - 96619	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	96619	01-09-2020	31-12-2020	999916.76	999916.76	999916.76	999916.76	474352.54	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA CUMBRES DE HIMALAYA, ZAP 1972 - 2860	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	2860	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	En Ejecución	Validado avances
2024	2	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA IZCALLI CHAMAPA, ZAP 2241 - 3731	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	3731	23-05-2021	20-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	En Ejecución	Validado avances
2024	2	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LAS COLONIAS PLAN DE AYALA 1A SECCIÓN Y PLAN DE AYALA 2A SECCIÓN, ZAP 1883 - 7509	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7509	01-06-2021	31-08-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	En Ejecución	Validado avances
2024	2	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN EL PUEBLO DE SAN ESTEBAN HUITZILACASCO, ZAP 1559 - 7798	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7798	01-06-2021	31-08-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1000000	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. GUILLERMO SERVÍN MÉNDEZ CCT	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	32368	01-07-2021	31-08-2021	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	3480000	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO, EN LA COMUNIDAD DE LA VIGA, PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA - 36314	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	36314	22-05-2021	20-07-2021	3477111.73	3477111.73	3294464.97	3294464.97	2738555.9	En Ejecución	Validado avances
2024	2	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMA COLORADA 1A SECCIÓN, ZAP 1652 - 5930	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5930	23-05-2021	31-07-2021	230169	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1608360.62	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA U HOMOLOGO	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	115886	01-08-2023	31-12-2023	1599178.12	1599178.12	1599178.12	1599178.12	1599178.1	En Ejecución	Validado avances
2024	2	8262259.58	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL MARIO COLÍN NÚMERO. 1342 PARA BIBLIOTECA PÚBLICA VIRTUAL EN FRACCIONAMIENTO	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	115865	01-08-2023	31-12-2023	8256215.47	8256215.47	8256215.47	8256215.47	8256215.5	En Ejecución	Validado avances
2024	2	2321906.84	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA U HOMOLOGO NO	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	115905	01-08-2023	31-12-2023	2312228.01	2312228.01	2312228.01	2312228.01	2312228	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	25531851.6	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOTE XXXIV, LOTE XLIV Y SAN JOSÉ DEL REAL EN FRACCIONAMIENTO LOMAS VERDES 6A SECCIÓN -	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Naucalpan de Juárez	115975	01-08-2023	31-12-2023	23366556.39	23366556.39	23366556.39	23366556.39	23366556	En Ejecución	Validado avances
2024	2	475300	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. EMILIANO ZAPATA CCT 15EPR1711D EN COLONIA EMILIANO ZAPATA - 208675	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	208675	18-09-2023	31-12-2023	474720	474720	474720	474720	474720	En Ejecución	Validado avances
2024	2	410000	Mejoramiento De Modulo Sanitario En La Esc Prim Rosario Castellanos - 117493	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	117493	17-07-2017	29-12-2017	410000	409148.72	318140.05	318140.05	318140.05	En Ejecución	Validado avances
2024	2	410000	Mejoramiento De Modulo Sanitario En La Esc Prim Eva Samano Bishop - 117639	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	117639	17-07-2017	29-12-2017	410000	407581.01	356186.83	356186.83	356186.83	En Ejecución	Validado avances
2024	2	101470.8	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Irak Diecinueve - 269383	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	269383	05-07-2017	29-12-2017	101470.8	85999.94	85999.94	85999.94	85999.94	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	101470.8	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Argentina Veintitrés - 269446	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	269446	05-07-2017	29-12-2017	101470.8	85999.94	85999.94	85999.94	85999.94	En Ejecución	Validado avances
2024	2	101470.8	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Dinamarca Veintiuno - 269424	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	269424	05-07-2017	29-12-2017	101470.8	85999.94	85999.93	85999.93	85999.93	En Ejecución	Validado avances
2024	2	101470.8	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Irak Noventa - 269344	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	269344	05-07-2017	29-12-2017	101470.8	85999.94	85999.93	85999.93	85999.93	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1770050.01	Construcción De Línea De Agua Potable Con Tubería De Pvc De Cuatro Pulgadas De Diámetro En La Calle De Las Presas Entre Río Colorado Y Río N - 267396	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	267396	18-09-2017	29-12-2017	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	847500	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Prim Dr Gustavo Baz Prada Calle Veinte De Noviembre Sin No Cuitláhuac Tv - 265796	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	265796	09-10-2017	29-12-2017	847500	841385.33	841385.33	841385.33	841385.33	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	806426.15	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Primaria Ford Numero Ciento Diez Y Seis Calzada Guadalupe Sin Numero - 32687	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	32687	11-04-2018	31-12-2018	806426.15	799154.88	445849.48	445849.48	445849.48	En Ejecución	Validado avances
2024	2	690000	Construcción De Aula Esc Primaria Manuel José Othón Calle Molino De Vientos Sin Numero - 32890	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	32890	11-04-2018	31-12-2018	690000	689551.38	132386.64	132386.64	132386.64	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1972000	Construcción Red De Agua Potable Del Tanque Las Huertas Ii A La Red De Distribución De La Colonia Las Huertas Ii - 24487	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	24487	28-03-2018	31-12-2018	1972000	1739032.72	1422674.58	1422674.58	1422674.6	En Ejecución	Validado avances
2024	2	678255.24	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE NIÑOS CITLALITZIN ESTRELLITAS CONSTRUCCIÓN - 192011	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	192011	07-08-2018	31-12-2018	678255.24	678214.93	219623.98	219623.98	219623.98	En Ejecución	Validado avances
2024	2	891048	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA FELIPE NERI VILLARELO ONCE VA CERRADA SIN NUMERO	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	193273	08-08-2018	31-12-2018	891048	872316.45	697243.95	697243.95	697243.95	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	7100506.55	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EL TEJOCOTE - 115875	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	115875	01-07-2019	31-12-2019	6883521.43	6883521.43	4072142.49	4072142.49	4072142.5	En Ejecución	Validado avances
2024	2	6709020	CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO MÁRTIRES - 116873	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	116873	31-07-2019	31-12-2019	4253539.74	4253539.74	4253539.74	4253539.74	850707.95	En Ejecución	Validado avances
2024	2	3607000	CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO SAN LORENZO - 116935	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	116935	31-07-2019	31-12-2019	2234185.83	2234185.83	2234185.83	2234185.83	1117092.9	En Ejecución	Validado avances
2024	2	4991987.29	REHABILITACIÓN DEL TANQUE AGUA POTABLE LA NOPALERA - 77315	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77315	31-07-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	298089.55	CONSTRUCCIÓN DE 26 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182932	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182932	18-10-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	1150000	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR "GUADALUPE BORJA DE DIAZ ORDAZ", CCT 15DJN11061 - 93561	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93561	01-07-2020	31-12-2020	1149736.12	1149736.12	1149736.12	486657.66	486657.66	En Ejecución	Validado avances
2024	2	602063.91	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS CCT 15EJN3839F - 176396	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUAREZ	176396	01-11-2020	31-12-2020	601988.53	601988.53	601988.53	282353.96	282353.96	En Ejecución	Validado avances
2024	2	230169	CONSTRUCCION DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LA MANCHA I, ZAP 2415 - 3733	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	3733	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	En Ejecución	Validado avances
2024	2	230169	CONSTRUCCION DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA SAN RAFAEL CHAMAPA (TABIQUERA I), ZAP 032A - 7801	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7801	01-06-2021	31-08-2021	230169	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	230169	CONSTRUCCION DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA IZCALLI CHAMAPA, ZAP 2186 - 6014	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	6014	20-05-2021	30-07-2021	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	500000	MANTENIMIENTO DE O DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 15EPR0290E - 27396	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	27396	01-06-2021	15-06-2021	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	800000	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT 15EPR1075V - 27443	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	27443	01-10-2021	30-11-2021	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	800000	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL CBT NO. 1 MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, CCT 15ECT0047C - 27454	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	27454	01-06-2021	15-06-2021	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	8800000	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ATLALTUNCO EN PUEBLO SAN MIGUEL TECAMACHALCO - 115655	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	115655	01-08-2023	31-12-2023	8499593.9	8499593.9	8499593.9	8499593.9	8499593.9	En Ejecución	Validado avances
2024	2	2443501.18	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERROS DE OAXACA, COLONIA COLINAS DE SAN MATEO	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	115673	01-08-2023	31-12-2023	2365108.89	2365108.89	2365108.89	2365108.89	2365108.9	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	6291393.72	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE INDUSTRIA EN PUEBLO SAN MATEO NOPALA. - 115708	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	115708	01-08-2023	31-12-2023	6096027.06	6096027.06	6096027.06	6096027.06	6096027.1	En Ejecución	Validado avances
2024	2	8500000	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA DE LAS GRANJAS EN FRACCIONAMIENTO REAL SAN MATEO. - 115719	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	115719	01-08-2023	31-12-2023	7952720.95	7952720.95	7952720.95	7952720.95	7952721	En Ejecución	Validado avances
2024	2	495300	Mejoramiento De Aulas En El Jardín De Niños Estefani Castañeda Calle Carlos Riva Palacio No Cincuenta Y Cuatro - 108743	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	108743	05-07-2017	29-12-2017	495300	494178.41	494178.41	494178.41	494178.41	En Ejecución	Validado avances
2024	2	3117681.2	Construcción De Drenaje Sanitario En La Avenida Infiernillo De Morelos A Rio Lerma - 264200	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	264200	28-08-2017	29-12-2017	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1981512	Construcción De Línea De Agua Potable Con Tubería De Pvc De Cuatro Pulgadas De Diámetro En La Calle Santa Úrsula - 232198	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	232198	21-08-2017	29-12-2017	1981512	1708031.2	1315274.84	1315274.8	1315274.8	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	1078671	Techado En Área De Impartición De Educación Física En Preescolar Ahawicalli - 32877	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	32877	11-04-2018	31-12-2018	1078641	1076978.48	889320.28	889320.28	889320.28	En Ejecución	Validado avances
2024	2	9363444.6	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA OLÍMPICA - 178176	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	178176	25-07-2018	31-12-2018	9363444.6	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	2320000	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE DEL TANQUE ZOMEYUCAN A LA CALLE MAZAPIL COLONIA SAN JOSÉ DE LOS LEONES PRIMERA SECCIÓN -	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	299426	24-07-2018	31-12-2018	2320000	2312535.1	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1328700	REHABILITACIÓN DE CALLE CEREZOS CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE CALLE PIÑANONA Y SEGUNDO DE LAS FLORES - 419678	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	419678	30-08-2018	31-12-2018	1328700	1324871.6	1237076.98	1237076.98	1237077	En Ejecución	Validado avances
2024	2	3000000	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PIÑANONA TRAMO DE SEGUNDO DE LAS FLORES A CALLE FRUTILLA - 116501	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	116501	31-07-2019	31-12-2019	3000000	2995386.65	1497693.33	1497693.33	1497693.3	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	3390580	CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SIETE CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 116858	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	116858	31-07-2019	31-12-2019	3390269.7	3390269.7	3190656.17	3190656.17	3008714.7	En Ejecución	Validado avances
2024	2	297479.1	CONSTRUCCIÓN DE 26 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182577	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182577	18-10-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	114393.4	CONSTRUCCIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182726	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182726	18-10-2019	31-12-2019	114393.4	114393.4	114393.4	114393.4	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	594958.2	CONSTRUCCIÓN DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182852	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182852	18-10-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	596179.1	CONSTRUCCIÓN DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182912	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182912	18-10-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	618689.42	CONSTRUCCIÓN DE 54 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182961	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182961	18-10-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	71985.94	CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254546	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	254546	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	2234910.7	CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254849	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	254849	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1876337.89	CONSTRUCCION DE 146 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254928	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PUBLICAS	254928	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	2737146.13	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOMAS DE LOS REMEDIOS - 255203	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	255203	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	72070.52	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255229	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PUBLICAS	255229	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1367106.29	REHABILITACION CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ABASOLO, TRAMO DE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA A AVENIDA MORELOS -	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	49271	01-07-2020	31-12-2020	1366421.58	1366421.58	1366421.58	1366421.58	1303266.7	En Ejecución	Validado avances
2024	2	2928463.54	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA ESTACAS Y CERRADA 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO DE AVENIDA MORELOS A AVENIDA -	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	50490	01-07-2020	31-12-2020	2926254.36	2926254.36	2926254.36	2926254.36	2852883.9	En Ejecución	Validado avances
2024	2	784653.23	REHABILITACION CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO DE AVENIDA MORELOS A AVENIDA ESTACAS -	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	51045	01-07-2020	31-12-2020	782848.88	782848.88	782848.88	782848.88	614164.52	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1100000	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COBAEM PLANTEL 37 NAUCALPAN, CCT 15ECB0048M - 52380	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52380	01-07-2020	31-12-2020	1098406.55	1098406.55	1098406.55	686375.9	329521.97	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	1300000	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 17 "BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS", CCT	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52533	01-07-2020	31-12-2020	1299191.62	1299191.62	1299191.62	785181.59	389757.48	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1961633.06	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA BENITO JUÁREZ, TRAMO DE CALLE RAMOS MILLÁN A AVENIDA MORELOS - 56655	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	56655	01-07-2020	31-12-2020	1960497.97	1960497.97	1960497.97	1960497.97	1694021.8	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1000000	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA, ZAP 2646 - 93172	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93172	01-09-2020	31-12-2020	998655.88	998655.88	998655.88	998655.88	299596.77	En Ejecución	Validado avances
2024	2	900000	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OFICIAL 0173 "LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS", CCT 15ETV0235K - 93510	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93510	01-07-2020	31-12-2020	897027	897027	897027	897027	269108.1	En Ejecución	Validado avances
2024	2	230169	CONSTRUCCION DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LA MANCHA III, ZAP 185A - 4516	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	4516	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN EL PUEBLO DE SAN LUIS TLATILCO, ZAP 1949 - 5934	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5934	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	En Ejecución	Validado avances
2024	2	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA MINAS PALACIO, ZAP 1811 - 7803	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7803	20-05-2021	30-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1000000	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LA PRESA (TEJOCOTE), ZAP 064A - 8674	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	8674	01-05-2021	31-07-2021	999906.27	999906.27	716988.83	716988.83	499953.13	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1000000	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LA PRESA (TEJOCOTE), ZAP 0669 - 8799	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	8799	20-05-2021	31-07-2021	999906.27	999906.27	716988.83	716988.83	499953.13	En Ejecución	Validado avances
2024	2	500000	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOMA COLORADA 1A SECCIÓN, ZAP 1915 - 8914	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	8914	30-06-2021	30-07-2021	497859.51	497859.51	248929.75	248929.75	0	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	6446525	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN MORELOS, COLONIA REUBICACIÓN EL TORITO - 24843	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	24843	01-05-2021	25-06-2021	6441883.81	6441883.81	5797303.18	5797303.18	4010205.8	En Ejecución	Validado avances
2024	2	5900000	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERROS DE MICHOACÁN, EN LA COLONIA COLINAS DE SAN MATEO - 25649	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	25649	27-05-2021	10-07-2021	5896840.8	5896840.8	5735944.83	5735944.83	5735944.8	En Ejecución	Validado avances
2024	2	3000000	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA DEL PARQUE - 27356	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	27356	04-05-2021	17-06-2021	2996520	2996520	2846694.01	2846694.01	2846694	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1000000	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA XINANTECATL, CCT 15EPR4011E - 31950	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	31950	19-07-2021	31-08-2021	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	2500000	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA - 19085	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	19085	01-09-2021	30-11-2021	2500000	2496059.2	1248029.6	1248029.6	0	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	400000	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO, CCT 15DPR1431V - 31748	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	31748	01-10-2021	30-11-2021	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	2152425.96	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA U HOMOLOGO	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	115901	01-08-2023	31-12-2023	2149875.76	2149875.76	2149875.76	2149875.76	2149875.8	En Ejecución	Validado avances
2024	2	2272033.68	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA U HOMOLOGO	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	115934	01-08-2023	31-12-2023	2266092.07	2266092.07	2266092.07	2266092.07	2266092.1	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1721962.37	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA U HOMOLOGO	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	115943	01-08-2023	31-12-2023	1716683.26	1716683.26	1716683.26	1716683.26	1716683.3	En Ejecución	Validado avances
2024	2	2331824.04	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA U HOMOLOGO	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	115956	01-08-2023	31-12-2023	2320486.03	2320486.03	2320486.03	2320486.03	2320486	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	2619000	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE EL PARQUE CUPATITZIO EN COLONIA EL PARQUE. - 194970	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	194970	01-08-2023	31-12-2023	2614599.66	2614599.66	2614599.66	2614599.66	2614599.7	En Ejecución	Validado avances
2024	2	101200	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Fresno Lote Nueve - 267951	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	267951	05-07-2017	29-12-2017	101200	85739.19	84297.11	84297.11	84297.11	En Ejecución	Validado avances
2024	2	101200	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Pirules Lote Tres - 268173	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	268173	05-07-2017	29-12-2017	101200	85739.19	84297.1	84297.1	84297.1	En Ejecución	Validado avances
2024	2	904000	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Prim Alfredo V Bonfil Calle Nezahualcoyotl No Uno - 265977	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	265977	02-10-2017	29-12-2017	904000	901482.23	901482.23	901482.23	901482.23	En Ejecución	Validado avances
2024	2	350000	Mejoramiento De Nucleo Sanitario En Esc Prim Gral Francisco Villa Tv O Esc Prim Gustavo Baz Prada Tm - 34068	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	34068	13-04-2018	31-12-2018	350000	349969.81	27920.92	27920.92	27920.92	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	890000	Construcción De Modulo Sanitario En Escuela Prim Aquiles Serdan O Esc Prim Gregorio Torres Quintero Calle Isidro Fabela Sin Numero - 33147	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	33147	12-04-2018	31-12-2018	890000	889554.1	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	930700	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Primaria Año Internacional Del Niño Calle Granada Sin Numero - 29501	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	29501	05-04-2018	31-12-2018	930700	928342	732730.09	732730.09	732730.09	En Ejecución	Validado avances
2024	2	985000	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Secundaria Francisco Gonzalez Bocanegra Calle Sauce Sin Numero - 29781	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	29781	05-04-2018	31-12-2018	985000	984340.73	580154.12	580154.12	580154.12	En Ejecución	Validado avances
2024	2	8071935	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AHUIZOTLA - 176612	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	176612	24-07-2018	31-12-2018	8071935	7953583.14	5101271.42	5101271.42	5101271.4	En Ejecución	Validado avances
2024	2	733339.75	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA CALLE RIVA PALACIO CONSTRUCCIÓN - 191452	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	191452	07-08-2018	31-12-2018	733339.75	733339.75	514821.91	514821.91	514821.91	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	3500000	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SANCHO PANZA TRAMO ANDADOR BABIECA A PUERTO LAPICE - 77242	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77242	28-06-2019	31-12-2019	3499197.45	3499197.45	3458779.09	3458779.09	3268094.3	En Ejecución	Validado avances
2024	2	546901.62	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CUARENTA Y CUATRO TRAMO MAGDALENA A CALLE DIECISÉIS EN LA COLONIA MANCHA III-	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77268	28-06-2019	31-12-2019	545900.96	545900.96	545900.96	545900.96	272950.48	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1842581.89	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO NACIONAL TRAMO DE CALLE CARRIZAL A CALLE SAN ANTONIO - 77285	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77285	31-07-2019	31-12-2019	1842581.89	1842142.79	921071.4	921071.4	921071.4	En Ejecución	Validado avances
2024	2	12641028.14	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE BUENAVISTA - 77319	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77319	31-07-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	2886673.68	CONSTRUCCION DE 146 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254788	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	254788	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	3173161.83	CONSTRUCCIÓN DE 53 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255011	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	255011	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1153128.28	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255257	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PUBLICAS	255257	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	880333.6	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ESTACAS, TRAMO DE AVENIDA UNIVERSIDAD A CALLE URBINA - 51885	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	51885	01-07-2020	31-12-2020	879137.3	879137.3	879137.3	879137.3	806854.96	En Ejecución	Validado avances
2024	2	2819597	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA ESTACAS, TRAMO DE AVENIDA UNIVERSIDAD A AVENIDA MORELOS - 52301	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52301	01-07-2020	31-12-2020	2817649.54	2817649.54	2817649.54	2817649.54	2735188.5	En Ejecución	Validado avances
2024	2	2629870.55	REHABILITACION CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE CALLE MORELOS A CALZADA DE LOS ARCOS - 52304	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52304	01-07-2020	31-12-2020	2618062.28	2618062.28	2618062.28	2618062.28	785418.68	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	500000	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PREESCOLAR "PROFR. JACOBO I. LANIADO", CCT 15EJN2351Z - 93535	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93535	01-07-2020	31-12-2020	499588.49	499588.49	499588.49	461253.23	149876.55	En Ejecución	Validado avances
2024	2	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTÍN, ZAP 1525 - 5997	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5997	20-05-2021	30-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	230169	CONSTRUCCION DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LAS COLONIAS OLIMPIADA 68 (SAN RAFAEL CHAMAPA III) Y OLÍMPICA (SAN RAFAEL CHAMAPA V), ZAP 2260 - 7482	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7482	01-06-2021	31-08-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	En Ejecución	Validado avances
2024	2	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO (NAUCALPAN CENTRO), ZAP 146A - 7797	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7797	01-06-2021	31-08-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1000000	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MINAS EL COYOTE, ZAP 1830 - 19050	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	19050	20-05-2021	31-08-2021	999906.27	999906.27	499953.13	499953.13	0	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	8000000	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA LA LOMITA, PUEBLO DE SANTIAGO TEPATLAXCO - 23155	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	23155	04-05-2021	30-06-2021	7997600	7997600	7510965.52	7510965.52	7510965.5	En Ejecución	Validado avances
2024	2	4500000	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA EL MOLINITO EN COLONIA EL MOLINITO - 115291	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Naucalpan de Juárez	115291	01-08-2023	31-12-2023	4486361.04	4486361.04	4486361.04	4486361.04	4486361	En Ejecución	Validado avances
2024	2	7027998.02	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CIRCUITO INGENIEROS EN CIUDAD SATÉLITE, NAUCALPAN DE JUÁREZ	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	115742	01-08-2023	31-12-2023	6810015.35	6810015.35	6810015.35	6810015.35	6810015.4	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1332735.14	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PREESCOLAR U HOMOLOGO DR. JAIME TORRES	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	115924	01-08-2023	31-12-2023	1326028.56	1326028.56	1326028.56	1326028.56	1326028.6	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1614339.72	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA U HOMOLOGO	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	115951	01-08-2023	31-12-2023	1613903.4	1613903.4	1613903.4	1613903.4	1613903.4	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	2784294.29	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CIRCUNVALACION EN COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTÍN. - 208575	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	208575	01-09-2023	31-12-2023	2776683.51	2776683.51	2776683.51	2776683.51	2776683.5	En Ejecución	Validado avances
2024	2	475300	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA U HOMOLOGO NIÑOS HÉROES CCT 15EPR1074W EN COLONIA UNIDAD SAN ESTEBAN - 208605	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	208605	18-09-2023	31-12-2023	474720	474720	474720	474720	474720	En Ejecución	Validado avances
2024	2	101470.8	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Cancun Cuarenta Y Siete - 268890	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	268890	05-07-2017	29-12-2017	101470.8	85999.95	85999.95	85999.95	85999.95	En Ejecución	Validado avances
2024	2	101470.8	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle San Francisco Once - 268800	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	268800	05-07-2017	29-12-2017	101470.8	85999.94	85999.94	85999.94	85999.94	En Ejecución	Validado avances
2024	2	101470.8	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Colina De Piramide Treinta Y Cuatro - 269490	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	269490	05-07-2017	29-12-2017	101470.8	85999.94	85999.94	85999.93	85999.93	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	101200	Construcción De Cuarto Dormitorio Av Naucalpan Numero Cincuenta Y Tres - 268253	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	268253	05-07-2017	29-12-2017	101200	85739.19	84297.1	84297.1	84297.1	En Ejecución	Validado avances
2024	2	660000	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Telesecundaria Adolfo López Mateos Calle Salvador Novo Sin Numero - 264782	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	264782	10-07-2017	29-12-2017	660000	657299.26	657299.26	657299.26	657299.26	En Ejecución	Validado avances
2024	2	675000	Techado En Área De Impartición De Educación Física En Preescolar Gral Lazaro Cardenas Av Minas San Martin Sin Numero - 32780	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	32780	11-04-2018	31-12-2018	675000	674615.79	179665.7	179665.7	179665.7	En Ejecución	Validado avances
2024	2	912500	Construcción De Comedor En La Esc Prim Juana De Asbaje Av Del Rio Sin Numero - 26853	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	26853	02-04-2018	31-12-2018	912500	912064	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	301114.16	MEJORAMIENTO DE NÚCLEO SANITARIO EN ESC PRIM ALBORADA CAMPESINA AV PRINCIPAL NUMERO VEINTITRÉS - 177866	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	177866	25-07-2018	31-12-2018	301114.16	298076.86	196616.82	196616.82	196616.82	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	120000	CONSTRUCCIÓN BARRA EN JARDÍN DE NIÑOS CITLALITZIN ESTRELLITAS COL EMILIANO ZAPATA - 191118	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	191118	07-08-2018	31-12-2018	120000	119725.43	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	844433.96	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA AQUILES SERDÁN CALLE ISIDRO FABELA CONSTRUCCIÓN - 191947	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	191947	07-08-2018	31-12-2018	844433.96	826376.69	743582.76	743582.76	743582.76	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1782282.88	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CATORCE TRAMO DE CALLE DIECISEIS A CALLE FRANCISCO MADERO	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77254	28-06-2019	31-12-2019	1771325.22	1771325.22	1768505	1768505	1451653.8	En Ejecución	Validado avances
2024	2	782684.64	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DON QUIJOTE TRAMO DE MIGUEL DE CERVANTES A BABIECA - 77296	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77296	31-07-2019	31-12-2019	760708.95	760708.95	694253.66	694253.66	694253.66	En Ejecución	Validado avances
2024	2	125832.74	CONSTRUCCIÓN DE 11 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182820	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182820	18-10-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	359930.04	CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254827	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	254827	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	360103.55	CONSTRUCCION DE 41 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255117	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	255117	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	3230000	REHABILITACION CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE AVENIDA ESTACAS A CALLE MORELOS - 49550	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	49550	01-07-2020	31-12-2020	3227977.22	3227977.22	3227977.22	3227977.22	3112659.2	En Ejecución	Validado avances
2024	2	472803.87	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO DE AVENIDA MORELOS A AVENIDA ESTACAS -	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	51044	01-07-2020	31-12-2020	471290.53	471290.53	471290.53	471290.53	366308.79	En Ejecución	Validado avances
2024	2	3868091.92	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA MORELOS, PUEBLO DE SAN BARTOLO (NAUCALPAN CENTRO) - 51856	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	51856	01-07-2020	31-12-2020	3867237.41	3867237.41	3867237.41	3867237.41	3516652.3	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	4526845.53	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA MORELOS, TRAMO DE GLORIETA MORELOS A AVENIDA ESTACAS - 52292	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52292	01-07-2020	31-12-2020	4525917.72	4525917.72	4525917.72	4525917.72	1711479.9	En Ejecución	Validado avances
2024	2	2816703.89	CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA MORELOS UBICADA EN AVENIDA MORELOS - 52295	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52295	01-07-2020	31-12-2020	2812562	2812562	2812562	2812562	1975468.5	En Ejecución	Validado avances
2024	2	999928.54	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR "GENERAL DE DIVISIÓN PASCUAL CORNEJO BRUNN", CCT 15DUN004N	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	53825	01-07-2020	31-12-2020	996760.84	996760.84	996760.84	996760.84	680717.8	En Ejecución	Validado avances
2024	2	350000	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL CBT NO. 2 ING. GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA, NAUCALPAN", CCT 15ECT0067Q - 93530	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93530	01-07-2020	31-12-2020	339529.1	339529.1	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	500000	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "MAESTRO JUSTO SIERRA", CCT 15EPR1754B - 93560	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93560	01-07-2020	31-12-2020	499273.54	499273.54	499273.54	499273.54	348238.74	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	300000	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO", CCT 15EPR0275M - 96610	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	96610	01-07-2020	31-12-2020	298264.86	298264.86	298264.86	89479.46	89479.46	En Ejecución	Validado avances
2024	2	500000	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "ANÁHUAC", CCT 15EPR0880S - 96614	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	96614	01-09-2020	31-12-2020	499752.5	499752.5	499752.5	453445.75	149925.75	En Ejecución	Validado avances
2024	2	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMA LINDA, ZAP 1987-5943	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5943	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	En Ejecución	Validado avances
2024	2	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTIN, ZAP 192A - 5993	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5993	20-05-2021	30-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	En Ejecución	Validado avances
2024	2	230169	CONSTRUCCION DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LAS COLONIAS OLIMPIADA 68 (SAN RAFAEL CHAMAPA III) Y OLIMPICA (SAN RAFAEL CHAMAPA V), ZAP 2256 - 7488	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7488	01-06-2021	31-08-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA IZCALLI CHAMAPA, ZAP 2171 - 7802	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7802	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	En Ejecución	Validado avances
2024	2	13400000	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL BOULEVARD DE LAS MISIONES, TRAMO DE AVENIDA LOMAS VERDES A CALLE COLINA DE LOS FRAILES - 25257	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUAREZ	25257	27-05-2021	15-06-2021	13398791.28	13398791.28	6699395.64	6699395.54	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	6350000	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA SAN LUIS TLATILCO, DESDE CALLE MORELOS HASTA CALLE ELECTRÓN - 25612	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	25612	27-05-2021	25-06-2021	6346687.42	6346687.42	3173343.71	3173343.71	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	800000	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO IGNACIO RAMÍREZ, CCT 15EPR0925Y - 27446	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUAREZ	27446	01-10-2021	30-11-2021	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	2	1400000	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚMERO 24, CCT 15FBH0083N -	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	31944	01-10-2021	30-11-2021	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL-JUNIO)

DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	4500000	REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA LOS ARCOS EN PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN CENTRO - 115534	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Naucalpan de Juárez	115534	01-08-2023	31-12-2023	4470659.49	4470659.49	4470659.49	4470659.49	4470659.5	En Ejecución	Validado avances
2024	2	6400000	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA CRUZ VALLE VERDE EN PUEBLO SANTA CRUZ DEL MONTE - 115548	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	115548	01-08-2023	31-12-2023	6188752.18	6188752.18	6188752.18	6188752.18	6188752.2	En Ejecución	Validado avances
2024	2	2511195.12	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA U HOMOLOGO LIC.	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	115947	01-08-2023	31-12-2023	2503734.04	2503734.04	2503734.04	2503734.04	2503734	En Ejecución	Validado avances
2024	2	7704981.31	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAUCE EN COLONIA CUARTOS III. - 197082	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	197082	01-09-2023	31-12-2023	7695907.45	7695907.45	7695907.45	7695907.45	7695907.5	En Ejecución	Validado avances
2024	2	591054	212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 434849	Naucalpan de Juárez		Otros Proyectos	Municipio de Naucalpan de Juárez	434849	21-12-2023	31-12-2023	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada