



SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX200301747461	472803.87	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO DE AVENIDA MORELOS A AVENIDA ESTACAS - 51044	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	51044	01-07-2020	31-12-2020	471290.53	471290.53	471290.53	471290.53	366308.79	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX200301747939	2819597	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA ESTACAS, TRAMO DE AVENIDA UNIVERSIDAD A AVENIDA MORELOS - 52301	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52301	01-07-2020	31-12-2020	2817649.54	2817649.54	2817649.54	2817649.54	2735188.45	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX200301747971	1200000	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS", CCT 15DPR0740T - 52370	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52370	01-07-2020	31-12-2020	1198860.2	1198860.2	1198860.2	1198860.2	823015.55	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX200301748060	1200000	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "DR. SALVADOR ALLENDE GOSSENS", CCT 15DTV0211B -	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52536	01-07-2020	31-12-2020	1197040.16	1197040.16	1197040.16	901664.53	359112.05	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX200301760410	1000000	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA, ZAP 2646 - 93172	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93172	01-09-2020	31-12-2020	998655.88	998655.88	998655.88	998655.88	299596.77	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX200301761733	500000	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA "AGUSTÍN MELGAR", CCT 15EPR2149C - 96607	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	96607	01-07-2020	31-12-2020	497988.82	497988.82	497988.82	360962.84	149396.64	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX200401830436	602063.91	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS CCT 15EJN3839F - 176396	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	176396	01-11-2020	31-12-2020	601988.53	601988.53	601988.53	282353.96	282353.96	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX210201907663	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LA MANCHA III, ZAP 185A - 4516	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	4516	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX210201908609	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LAS COLONIAS PLAN DE AYALA 1A SECCIÓN Y PLAN DE AYALA 2A SECCIÓN, ZAP 1900 - 7500	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7500	01-06-2021	31-08-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX210201908610	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LAS COLONIAS PLAN DE AYALA 1A SECCIÓN Y PLAN DE AYALA 2A SECCIÓN, ZAP 1883 - 7509	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7509	01-06-2021	31-08-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX210201908741	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO (NAUCALPAN CENTRO), ZAP 146A - 7797	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7797	01-06-2021	31-08-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX210201908743	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN EL PUEBLO DE SAN ESTEBAN HUITZILACASCO, ZAP 1559 - 7798	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7798	01-06-2021	31-08-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX210201908751	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA MINAS PALACIO, ZAP 1811 - 7803	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7803	20-05-2021	30-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX210201909058	1000000	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LA PRESA (TEJOCOTE), ZAP 0669 - 8799	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	8799	20-05-2021	31-07-2021	999906.27	999906.27	716988.83	716988.83	499953.13	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX210201912056	1000000	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MINAS PALACIO, ZAP 1826 - 19054	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	19054	20-05-2021	31-08-2021	999906.27	999906.27	499953.13	499953.13	499953.13	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX210201914924	6350000	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA SAN LUIS TLATILCO, DESDE CALLE MORELOS HASTA CALLE ELECTRÓN - 25612	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	25612	27-05-2021	25-06-2021	6346687.42	6346687.42	3173343.71	3173343.71	0	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALLE DE PROYECTO											AVANCE FINANCIERO							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX210301960432	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMA COLORADA 2A SECCIÓN, ZAP 2025 - 5920	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5920	23-08-2021	06-10-2021	230169	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX210301960436	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA IZCALLI CHAMAPA, ZAP 2186 - 6014	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	6014	20-05-2021	30-07-2021	230169	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX210301960698	1500000	CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA RINCÓN VERDE, ZAP 0599 - 19082	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	19082	01-09-2021	30-11-2021	1500000	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX210301961018	800000	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL CBT NO. 1 MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, CCT 15ECT0047C - 27454	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	27454	01-06-2021	15-06-2021	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX210301961215	400000	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO, CCT 15DPR1431V - 31748	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	31748	01-10-2021	30-11-2021	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX210301961216	1000000	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚMERO 268, CCT 15EBH0461Y - 31751	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	31751	01-06-2021	15-06-2021	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX230302243029	2272033.68	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA U HOMOLOGO ADAMO PAGLIAI	México	Naucalpan de Juárez	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	115934	01-08-2023	31-12-2023	2272033.68	2266092.08	2266092.08	2266092.08	2266092.08	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX230302243031	2511195.12	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA U HOMOLOGO LIC. BENITO JUÁREZ CCT	México	Naucalpan de Juárez	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	115947	01-08-2023	31-12-2023	2511195.12	2503734.04	2503734.04	2503734.04	2503734.04	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX230302243035	25531851.6	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOTE XXXIV, LOTE XLIV Y SAN JOSÉ DEL REAL EN FRACCIONAMIENTO LOMAS VERDES 6A	México	Naucalpan de Juárez	Agua y saneamiento	Municipio de Naucalpan de Juárez	115975	01-08-2023	31-12-2023	25531851.6	23366556.39	23366556.39	23366556.39	23366556.4	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX230302257458	520000	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA U HOMOLOGO PLAN DE AYALA CCT 15DPR2282K EN COLONIA LOMAS DEL CADETE - 208913	México	Naucalpan de Juárez	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	208913	18-09-2023	31-12-2023	520000	518259.98	518259.98	518259.98	518259.98	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX17170401001307	101200	Construcción De Cuarto Dormitorio Cerrada De Gasoducto Lote Cuatro - 268211	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	268211	05-07-2017	29-12-2017	101200	85739.19	84297.1	84297.1	84297.1	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX17170401001309	101470.8	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Dinamarca Veintiuno - 269424	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	269424	05-07-2017	29-12-2017	101470.8	85999.94	85999.93	85999.93	85999.93	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX0018 02011014 07	4509500	Rehabilitación De Calle Sansón Carrasco Con Concreto Hidráulico Tramo Entre Las Calles Dorotea Y Molino Del Viento - 34097	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	34097	13-04-2018	31-12-2018	4509500	4455418.67	4440043.63	4440043.63	4440043.63	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX0018 02011014 14	825231.12	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Primaria Dieciocho De Marzo Avenida Río Hondo Sin Numero - 32744	México	Naucalpan de Juárez	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	32744	11-04-2018	31-12-2018	825231.12	822858.15	761563.65	761563.65	761563.65	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX0018 02011014 24	912500	Construcción De Comedor En La Esc Prim Juana De Asbaje Av Del Río Sin Numero - 26853	México	Naucalpan de Juárez	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	26853	02-04-2018	31-12-2018	912500	912064	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX1803 01308019	8071935	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AHUIZOTLA - 176612	México	Naucalpan de Juárez	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	176612	24-07-2018	31-12-2018	8071935	7953583.14	5101271.42	5101271.42	5101271.42	En Ejecución	Validado avances



**SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)**

**REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO**

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**

**PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)**

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX180301308271	5041854.16	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA OLÍMPICA CONSTRUCCIÓN - 178073	México	Naucalpan de Juárez	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	178073	25-07-2018	31-12-2018	5041854.16	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX180301343926	2200000	CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JEREZ COLONIA SAN JOSÉ DE LOS LEONES SEGUNDA SECCIÓN - 299130	México	Naucalpan de Juárez	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	299130	24-07-2018	31-12-2018	2200000	1909834.87	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX190201557036	1028234.16	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE GOMEZ BRAVO CALLE RÍO TAMÉSIS Y DE LAS PRE - 116548	México	Naucalpan de Juárez	Educación	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	116548	31-07-2019	31-12-2019	1021538.87	1021538.87	1006757.46	1006757.46	957614.27	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX190201557231	3607000	CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO SAN LORENZO - 116935	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	116935	31-07-2019	31-12-2019	2234185.83	2234185.83	2234185.83	2234185.83	1117092.91	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX190401581642	3784177.79	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DEL TANQUE BUENAVISTA - 77325	México	Naucalpan de Juárez	Agua y saneamiento	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77325	31-07-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX190401617793	297479.1	CONSTRUCCIÓN DE 26 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182449	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182449	18-10-2019	31-12-2019	297479.1	297479.1	297479.1	297479.1	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX190401617845	114393.4	CONSTRUCCIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182756	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182756	18-10-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX190401617874	596179.1	CONSTRUCCIÓN DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182898	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182898	18-10-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX190401646848	2234910.7	CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254849	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	254849	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX190401646850	1732004.21	CONSTRUCCION DE 146 CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254852	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	254852	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX190401647106	72070.52	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255229	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PUBLICAS	255229	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX200301747658	4660589.62	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA ESTACAS, TRAMO DE AVENIDA MORELOS A AVENIDA UNIVERSIDAD - 51691	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	51691	01-07-2020	31-12-2020	4659525.54	4659525.54	4659525.54	4659525.54	4275244.54	En Ejecución	Validado avances



**SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)**

**REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO**

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**

**PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)**

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX200301747735	3868091.92	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA MORELOS, PUEBLO DE SAN BARTOLO (NAUCALPAN CENTRO) - 51856	México	Naucalpan de Juárez	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	51856	01-07-2020	31-12-2020	3867237.41	3867237.41	3867237.41	3867237.41	3516652.33	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX200301760623	900000	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "ANÁHUAC", CCT 15EPR1321O - 93562	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93562	01-07-2020	31-12-2020	899009.23	899009.23	899009.23	269702.98	269702.98	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX200301760625	400000	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "FERNANDO MONTES DE OCA", CCT 15EPR2254N - 93564	México	Naucalpan de Juárez	Educación	NAUCALPAN DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93564	01-07-2020	31-12-2020	397916.78	397916.78	397916.78	264399.39	264399.39	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX210201908596	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LAS COLONIAS OLIMPIADA 68 (SAN RAFAEL CHAMAPA III) Y OLÍMPICA (SAN RAFAEL CHAMAPA V), ZAP 2260 - 7482	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7482	01-06-2021	31-08-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX210201909023	1000000	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LA PRESA (TEJOCOTE), ZAP 064A - 8674	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	8674	01-05-2021	31-07-2021	999906.27	999906.27	716988.83	716988.83	499953.13	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX210201913661	8000000	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA LA LOMITA, PUEBLO DE SANTIAGO TEPATLAXCO - 23155	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	23155	04-05-2021	30-06-2021	7997600	7997600	7510965.52	7510965.52	7510965.52	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX210201917728	1000000	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA XINANTECATL, CCT 15EPR4011E - 31950	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	31950	19-07-2021	31-08-2021	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX210201919473	3480000	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO, EN LA COMUNIDAD DE LA VIGA, PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA - 36314	México	Naucalpan de Juárez	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	36314	22-05-2021	20-07-2021	3477111.73	3477111.73	3294464.97	3294464.97	2738555.87	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX210301960699	2500000	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA - 19085	México	Naucalpan de Juárez	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	19085	01-09-2021	30-11-2021	2500000	2496059.2	1248029.6	1248029.6	0	En Ejecución	Validado avances
	1	MEX230302243006	2443501.18	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERROS DE OAXACA, COLONIA COLINAS DE SAN MATEO, NAUCALPAN DE	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	115673	01-08-2023	31-12-2023	2443501.18	2365108.87	2365108.87	2365108.87	2365108.87	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX230302243009	6291393.72	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE INDUSTRIA EN PUEBLO SAN MATEO NOPALA. - 115708	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	115708	01-08-2023	31-12-2023	6291393.72	6096027.06	6096027.06	6096027.06	6096027.06	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX230302257416	475300	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. EMILIANO ZAPATA CCT 15EPR1711D EN COLONIA EMILIANO ZAPATA - 208675	México	Naucalpan de Juárez	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	208675	18-09-2023	31-12-2023	475300	474720	474720	474720	474720	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX1717 04010012 90	101470.8	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Cancun Cuarenta Y Siete - 268890	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	268890	05-07-2017	29-12-2017	101470.8	85999.95	85999.95	85999.95	85999.95	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX1717 04010012 98	101470.8	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle San Francisco Once - 268800	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	268800	05-07-2017	29-12-2017	101470.8	85999.94	85999.94	85999.94	85999.94	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX1717 04010013 12	101200	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Pirules Lote Tres - 268173	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	268173	05-07-2017	29-12-2017	101200	85739.19	84297.1	84297.1	84297.1	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX1717 04010013 17	660000	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Telesecundaria Adolfo López Mateos Calle Salvador Novo Sin Numero - 264782	México	Naucalpan de Juárez	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	264782	10-07-2017	29-12-2017	660000	657299.26	657299.26	657299.26	657299.26	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX1717 04010013 28	904000	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Prim Alfredo V Bonfil Calle Nezahualcoyotl No Uno - 265977	México	Naucalpan de Juárez	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	265977	02-10-2017	29-12-2017	904000	901482.23	901482.23	901482.23	901482.23	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX1717 04010013 37	15003905	Construcción De Tanque Para Agua Potable Ubicado En Calle Siete Y Camino De Acceso A Praderas De San Mateo - 297434	México	Naucalpan de Juárez	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	297434	21-11-2017	29-12-2017	15003905	14980067.93	14980067.93	14980067.93	14980067.9	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX0018 02011014 16	675000	Techado En Área De Impartición De Educación Física En Preescolar Gral Lazaro Cardenas Av Minas San Martin Sin Numero - 32780	México	Naucalpan de Juárez	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	32780	11-04-2018	31-12-2018	675000	674615.79	179665.7	179665.7	179665.7	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX0018 02011014 22	690000	Construcción De Aula En La Esc Prim Lic Andrés Molina Enriquez Calle San Miguel Sin Numero - 33081	México	Naucalpan de Juárez	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	33081	12-04-2018	31-12-2018	690000	663108.12	112476.84	112476.84	112476.84	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALLE DE PROYECTO											AVANCE FINANCIERO							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX180301311859	915149.96	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO AND FRAY SERVANDO TERESA DE MIER CONSTRUCCIÓN	México	Naucalpan de Juárez	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	193225	08-08-2018	31-12-2018	915149.96	871196.62	190796.7	190796.7	190796.7	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX190201536002	3500000	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SANCHO PANZA TRAMO ANDADOR BABIECA A PUERTO LAPICE - 77242	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77242	28-06-2019	31-12-2019	3499197.45	3499197.45	3458779.09	3458779.09	3268094.27	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX190201557007	3000000	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PIÑANONA TRAMO DE SEGUNDO DE LAS FLORES A CALLE FRUTILLA - 116501	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	116501	31-07-2019	31-12-2019	3000000	2995386.65	1497693.33	1497693.33	1497693.33	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX190201557235	1803500	CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO LA LUNA - 116946	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	116946	31-07-2019	31-12-2019	1367734.14	1367734.14	1367734.14	1367734.14	683867.07	En Ejecución	Validado avances



**SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)**

**REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO**

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**

**PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)**

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX190401617840	114393.4	CONSTRUCCIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182726	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182726	18-10-2019	31-12-2019	114393.4	114393.4	114393.4	114393.4	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX190401617853	125832.74	CONSTRUCCIÓN DE 11 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182781	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182781	18-10-2019	31-12-2019	125832.74	125832.74	125832.74	125832.74	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX190401617891	618689.42	CONSTRUCCIÓN DE 54 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182961	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182961	18-10-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX190401646964	2309338.95	CONSTRUCCION DE 146 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255007	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PUBLICAS	255007	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances



**SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)**

**REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO**

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**

**PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)**

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX190401646968	3173161.83	CONSTRUCCIÓN DE 53 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255011	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	255011	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX190401647038	360103.55	CONSTRUCCION DE 41 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255117	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	255117	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX190401647054	1586304.32	CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255153	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	255153	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX190401647071	1586304.1	CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255180	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	255180	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	
2024	1	MEX200301760609	500000	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PREESCOLAR "PROFR. JACOBO I. LANIADO", CCT 15EJN2351Z - 93535	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93535	01-07-2020	31-12-2020	499588.49	499588.49	499588.49	461253.23	149876.55		En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX200301760622	1150000	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR "GUADALUPE BORJA DE DÍAZ ORDAZ", CCT 15DJN1106I - 93561	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93561	01-07-2020	31-12-2020	1149736.12	1149736.12	1149736.12	486657.66	486657.66		En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX200301761741	1000000	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "GENERALÍSIMO MORELOS", CCT 15EPR0276L - 96619	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	96619	01-09-2020	31-12-2020	999916.76	999916.76	999916.76	999916.74	474352.54		En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX210201907449	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LA MANCHA I, ZAP 2595 - 3735	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	3735	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37		En Ejecución	Validado avances



SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX210201908103	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMA COLORADA 1A SECCIÓN, ZAP 1648 - 5924	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5924	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX210201908115	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMA LINDA, ZAP 1987 - 5943	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5943	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX210201908745	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN EL PUEBLO DE SAN MIGUEL TECAMACHALCO, ZAP 0512 - 7799	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7799	01-06-2021	31-08-2021	230169	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX210201908749	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA IZCALLI CHAMAPA, ZAP 2171 - 7802	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7802	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	En Ejecución	Validado avances



**SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)**

**REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO**

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**

**PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)**

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX210201909103	500000	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOMA COLORADA 1A SECCIÓN, ZAP 1915 - 8914	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	8914	30-06-2021	30-07-2021	497859.51	497859.51	248929.75	248929.75	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX210201912034	500000	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN EL PUEBLO DE SAN LUIS TLATILCO, ZAP 1949 - 19023	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	19023	01-06-2021	30-07-2021	497859.51	497859.51	248929.75	248929.75	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX210201914636	6446525	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN MORELOS, COLONIA REUBICACIÓN EL TORITO - 24843	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	24843	01-05-2021	25-06-2021	6441883.81	6441883.81	5797303.18	5797303.18	4010205.79	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX210201915738	3000000	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA DEL PARQUE - 27356	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	27356	04-05-2021	17-06-2021	2996520	2996520	2846694.01	2846694.01	2846694.01	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX210301961017	800000	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO IGNACIO RAMÍREZ, CCT 15EPR0925Y - 27446	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	27446	01-10-2021	30-11-2021	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX230202229217	1554549.36	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PREESCOLAR U HOMOLOGO GONZALO CASTAÑEDA Y ESCOBAR, CCT	México	Naucalpan de Juárez	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	115945	01-08-2023	31-12-2023	1554549.36	1547806.77	1547806.77	1547806.77	1547806.77	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX230302243010	8500000	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA DE LAS GRANJAS EN FRACCIONAMIENTO REAL SAN MATEO. - 115719	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	115719	01-08-2023	31-12-2023	8500000	8223270.75	8223270.75	7952720.95	7952720.95	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX230302243024	2321906.84	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA U HOMOLOGO LEYES DE	México	Naucalpan de Juárez	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	115906	01-08-2023	31-12-2023	2321906.84	2308043.8	2308043.8	2308043.8	2308043.8	En Ejecución	Validado avances



**SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)**

**REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO**

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**

**PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)**

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX230302243027	2272033.18	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA U HOMOLOGO AMIN GUINDI CAT	México	Naucalpan de Juárez	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	115917	01-08-2023	31-12-2023	2272033.18	2265933.79	2265933.79	2265933.79	2265933.79	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX17170401001292	101470.8	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Irak Diecinueve - 269383	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	269383	05-07-2017	29-12-2017	101470.8	85999.94	85999.94	85999.94	85999.94	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX17170401001295	101200	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Dalia Once - 268307	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	268307	05-07-2017	29-12-2017	101200	85739.19	84297.1	84297.1	84297.1	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX17170401001299	101470.8	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Ludwin Van Beethoven Cuarenta Y Siete - 269493	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	269493	05-07-2017	29-12-2017	101470.8	85999.94	85999.93	85999.93	85999.93	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX1717 04010013 11	101200	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Bugambilia Veintiséis A - 267816	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	267816	05-07-2017	29-12-2017	101200	85739.2	84297.11	84297.11	84297.11	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX1717 04010013 21	2991440	Construcción De Línea De Agua Potable Con Tubería De Pvc De Cuatro Pulgadas De Diámetro En La Calle Santiago Tianguistengo Entre Villa Victo - 267455	México	Naucalpan de Juárez	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	267455	28-08-2017	29-12-2017	2991440	2608694.16	2608694.16	2608694.16	2608694.16	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX0017 04010013 25	3117681.2	Construcción De Drenaje Sanitario En La Avenida Infiernillo De Morelos A Rio Lerma - 264200	México	Naucalpan de Juárez	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	264200	28-08-2017	29-12-2017	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX0018 02011014 12	3842500	Rehabilitación De Calle Real Del Cobre Con Concreto Hidráulico Tramo Entre Real Del Monte Y Real Del Oro - 34244	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	34244	13-04-2018	31-12-2018	3842500	3792395.92	3779348.11	3779348.11	3779348.11	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX00180201101423	985000	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Secundaria Francisco Gonzalez Bocanegra Calle Sauce Sin Numero - 29781	México	Naucalpan de Juárez	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	29781	05-04-2018	31-12-2018	985000	984340.73	580154.12	580154.12	580154.12	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX180301308220	301114.16	MEJORAMIENTO DE NÚCLEO SANITARIO EN ESC PRIM ALBORADA CAMPESINA AV PRINCIPAL NUMERO VEINTITRÉS - 177866	México	Naucalpan de Juárez	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	177866	25-07-2018	31-12-2018	301114.16	298076.86	196616.82	196616.82	196616.82	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX180301311868	891048	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA FELIPE NERI VILLARELO ONCE VA CERRADA SIN NUMERO CONSTRUCCIÓN N. 193273	México	Naucalpan de Juárez	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	193273	08-08-2018	31-12-2018	891048	872316.45	697243.95	697243.95	697243.95	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX190401617818	594958.2	CONSTRUCCIÓN DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182628	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182628	18-10-2019	31-12-2019	594958.2	594958.2	594958.2	594958.2	0	En Ejecución	Validado avances



**SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)**

**REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO**

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**

**PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)**

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX190401617858	125832.74	CONSTRUCCIÓN DE 11 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182820	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182820	18-10-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX190401617867	596179.1	CONSTRUCCIÓN DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182880	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182880	18-10-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX190401617882	298089.55	CONSTRUCCIÓN DE 26 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182932	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182932	18-10-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX190401646898	1876337.89	CONSTRUCCION DE 146 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254928	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	254928	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances



**SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)**

**REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO**

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**

**PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)**

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX190401647082	2737146.13	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOMAS DE LOS REMEDIOS - 255203	México	Naucalpan de Juárez	Agua y saneamiento	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	255203	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX200301746925	3230000	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE AVENIDA ESTACAS A CALLE MORELOS - 49550	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	49550	01-07-2020	31-12-2020	3227977.22	3227977.22	3227977.22	3227977.22	3112659.24	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX200301746927	1429247.48	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ESTACAS, TRAMO DE AVENIDA UNIVERSIDAD A CALLE URBINA - 49553	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	49553	01-07-2020	31-12-2020	1427066.57	1427066.57	1427066.57	1427066.57	1343449.85	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX200301747269	2928463.54	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA ESTACAS Y CERRADA 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO DE AVENIDA MORELOS A AVENIDA UNIVERSIDAD - 50490	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	50490	01-07-2020	31-12-2020	2926254.36	2926254.36	2926254.36	2926254.36	2852883.85	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX200301747929	1377463.16	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ABASOLO, TRAMO DE AVENIDA ESTACAS A CALZADA DE LOS REMEDIOS - 52287	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52287	01-07-2020	31-12-2020	1376257.85	1376257.85	1376257.85	1376257.85	1313376.59	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX200301747932	4526845.53	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA MORELOS, TRAMO DE GLORIETA MORELOS A AVENIDA ESTACAS - 52292	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52292	01-07-2020	31-12-2020	4525917.72	4525917.72	4525917.72	4525917.72	1711479.89	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX200301747941	2629870.55	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE CALLE MORELOS A CALZADA DE LOS ARCOS - 52304	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52304	01-07-2020	31-12-2020	2618062.28	2618062.28	2618062.28	2618062.28	785418.68	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX200301762118	1500000	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MEXICO 68, ZAP 2665 - 97659	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	97659	01-09-2020	31-12-2020	1498628.78	1498628.78	1498628.78	1498628.78	1350952.53	En Ejecución	Validado avances



**SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)**

**REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO**

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**

**PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)**

DETALE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX210201907443	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA IZCALLI CHAMAPA, ZAP 2237 - 3727	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	3727	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX210201907447	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LA MANCHA I, ZAP 2415 - 3733	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	3733	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX210201908107	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN EL PUEBLO DE SAN LUIS TLATILCO, ZAP 1949 - 5934	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5934	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX210201908602	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LAS COLONIAS OLIMPIADA 68 (SAN RAFAEL CHAMAPA III) Y OLÍMPICA (SAN RAFAEL CHAMAPA V), ZAP 2256 - 7488	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7488	01-06-2021	31-08-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	En Ejecución	Validado avances

**SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)**

**REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO**

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**

**PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)**

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX210201908747	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA SAN RAFAEL CHAMAPA (TABIQUERA I), ZAP 032A - 7801	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7801	01-06-2021	31-08-2021	230169	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX210201914853	7000000	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DEL BOULEVARD DE LAS MISIONES, TRAMO DE CALLE COLINA DE LOS FRAILES A LATERALES DEL BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	25386	27-05-2021	25-06-2021	6998087.9	6998087.9	3499043.45	3499043.45	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX210201914879	5500000	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA SAN LUIS TLATILCO, DESDE CALZADA DE LOS ARCOS HASTA CALLE MORELOS - 25447	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	25447	27-05-2021	25-06-2021	5497100.24	5497100.24	2748550.12	2748550.12	2748550.12	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX210201915560	12900000	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA CENTENARIO, TRAMO DE CALLE BAJADA HASTA AVENIDA FERROCARRIL DE ACÁMBARO - 27072	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	27072	27-05-2021	25-07-2021	12896326.8	12896326.8	6448163.4	6448163.4	6448163.4	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX210301960435	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA ROSA DE CASTILLA, ZAP 1563 - 5987	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5987	23-05-2021	06-07-2021	230169	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX230202229045	4500000	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA EL MOLINITO EN COLONIA EL MOLINITO - 115291	México	Naucalpan de Juárez	Salud	Municipio de Naucalpan de Juárez	115291	01-08-2023	31-12-2023	4500000	4486361.05	4486361.05	4486361.05	4486361.05	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX230202229192	1608360.62	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA U HOMOLOGO LEONA VICARIO CCT	México	Naucalpan de Juárez	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	115886	01-08-2023	31-12-2023	1608360.62	1599178.13	1599178.13	1599178.13	1599178.13	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX230302242998	4500000	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA LOS ARCOS EN PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN CENTRO - 115534	México	Naucalpan de Juárez	Salud	Municipio de Naucalpan de Juárez	115534	01-08-2023	31-12-2023	4500000	4470659.49	4470659.49	4470659.49	4470659.49	En Ejecución	Validado avances

SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX230302243000	6400000	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA CRUZ VALLE VERDE EN PUEBLO SANTA CRUZ DEL MONTE - 115548	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	115548	01-08-2023	31-12-2023	6400000	6188752.18	6188752.18	6188752.18	6188752.18	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX230302243023	2321906.84	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA U HOMOLOGO NO. 125 JESUS	México	Naucalpan de Juárez	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	115905	01-08-2023	31-12-2023	2321906.84	2312228.01	2312228.01	2312228.01	2312228.01	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX230302243028	1332735.14	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN PREESCOLAR U HOMOLOGO DR. JAIME TORRES BODET CCT	México	Naucalpan de Juárez	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	115924	01-08-2023	31-12-2023	1332735.14	1326028.56	1326028.56	1326028.56	1326028.56	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX230302243032	1614339.72	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA U HOMOLOGO FILIBERTO GOMEZ CCT	México	Naucalpan de Juárez	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	115951	01-08-2023	31-12-2023	1614339.72	1613903.4	1613903.4	1613903.4	1613903.4	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX230302255654	7704981.31	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAUCE EN COLONIA CUARTOS III. - 197082	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	197082	01-09-2023	31-12-2023	7704981.31	7704981.31	7704981.31	7704981.31	7704981.31	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX17170300927793	410000	Mejoramiento De Modulo Sanitario En La Esc Prim Rosario Castellanos - 117493	México	Naucalpan de Juárez	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	117493	17-07-2017	29-12-2017	410000	409148.72	318140.05	318140.05	318140.05	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX17170300927797	495300	Mejoramiento De Aulas En El Jardín De Niños Estefaní Castañeda Calle Carlos Riva Palacio No Cincuenta Y Cuatro - 108743	México	Naucalpan de Juárez	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	108743	05-07-2017	29-12-2017	495300	494178.41	494178.41	494178.41	494178.41	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX17170401001297	101200	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Colegio Del Aire Diecinueve - 268062	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	268062	05-07-2017	29-12-2017	101200	85739.19	84297.1	84297.1	84297.1	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX1717 04010013 00	101470.8	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Colina De Piramide Treinta Y Cuatro - 269490	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	269490	05-07-2017	29-12-2017	101470.8	85999.94	85999.93	85999.93	85999.93	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX1717 04010013 02	101470.8	Construcción De Cuarto Dormitorio Bosques De Chapultepec Diecisiete - 269025	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	269025	05-07-2017	29-12-2017	101470.8	85999.94	85999.93	85999.93	85999.93	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX1717 04010013 03	101200	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Loma Nevada Cuatro - 268416	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	268416	05-07-2017	29-12-2017	101200	85739.19	84297.1	84297.1	84297.1	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX1717 04010013 24	1040000	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Prim Lic Andrés Molina Enriquez Calle San Miguel Sin Numero - 264788	México	Naucalpan de Juárez	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	264788	11-07-2017	29-12-2017	1040000	988472.51	988472.51	988472.51	988472.51	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX17170401001336	1981512	Construcción De Línea De Agua Potable Con Tubería De Pvc De Cuatro Pulgadas De Diámetro En La Calle Santa Úrsula - 232198	México	Naucalpan de Juárez	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	232198	21-08-2017	29-12-2017	1981512	1708031.2	1315274.84	1315274.8	1315274.8	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX00180201101419	890000	Construcción De Modulo Sanitario En Escuela Prim Aquiles Serdan O Esc Prim Gregorio Torres Quintero Calle Isidro Fabela Sin Numero - 33147	México	Naucalpan de Juárez	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	33147	12-04-2018	31-12-2018	890000	889554.1	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX00180201101420	690000	Construcción De Aula Esc Primaria Manuel José Othón Calle Molino De Vientos Sin Numero - 32890	México	Naucalpan de Juárez	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	32890	11-04-2018	31-12-2018	690000	689551.38	132386.64	132386.64	132386.64	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX180301311524	678255.24	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE NIÑOS CITLALITZIN ESTRELLITAS CONSTRUCCIÓN - 192011	México	Naucalpan de Juárez	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	192011	07-08-2018	31-12-2018	678255.24	678214.93	219623.98	219623.98	219623.98	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX180401473388	1328700	REHABILITACION DE CALLE CEREZOS CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE CALLE PIANONA Y SEGUNDO DE LAS FLORES - 419678	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	419678	30-08-2018	31-12-2018	1328700	1324871.6	1237076.98	1237076.98	1237076.98	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX190201536041	630928.08	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SÉIS TRAMO DE CALLE ESCUELA MILITAR DE INGENIEROS A CAD CIENTO VEINTISÉS MANCHA III - 77278	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77278	31-07-2019	31-12-2019	626351.16	626351.16	626351.16	626351.16	313175.58	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX190201556856	342856.8	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS PIPILCALLI EN CALLE LAS FLORES SAN MATEO NOPALA - 116226	México	Naucalpan de Juárez	Educación	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	116226	30-06-2019	31-12-2019	342565.1	342565.1	342565.1	342565.1	317580.73	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX190201557207	10540640	CONSTRUCCION DE CIENTO CUARENTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO LA CAÑADA - 116882	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	116882	31-07-2019	31-12-2019	1371170	1371170	1371170	1371170	751411.57	En Ejecución	Validado avances



**SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)**

**REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO**

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**

**PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)**

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX190401617863	594958.2	CONSTRUCCIÓN DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182852	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182852	18-10-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX190401617878	596179.1	CONSTRUCCIÓN DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182912	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182912	18-10-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX190401646825	360836.63	CONSTRUCCION DE 146 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254818	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	254818	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX190401646832	359930.04	CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254827	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	254827	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX200301747946	965000	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 0419 "ANTON MAKARENKO" CCT 15EES0687G - 52314	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52311	01-07-2020	31-12-2020	964932.39	964932.39	964932.39	289479.72	289479.72	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX200301747958	965000	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 0460 "ENRIQUE FLORES MAGÓN", CCT 15EES0733B -	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52330	01-07-2020	31-12-2020	953515	953515	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX200301747977	750000	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR "GANDHI", CCT 15DJN0299G - 52378	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52378	01-07-2020	31-12-2020	749899.18	749899.18	749899.18	749899.18	319644.38	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX200301749471	1961633.06	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA BENITO JUÁREZ, TRAMO DE CALLE RAMOS MILLÁN A AVENIDA MORELOS - 56655	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	56655	01-07-2020	31-12-2020	1960497.97	1960497.97	1960497.97	1960497.97	1694021.83	En Ejecución	Validado avances

SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)



DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX200301760621	500000	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "MAESTRO JUSTO SIERRA", CCT 15EPR1754B - 93560	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93560	01-07-2020	31-12-2020	499273.54	499273.54	499273.54	499273.54	348238.74	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX210201907123	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA CUMBRES DE HIMALAYA, ZAP 1972 - 2860	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	2860	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX210201907445	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA IZCALLI CHAMAPA, ZAP 2241 - 3731	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	3731	23-05-2021	20-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX210201908093	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMA COLORADA 1A SECCIÓN, ZAP 1686 - 5913	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5913	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX210201908149	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMAS DEL CADETE, ZAP 1864 - 6001	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	6001	20-05-2021	30-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX210201915742	4100000	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RIO VERDE, TRAMO DE AVENIDA FERROCARRIL DE ACAMBARO A AVENIDA MINAS PALACIO - 27375	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	27375	20-05-2021	18-06-2021	4097314.28	4097314.28	3694639.03	3694639.03	3694639.03	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX210201917942	5800000	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA VIGA, PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA - 32419	México	Naucalpan de Juárez	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	32419	27-05-2021	10-07-2021	5797660.2	5797660.2	2898830.1	2898830.1	2898830.1	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX210301960434	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMA COLORADA 1A SECCIÓN, ZAP 1652 - 5930	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5930	23-05-2021	31-07-2021	230169	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances

**SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)**

**REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO**



**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**

**PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)**

DETALLE DE PROYECTO											AVANCE FINANCIERO								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	
2024	1	MEX210301961015	500000	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 15EPR0290E - 27396	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	27396	01-06-2021	15-06-2021	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2024	1	MEX210301961229	1400000	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚMERO 24, CCT 15EBH0083N - 31944	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	31944	01-10-2021	30-11-2021	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2024	1	MEX230302243002	15543174.37	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE DE BOSQUE ALTO EN FRACCIONAMIENTO UNIDAD HABITACIONAL PETROQUÍMICA	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	115591	01-08-2023	31-12-2023	15543174.37	15053024.36	15053024.36	15053024.36	15053024.4	En Ejecución	Validado avances	
2024	1	MEX230302255363	2619000	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE EL PARQUE CUPATITZIO EN COLONIA EL PARQUE. - 194970	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	194970	01-08-2023	31-12-2023	2614599.66	2614599.66	2614599.66	2614599.66	2614599.66	En Ejecución	Validado avances	



**SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)**

**REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO**

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**

**PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)**

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX1717 04010013 01	101470.8	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Colina De Piramide Ochenta - 269462	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	269462	05-07-2017	29-12-2017	101470.8	85999.94	85999.94	85999.94	85999.94	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX1717 04010013 08	101470.8	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Pinos Once - 269503	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	269503	05-07-2017	29-12-2017	101470.8	85999.94	85999.94	85999.94	85999.94	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX1717 04010013 14	101470.8	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Irak Noventa - 269344	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	269344	05-07-2017	29-12-2017	101470.8	85999.94	85999.93	85999.93	85999.93	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX1717 04010013 15	101200	Construcción De Cuarto Dormitorio Av Naucalpan Numero Cincuenta Y Tres - 268253	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	268253	05-07-2017	29-12-2017	101200	85739.19	84297.1	84297.1	84297.1	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX00180201101415	350000	Mejoramiento De Nucleo Sanitario En Esc Prim. Gral Francisco Villa TV O Esc Prim Gustavo Baz Prada Tm - 34068	México	Naucalpan de Juárez	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	34068	13-04-2018	31-12-2018	350000	349969.81	27920.92	27920.92	27920.92	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX00180201101421	930700	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Primaria Año Internacional Del Niño Calle Granada Sin Numero - 29501	México	Naucalpan de Juárez	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	29501	05-04-2018	31-12-2018	930700	928342	732730.09	732730.09	732730.09	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX180301308008	4346426	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AHUIZOTLA CONSTRUCCIÓN - 176528	México	Naucalpan de Juárez	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	176528	24-07-2018	31-12-2018	4346426	4246270.76	3807176.58	3807176.58	3807176.58	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX180301309744	120000	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA CIENTO DIECIOCHO RICARDO FLORES MAGÓN CALLE BANDHI NO DIEZ PUEBLO DE SAN FRANCISCO	México	Naucalpan de Juárez	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	185841	01-08-2018	31-12-2018	120000	119299.56	105308.01	105308.01	105308.01	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX180301311240	120000	CONSTRUCCIÓN BARRA EN JARDÍN DE NIÑOS CITLALITZIN ESTRELLITAS COL EMILIANO ZAPATA - 191118	México	Naucalpan de Juárez	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	191118	07-08-2018	31-12-2018	120000	119725.43	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX190201536030	546901.62	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CUARENTA Y CUATRO TRAMO MAGDALENA A CALLE DIECISÉIS EN LA COLONIA MANCHA III - 77268	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77268	28-06-2019	31-12-2019	545900.96	545900.96	545900.96	545900.96	272950.48	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX190201556695	7100506.55	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EL TEJOCOTE - 115875	México	Naucalpan de Juárez	Agua y saneamiento	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	115875	01-07-2019	31-12-2019	6883521.43	6883521.43	4072142.49	4072142.49	4072142.49	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX190401617888	298089.55	CONSTRUCCIÓN DE 26 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182947	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182947	18-10-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances

SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX190401646807	144187.79	CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254803	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	254803	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX190401647096	144141.03	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255216	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	255216	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX200301747285	890690.46	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ABASOLO, TRAMO DE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA A AVENIDA MORELOS - 50527	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	50527	01-07-2020	31-12-2020	888912.9	888912.9	888912.9	888912.9	749347.83	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX200301747935	2816703.89	CONSTRUCCION DE LA PLAZA MORELOS UBICADA EN AVENIDA MORELOS - 52295	México	Naucalpan de Juárez	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52295	01-07-2020	31-12-2020	2812562	2812562	2812562	2812562	1975468.48	En Ejecución	Validado avances

SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX200301747978	1100000	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COBAEM PLANTEL 37 NAUCALPAN, CCT 15ECB0048M - 52380	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52380	01-07-2020	31-12-2020	1098406.55	1098406.55	1098406.55	686375.9	329521.97	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX200301748041	750000	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR "SALVADOR NOVO", CCT 15EJN0088B - 52500	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52500	01-07-2020	31-12-2020	746845.78	746845.78	746845.78	746845.78	484762.25	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX200301760604	350000	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL CBT NO. 2 ING. GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA, NAUCALPAN, CCT 15ECT0067Q - 93530	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93530	01-07-2020	31-12-2020	339529.1	339529.1	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX200301761738	500000	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "ANÁHUAC", CCT 15EPR0880S - 96614	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	96614	01-09-2020	31-12-2020	499752.5	499752.5	499752.5	453445.47	149925.75	En Ejecución	Validado avances



**SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)**

**REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO**

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**

**PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)**

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX210201907659	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LA MANCHA II, ZAP 1116 - 4501	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	4501	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX210201908153	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, ZAP 1582 - 6004	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	6004	20-05-2021	30-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX210201914817	13400000	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DEL BOULEVARD DE LAS MISIONES, TRAMO DE AVENIDA LOMAS VERDES A CALLE COLINA DE LOS FRAILES - 25257	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	25257	27-05-2021	15-06-2021	13398791.28	13398791.28	6699395.64	6699395.54	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX210201917915	1000000	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. GUILLERMO SERVÍN MÉNDEZ, CCT 15EP0297Y -	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	32368	01-07-2021	31-08-2021	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances

SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX230302243030	1721962.37	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA U HOMOLOGO FORD NÚM. 117 CCT	México	Naucalpan de Juárez	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	115943	01-08-2023	31-12-2023	1721962.37	1716683.26	1716683.26	1716683.26	1716683.26	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX230302243034	2331824.04	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN CONALEP PLANTEL NAUCALPAN II CCT	México	Naucalpan de Juárez	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	115962	01-08-2023	31-12-2023	2331824.04	2319116.76	2319116.76	2319116.76	2319116.76	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX230302257401	2784294.29	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CIRCUNVALACION EN COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTIN. - 208575	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	208575	01-09-2023	31-12-2023	2784294.29	2776683.51	2776683.51	2776683.51	2776683.51	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX17170401001304	101470.8	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Colina Dorada Noventa Y Siete - 268714	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	268714	05-07-2017	29-12-2017	101470.8	85999.94	85999.94	85999.94	85999.94	En Ejecución	Validado avances

SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)



DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX00180201101409	1000000	Rehabilitación De La Calle Carlos Riva Palacio Tramo Entre Av Ferrocarriles Nacionales Y Calzada De La Naranja Con Concreto Asfáltico - 34322	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	34322	13-04-2018	31-12-2018	1000000	972429.82	967966.85	967966.85	967966.85	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX00180201101418	845163.14	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Primaria Doroteo Arango Arambula Av Naucalpan Numero Uno - 32768	México	Naucalpan de Juárez	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	32768	11-04-2018	31-12-2018	845163.14	844875.8	787409.79	787409.78	787409.78	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX180301307962	4521486.94	REHABILITACIÓN DE LAS RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ARGENTINA DE LA COLONIA SAN RAFAEL CHAMAPA - 176195	México	Naucalpan de Juárez	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	176195	24-07-2018	31-12-2018	4521486.94	4518872.83	2974084.68	2974084.68	2974084.68	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX180301311306	1028000	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA LAURA MÉNDEZ DE CUENCA CALLE OYAMEL CONSTRUCCIÓN - 191312	México	Naucalpan de Juárez	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	191312	07-08-2018	31-12-2018	1028000	1027451.58	277018	277018	277018	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	
2024	1	MEX180301311345	733339.75	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR ESTEFANÍA CASTAÑEDA CALLE RIVA PALACIO CONSTRUCCIÓN - 191452	México	Naucalpan de Juárez	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	191452	07-08-2018	31-12-2018	733339.75	733339.75	514821.91	514821.91	514821.91		En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX190201557190	3390580	CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SIETE CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 116858	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	116858	31-07-2019	31-12-2019	3390269.7	3390269.7	3190656.17	3190656.17	3008714.66		En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX190401606228	4991987.29	REHABILITACIÓN DEL TANQUE AGUA POTABLE LA NOPALERA - 77315	México	Naucalpan de Juárez	Agua y saneamiento	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77315	31-07-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0		En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX190401617457	594958.2	NAUCALPAN CONSTRUCCIÓN DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 180668	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	180668	16-10-2019	31-12-2019	594958.2	594958.2	594958.2	594958.2	0		En Ejecución	Validado avances



SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX190401617814	297479.1	CONSTRUCCIÓN DE 26 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182577	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182577	18-10-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX190401646789	2886673.68	CONSTRUCCION DE 146 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254788	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	254788	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX190401647009	864365.53	CONSTRUCCION DE 21 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255076	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PUBLICAS	255076	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX190401647126	1153128.28	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255257	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PUBLICAS	255257	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX200301747753	880333.6	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ESTACAS, TRAMO DE AVENIDA UNIVERSIDAD A CALLE URBINA - 51885	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	51885	01-07-2020	31-12-2020	879137.3	879137.3	879137.3	879137.3	806854.96	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX200301747788	621411.95	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA A AVENIDA ESTACAS - 51942	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	51942	01-07-2020	31-12-2020	619964.7	619964.7	619964.7	619964.7	491664.16	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX200301747859	1760667.19	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE AVENIDA ESTACAS A CALZADA DE LOS ARCOS - 52130	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52130	01-07-2020	31-12-2020	1758574.69	1758574.69	1758574.69	1758574.69	1541460.36	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX200301747937	1508948.51	REHABILITACION DEL PARQUE PÚBLICO GRAL. ROMÁN DÍAZ ROSAS - 52297	México	Naucalpan de Juárez	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52297	01-07-2020	31-12-2020	1506852.25	1506852.25	1506852.25	1506852.25	1050827.85	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX200301747951	965000	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "RICARDO FLORES MAGÓN", CCT 15DES0239B - 52324	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52321	01-07-2020	31-12-2020	964864.56	964864.56	964864.56	417876.18	417876.18	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX200301747974	965000	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA", CCT 15DPR0736G - 52373	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52373	01-07-2020	31-12-2020	964876.74	964876.74	964876.74	964876.74	614999.07	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX200301748034	1000000	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ROSAURA ZAPATA", CCT 15DPR0737F - 52488	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52488	01-07-2020	31-12-2020	999855.69	999855.69	999855.69	629396.92	629396.92	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX200301760412	1000000	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA, ZAP 2631 - 93174	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93174	01-09-2020	31-12-2020	998655.88	998655.88	998655.88	998655.88	299596.77	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX200301760593	900000	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OFICIAL 0173 "LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS", CCT 15ETV0235K - 93510	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93510	01-07-2020	31-12-2020	897027	897027	897027	897027	269108.1	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX210201908145	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTÍN, ZAP 192A - 5993	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5993	20-05-2021	30-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX210201914936	5900000	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERROS DE MICHOACÁN, EN LA COLONIA COLINAS DE SAN MATEO - 25649	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	25649	27-05-2021	10-07-2021	5896840.8	5896840.8	5735944.83	5735944.83	5735944.83	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX210201917895	1000000	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL, CCT 15EPR2613J - 32317	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	32317	01-07-2021	31-08-2021	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX230302243011	7027998.02	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CIRCUITO INGENIEROS EN CIUDAD SATÉLITE, NAUCALPAN DE JUÁREZ	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	115742	01-08-2023	31-12-2023	6810015.35	6810015.35	6810015.35	6810015.35	681005.35	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX230302243025	2541214.37	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PREPARATORIA U HOMOLOGO OFICIAL ANEXA A LA ESCUELA	México	Naucalpan de Juárez	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	115914	01-08-2023	31-12-2023	2541214.37	2529734.2	2529734.2	2529734.2	2529734.2	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX230302256558	7000000	AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE B EN COLONIA SAN MATEO NOPALA ZONA NORTE AMPLIACION SAN MATEO NOPALA ZONA NORTE	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	202911	01-09-2023	31-12-2023	7000000	6994621.22	6994621.22	6994621.22	6994621.22	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX17170300927796	410000	Mejoramiento De Modulo Sanitario En La Esc Prim Eva Samano Bishop - 117639	México	Naucalpan de Juárez	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	117639	17-07-2017	29-12-2017	410000	407581.01	356186.83	356186.83	356186.83	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX1717 03009277 98	620000	Construcción De Aula Esc Prim Manuel José Othón Tm Calle Molino De Vientos Sin Numero - 107529	México	Naucalpan de Juárez	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	107529	04-07-2017	29-12-2017	620000	618098.88	618098.88	618098.88	618098.88	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX1717 03009278 00	600000	Construcción De Aula Esc Sec Otilio Montañó - 103677	México	Naucalpan de Juárez	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	103677	19-06-2017	29-12-2017	600000	597214.55	324278.02	324278.02	324278.02	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX1717 04010012 91	101470.8	Construcción De Cuarto Dormitorio Av Mexico Treinta Y Nueve - 269398	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	269398	05-07-2017	29-12-2017	101470.8	85999.94	85999.93	85999.93	85999.93	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX1717 04010012 96	101470.8	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Argentina Veintitrés - 269446	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	269446	05-07-2017	29-12-2017	101470.8	85999.94	85999.94	85999.94	85999.94	En Ejecución	Validado avances

SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX1717 04010013 06	101200	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Fresno Lote Nueve - 267951	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	267951	05-07-2017	29-12-2017	101200	85739.19	84297.11	84297.11	84297.11	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX1717 04010013 10	101470.8	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Canada Diecinueve - 269416	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	269416	05-07-2017	29-12-2017	101470.8	85999.94	85999.93	85999.93	85999.93	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX1717 04010013 16	990000	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Sec Téc Emiliano Zapata No Cuarenta Y Cinco Sierra Verde Himalaya No Dieciocho - 265593	México	Naucalpan de Juárez	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	265593	21-08-2017	29-12-2017	990000	982074.08	979053.89	979053.89	979053.89	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX0017 04010013 19	6006026	Rehabilitación De Varios Tramos De La Calle De Las Presas - 266961	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	266961	23-10-2017	29-12-2017	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances

**SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)**

**REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO**

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**

**PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)**



DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX1717 04010013 32	847500	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Prim Dr Gustavo Baz Prada Calle Veinte De Noviembre Sin No Cuitláhuac Tv - 265796	México	Naucalpan de Juárez	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	265796	09-10-2017	29-12-2017	847500	841385.33	841385.33	841385.33	841385.33	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX1717 04010013 35	1946880	Rehabilitación De Calle Deportivo Con Concreto Hidráulico Tramo Entre Altamira Y Primero De Enero - 229836	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	229836	17-07-2017	29-12-2017	1946880	1944332.53	1934952.93	1934952.93	1934952.93	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX0018 02011014 13	806426.15	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Primaria Ford Numero Ciento Diez Y Seis Calzada Guadalupe Sin Numero - 32687	México	Naucalpan de Juárez	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	32687	11-04-2018	31-12-2018	806426.15	799154.88	445849.48	445849.48	445849.48	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX0018 02011014 17	1078671	Techado En Área De Impartición De Educación Física En Preescolar Ahawilcalli - 32877	México	Naucalpan de Juárez	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	32877	11-04-2018	31-12-2018	1078671	1076978.48	889320.28	889320.28	889320.28	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX18180201140862	9581578.2	Sistema De Video Vigilancia Fortalecimiento Tecnológico De Infraestructura De Las Instituciones De Seguridad Pública	México	Naucalpan de Juárez	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	FORTASEG 1418	09-04-2018	01-12-2018	9576520	9576520	9576520	9576520	1729169	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX180301308298	9363444.6	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA OLÍMPICA - 178176	México	Naucalpan de Juárez	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	178176	25-07-2018	31-12-2018	9363444.6	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX180301311277	652128.77	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESC SECUNDARIA TÉCNICA NO NOVENTA Y SEIS DR GUSTAVO BAZ PRADA CALLE ROSINANTE - 191233	México	Naucalpan de Juárez	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	191233	07-08-2018	31-12-2018	652128.77	641290.63	237285.18	237285.18	237285.18	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX180301311895	504411.6	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC PRIMARIA JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ HEREDIA CALLE GOB LIC ISIDRO FABELA CONSTRUCCIÓN - 193376	México	Naucalpan de Juárez	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	193376	08-08-2018	31-12-2018	504411.6	485354.24	437505.48	437505.48	437505.48	En Ejecución	Validado avances

SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX190201536051	1842581.89	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO NACIONAL TRAMO DE CALLE CARRIZAL A CALLE SAN ANTONIO - 77285	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77285	31-07-2019	31-12-2019	1842581.89	1842142.79	921071.4	921071.4	921071.4	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX190201536059	2227800	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ESCUELA DE SANIDAD MILITAR TRAMO DE CALLE JUAN ESCUTIA A CALLE CADETE DE ARTILLERÍA - 77293	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77293	31-07-2019	31-12-2019	2158100.39	2158100.39	1873946.39	1873946.39	1873946.39	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX190201536065	782684.64	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DON QUIJOTE TRAMO DE MIGUEL DE CERVANTES A BABIECA - 77296	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77296	31-07-2019	31-12-2019	760708.95	760708.95	694253.66	694253.66	694253.66	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX190201557141	3823420	CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 116774	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	116774	31-07-2019	31-12-2019	144234.65	144234.65	144234.65	144234.65	124222.92	En Ejecución	Validado avances



**SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)**

**REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO**

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**

**PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)**

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX190201557225	2957740	CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y UN CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO POZA HONDA - 116917	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	116917	31-07-2019	31-12-2019	2592742.84	2592742.84	2592742.84	2592742.84	2527035.29	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX190401646890	72094.61	CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254914	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	254914	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX190401656927	26587075.98	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOMAS DE LOS REMEDIOS - 132376	México	Naucalpan de Juárez	Agua y saneamiento	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	132376	31-07-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX190401673070	960464	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SEC GENERAL LIBERTADORES DE AMÉRICA - 77310	México	Naucalpan de Juárez	Educación	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77310	31-07-2019	29-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances



**SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)**

**REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO**

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**

**PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)**

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX200301746911	1367106.29	REHABILITACION CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ABASOLO, TRAMO DE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA A AVENIDA MORELOS - 49271	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	49271	01-07-2020	31-12-2020	1366421.58	1366421.58	1366421.58	1366421.58	1303266.66	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX200301746926	1757961.06	REHABILITACION CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA A AVENIDA ESTACAS - 49552	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	49552	01-07-2020	31-12-2020	1756701.19	1756701.19	1756701.19	1756701.19	524010.36	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX200301747462	784653.23	REHABILITACION CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO DE AVENIDA MORELOS A AVENIDA ESTACAS - 51045	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	51045	01-07-2020	31-12-2020	782848.88	782848.88	782848.88	782848.88	614164.52	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX200301747957	750000	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR "SHAMAN", CCT 15DJN1115Q - 52329	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52329	01-07-2020	31-12-2020	749785.45	749785.45	749785.45	749785.45	339736.66	En Ejecución	Validado avances

SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX200301748016	1100000	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 0096 "DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA", CCT	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52447	01-07-2020	31-12-2020	1098900	1098900	1098900	1098900	668471.22	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX200301748058	1300000	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 17 "BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS", CCT	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52533	01-07-2020	31-12-2020	1299191.62	1299191.62	1299191.62	785181.59	389757.48	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX200301748529	999928.54	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR "GENERAL DE DIVISIÓN PASCUAL CORNEJO BRUNN", CCT 15DJN0094N - 52225	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	53825	01-07-2020	31-12-2020	996760.84	996760.84	996760.84	996760.84	680717.8	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX200301760598	650000	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR "SALVADOR DÍAZ MIRÓN", CCT 15DJN0960O - 93521	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93521	01-07-2020	31-12-2020	649874.89	649874.89	649874.89	596576.58	194962.27	En Ejecución	Validado avances



**SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)**

**REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO**

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**

**PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)**

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX200301760607	800000	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "JAIME TORRES BODET", CCT 15EPR4148R - 93533	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93533	01-07-2020	31-12-2020	799540.72	799540.72	799540.72	598971.82	239862.21	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX200301761735	300000	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO", CCT 15EPR0275M - 96610	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	96610	01-07-2020	31-12-2020	298264.86	298264.86	298264.86	89479.46	89479.46	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX200301761736	600000	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR "ELENA DÍAZ LOMBARDO DE BAZ", CCT 15DJN0083H - 96611	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	96611	01-07-2020	31-12-2020	598499.65	598499.65	598499.65	488143.28	179549.9	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX210201908111	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN EL PUEBLO DE SAN LUIS TLATILCO, ZAP 1991 - 5939	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5939	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	0	En Ejecución	Validado avances



**SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)**

**REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO**

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**

**PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)**

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX210201908147	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTÍN, ZAP 1525 - 5997	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5997	20-05-2021	30-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX210201908620	230169	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA PRADERAS DE SAN MATEO, ZAP 2129 - 7535	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7535	01-06-2021	31-08-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX210201912048	1000000	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA CUARTOS CONSTITUCIÓN (SAN RAFAEL CHAMAPA I), ZAP 2383 - 19046	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	19046	20-05-2021	31-08-2021	999906.27	999906.27	499953.13	499953.13	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX210201912052	1000000	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MINAS EL COYOTE, ZAP 1830 - 19050	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	19050	20-05-2021	31-08-2021	999906.27	999906.27	499953.13	499953.13	0	En Ejecución	Validado avances

SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX210201915535	3700000	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA CENTENARIO, TRAMO DE CALLE ALLENDE HASTA CALLE BAJADA - 27010	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	27010	27-05-2021	25-06-2021	3695156.58	3695156.58	1847578.29	1847578.29	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX210301961016	800000	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT 15EPR1075V - 27443	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	27443	01-10-2021	30-11-2021	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX230202229210	1883396.34	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA U HOMOLOGO GRAL. EMILIANO	México	Naucalpan de Juárez	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	115931	01-08-2023	31-12-2023	1883396.34	1877929.25	1877929.25	1877929.25	1877929.25	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX230302243005	8800000	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ATLALTUNCO EN PUEBLO SAN MIGUEL TECAMACHALCO. - 115655	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	115655	01-08-2023	31-12-2023	8800000	8499593.91	8499593.91	8499593.91	8499593.91	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX230302243020	8262259.58	REHABILITACION DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL MARIO COLÍN NÚMERO. 1342 PARA BIBLIOTECA PÚBLICA VIRTUAL EN FRACCIONAMIENTO	México	Naucalpan de Juárez	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	115865	01-08-2023	31-12-2023	8262259.58	8256215.48	8256215.48	8256215.48	8256215.48	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX230302243022	2152425.96	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA U HOMOLOGO GABRIELA MISTRAL CCT	México	Naucalpan de Juárez	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	115901	01-08-2023	31-12-2023	2152425.96	2149976.16	2149976.16	2149976.16	2149976.16	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX230302243033	2331824.04	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA U HOMOLOGO GENERALÍSIMO MORELOS CCT	México	Naucalpan de Juárez	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	115956	01-08-2023	31-12-2023	2331824.04	2320486.03	2320486.03	2320486.03	2320486.03	En Ejecución	Validado avances
2024	1	MEX230302257407	475300	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA U HOMOLOGO NIÑOS HÉROES CCT 15EPR1074W EN COLONIA UNIDAD SAN ESTEBAN - 208605	México	Naucalpan de Juárez	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	208605	18-09-2023	31-12-2023	475300	474720	474720	474420	474420	En Ejecución	Validado avances



SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX230302243019	7938947.8	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PASEO DE LAS TULLERIAS EN FRACCIONAMIENTO LOMAS VERDES 3A SECCION. - 115843	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	115843	01-08-2023	31-12-2023	7695196.41	7695196.41	7695196.41	7695196.41	7695196.41	Terminado	Validado avances
2024	1	MEX230302255576	6221773.03	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ESTRELLA EN COLONIA LOMA COLORADA 1A SECCION. - 196496	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	196496	01-09-2023	31-12-2023	6215166.48	6215166.48	6215166.48	6215166.48	6215166.48	Terminado	Validado avances
2024	1	MEX18180201140827	900000	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública Becas Para Aspirantes A Policía Municipal	México	Naucalpan de Juárez	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	FORTASEG 0818	09-04-2018	01-12-2018	759000	759000	759000	759000	759000	Terminado	Validado avances
2024	1	MEX230202229165	6420662.6	REHABILITACION DE CANCHA PÚBLICA EN DEPORTIVO LA CURVA EN COLONIA SAN RAFAEL CHAMAPA TABIQUERA 8. - 115778	México	Naucalpan de Juárez	Deporte	Municipio de Naucalpan de Juárez	115778	01-08-2023	31-12-2023	6415829.37	6415829.37	6415829.37	6415829.37	6415829.37	Terminado	Validado avances



**SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)**

**REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO**

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**

**PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)**

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	1	MEX230302243018	10500907.59	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LATERAL VIAL DE AVENIDA LOMAS VERDES EN PUEBLO SANTIAGO OCCIPAGO Y	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	115818	01-08-2023	31-12-2023	10498848.7	10498848.7	10498848.7	10498848.7	10498848.7	Terminado	Validado avances
2024	1	MEX230302243014	5765428.87	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SABINOS EN FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAN MATEO, NAUCALPAN DE	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	115763	01-08-2023	31-12-2023	5589819.63	5589819.63	5589819.63	5589819.63	5589819.63	Terminado	Validado avances