



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DE GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)



DETALLE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2023		MEX230 4 3022430 18	Proyecto de inversión	10500907.59	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LATERAL VIAL DE AVENIDA LOMAS VERDES EN PUEBLO SANTIAGO OCCIPACO Y FRACCIONAMIENTO LA SOLEDAD. - 115818	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	115818	S	622	587	01-08-2023	31-12-2023	10500907.59	10498848.7	10498848.7	10498848.7	10498848.7
2023		MEX230 4 3022430 22	Proyecto de inversión	2152425.96	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA U HOMOLOGO GABRIELA MISTRAL CCT 15EPR4009Q EN PUEBLO SAN LORENZO TOTOLINGA 1A SECCIÓN - 115901	México	Naucalpan de Juárez	Educación	115901	S	138	138	01-08-2023	31-12-2023	2152425.96	2149976.16	2149976.16	2149976.16	2149976.16
2023		MEX230 4 3022430 27	Proyecto de inversión	2272033.18	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA U HOMOLOGO AMÍN GUIINDÍ CCT 15EPR0294A EN COLONIA CERVECERA MODELO - 115917	México	Naucalpan de Juárez	Educación	115917	S	46	46	01-08-2023	31-12-2023	2272033.18	2265933.79	2265933.79	2265933.79	2265933.79



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DE GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
CUARTO TRIMESTRE(OCTUBRE-DICIEMBRE)



DETALLE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2023		MEX2304302243010	Proyecto de inversión	8500000	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA DE LAS GRANJAS EN FRACCIONAMIENTO REAL SAN MATEO. - 115719	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	115719	S	395	342	01-08-2023	31-12-2023	8500000	8223270.75	8223270.75	7952720.95	7952720.95
2023		MEX2304302255654	Proyecto de inversión	7704981.31	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAUCE EN COLONIA CUARTOS III. - 197082	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	197082	S	3225	3082	01-09-2023	31-12-2023	7704981.31	7704981.31	7704981.31	7704981.31	7704981.31
2023		MEX2304302257407	Proyecto de inversión	475300	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA U HOMOLOGO NIÑOS HÉROES CCT 15EPR1074W EN COLONIA UNIDAD SAN ESTEBAN - 208605	México	Naucalpan de Juárez	Educación	208605	S	105	105	18-09-2023	31-12-2023	475300	474720	474720	474720	474720
2023		MEX2304202229165	Proyecto de inversión	6420662.6	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN DEPORTIVO LA CURVA EN COLONIA SAN RAFAEL CHAMAPA TABIQUERA 8. - 115778	México	Naucalpan de Juárez	Deporte	115778	S	3277	3171	01-08-2023	31-12-2023	6420662.6	6415829.38	6415829.38	6415829.38	6415829.38



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DE GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)



DETALLE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2023		MEX230 4 3022430 02	Proyecto de inversión	15543174.37	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE DE BOSQUE ALTO EN FRACCIONAMIENTO UNIDAD HABITACIONAL PETROQUÍMICA LOMAS VERDES. - 115591	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	115591	S	60	59	01-08-2023	31-12-2023	15543174.37	15053024.36	15053024.36	15053024.4	15053024.36
2023		MEX230 4 3022430 05	Proyecto de inversión	8800000	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ATLALTUNCO EN PUEBLO SAN MIGUEL TECAMACHALCO. - 115655	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	115655	S	628	566	01-08-2023	31-12-2023	8800000	8499593.91	8499593.91	8499593.91	8499593.91
2023		MEX230 4 3022430 14	Proyecto de inversión	5765428.87	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SABINOS EN FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAN MATEO, NAUCALPAN DE JUÁREZ. - 115763	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	115763	S	83	102	01-08-2023	31-12-2023	5765428.87	5589819.63	5589819.63	5589819.63	5589819.63
2023		MEX230 4 3022430 19	Proyecto de inversión	7938947.8	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE PASEO DE LAS TULLERÍAS EN FRACCIONAMIENTO LOMAS VERDES 3A SECCIÓN. - 115843	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	115843	S	970	864	01-08-2023	31-12-2023	7938947.8	7695196.43	7695196.43	7695196.43	7695196.43



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DE GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)



DETALLE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2023		MEX230 4 3022430 24	Proyecto de inversión	2321906.84	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA U HOMOLOGO LEYES DE REFORMA CCT 15EPR0293B EN FRACCIONAMIENTO	México	Naucalpan de Juárez	Educación	115906	S	323	323	01-08-2023	31-12-2023	2321906.84	2308043.8	2308043.8	2308043.8	2308043.8
2023		MEX230 4 3022430 34	Proyecto de inversión	2331824.04	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN CONALEP PLANTEL NAUCALPAN II CCT 15DPT0022Z EN COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO - 115962	México	Naucalpan de Juárez	Educación	115962	S	583	583	01-08-2023	31-12-2023	2331824.04	2319116.76	2319116.76	2319116.76	2319116.76
2023		MEX230 4 3022430 23	Proyecto de inversión	2321906.84	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA U HOMOLOGO NO. 125 JESÚS ROMERO FLORES CCT 15DES0250Y	México	Naucalpan de Juárez	Educación	115905	S	376	375	01-08-2023	31-12-2023	2321906.84	2312228.01	2312228.01	2312228.01	2312228.01
2023		MEX230 4 3022430 28	Proyecto de inversión	1332735.14	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PREESCOLAR U HOMOLOGO DR. JAIME TORRES BODET CCT 15DJN0080K EN FRACCIONAMIENTO	México	Naucalpan de Juárez	Educación	115924	S	46	46	01-08-2023	31-12-2023	1332735.14	1326028.56	1326028.56	1326028.56	1326028.56



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DE GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)



DETALLE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2023		MEX2304302243035	Proyecto de inversión	25531851.6	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOTE XXXIV, LOTE XLIV Y SAN JOSÉ DEL REAL EN FRACCIONAMIENTO LOMAS VERDES 6A SECCIÓN - 115975	México	Naucalpan de Juárez	Agua y saneamiento	115975	S	12500	12500	01-08-2023	31-12-2023	23531851.6	23366556.39	23366556.39	23366556.4	23366556.39
2023		MEX2304302255363	Proyecto de inversión	2619000	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE EL PARQUE CUPATITZIO EN COLONIA EL PARQUE. - 194970	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	194970	S	1788	1785	01-08-2023	31-12-2023	2619000	2614599.66	2614599.66	2614599.66	2614599.66
2023		MEX2304302243000	Proyecto de inversión	6400000	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA CRUZ VALLE VERDE EN PUEBLO SANTA CRUZ DEL MONTE - 115548	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	115548	S	167	121	01-08-2023	31-12-2023	6400000	6188752.18	6188752.18	6188752.18	6188752.18
2023		MEX2304302243031	Proyecto de inversión	2511195.12	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA U HOMOLOGO LIC. BENITO JUÁREZ CCT 15DES0011Y EN PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS	México	Naucalpan de Juárez	Educación	115947	S	591	591	01-08-2023	31-12-2023	2511195.12	2503734.04	2503734.04	2503734.04	2503734.04



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DE GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)



DETALLE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2023		MEX230 4 3022430 32	Proyecto de inversión	1614339.72	TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA U HOMOLOGO FILIBERTO GÓMEZ CCT 15DPR0752Y EN PUEBLO SAN LUIS TLATILCO - 115951	México	Naucalpan de Juárez	Educación	115951	S	214	215	01-08-2023	31-12-2023	1614339.72	1613903.4	1613903.4	1613903.4	1613903.4
2023		MEX230 4 2022290 45	Proyecto de inversión	4500000	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA EL MOLINITO EN COLONIA EL MOLINITO - 115291	México	Naucalpan de Juárez	Salud	115291	S	63	64	01-08-2023	31-12-2023	4500000	4486361.05	4486361.05	4486361.05	4486361.05
2023		MEX230 4 2022291 92	Proyecto de inversión	1608360.62	TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA U HOMOLOGO LEONA VICARIO CCT 15ETV0362G EN COLONIA LAS HUERTAS 1A	México	Naucalpan de Juárez	Educación	115886	S	93	92	01-08-2023	31-12-2023	1608360.62	1599178.13	1599178.13	1599178.13	1599178.13
2023		MEX230 4 2022292 17	Proyecto de inversión	1554549.36	TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PREESCOLAR U HOMOLOGO GONZALO CASTAÑEDA Y ESCOBAR CCT 15EJN1141N EN COLONIA RIVERA -	México	Naucalpan de Juárez	Educación	115945	S	58	59	01-08-2023	31-12-2023	1554549.36	1547806.77	1547806.77	1547806.77	1547806.77



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DE GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)



DETALLE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2023		MEX230 4 3022429 98	Proyecto de inversión	4500000	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA LOS ARCOS EN PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN CENTRO - 115534	México	Naucalpan de Juárez	Salud	115534	S	409	383	01-08-2023	31-12-2023	4500000	4470659.49	4470659.49	4470659.49	4470659.49
2023		MEX230 4 3022430 06	Proyecto de inversión	2443501.18	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERROS DE OAXACA, COLONIA COLINAS DE SAN MATEO, NAUCALPAN DE JUÁREZ. - 115673	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	115673	S	155	303	01-08-2023	31-12-2023	2443501.18	2365108.87	2365108.87	2365108.87	2365108.87
2023		MEX230 4 3022430 11	Proyecto de inversión	7027998.02	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CIRCUITO INGENIEROS EN CIUDAD SATÉLITE, NAUCALPAN DE JUÁREZ. - 115742	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	115742	S	128	119	01-08-2023	31-12-2023	7027998.02	6810015.38	6810015.38	6810015.38	6810015.38
2023		MEX230 4 3022430 20	Proyecto de inversión	8262259.58	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL MARIO COLÍN NÚMERO. 1342 PARA BIBLIOTECA PÚBLICA VIRTUAL EN FRACCIONAMIENTO BOULEVARES - 115865	México	Naucalpan de Juárez	Educación	115865	S	556	514	01-08-2023	31-12-2023	8262259.58	8256215.48	8256215.48	8256215.48	8256215.48



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DE GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)



DETALLE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2023		MEX2304302243025	Proyecto de inversión	2541214.37	TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PREPARATORIA U HOMOLOGO OFICIAL ANEXA A LA NORMAL DE NAUCALPAN CCT 15EBP0014Z EN PUEBLO SAN MATEO	México	Naucalpan de Juárez	Educación	115914	S	394	394	01-08-2023	31-12-2023	2541214.37	2529734.2	2529734.2	2529734.2	2529734.2
2023		MEX2304302256558	Proyecto de inversión	7000000	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE B EN COLONIA SAN MATEO NOPALA ZONA NORTE AMPLIACIÓN SAN MATEO NOPALA ZONA NORTE. - 202911	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	202911	S	2765	2501	01-09-2023	31-12-2023	7000000	6994621.22	6994621.22	6994621.22	6994621.22
2023		MEX2304202229210	Proyecto de inversión	1883396.34	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA U HOMOLOGO GRAL. EMILIANO ZAPATA CCT 15EPR1711D EN COLONIA EMILIANO	México	Naucalpan de Juárez	Educación	115931	S	406	406	01-08-2023	31-12-2023	1883396.34	1877929.25	1877929.25	1877929.25	1877929.25
2023		MEX2304302243009	Proyecto de inversión	6291393.72	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE INDUSTRIA EN PUEBLO SAN MATEO NOPALA. - 115708	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	115708	S	133	130	01-08-2023	31-12-2023	6291393.72	6096027.06	6096027.06	6096027.06	6096027.06



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DE GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)



DETALLE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2023		MEX230 4 3022430 29	Proyecto de inversión	2272033.68	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA U HOMOLOGO ADAMO PAGLIAI CCT 15DPR0739D EN FRACCIONAMIENTO CONSTRUCCION DE	México	Naucalpan de Juárez	Educación	115934	S	129	130	01-08-2023	31-12-2023	2272033.68	2266092.08	2266092.08	2266092.08	2266092.08
2023		MEX230 4 3022430 30	Proyecto de inversión	1721962.37	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA U HOMOLOGO FORD NÚM. 117 CCT 15DPR2569N EN FRACCIONAMIENTO CONSTRUCCION DE	México	Naucalpan de Juárez	Educación	115943	S	128	128	01-08-2023	31-12-2023	1721962.37	1716683.26	1716683.26	1716683.26	1716683.26
2023		MEX230 4 3022430 33	Proyecto de inversión	2331824.04	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA U HOMOLOGO GENERALÍSIMO MORELOS CCT 15EPR0802O EN COLONIA	México	Naucalpan de Juárez	Educación	115956	S	474	473	01-08-2023	31-12-2023	2331824.04	2320486.03	2320486.03	2320486.03	2320486.03
2023		MEX230 4 3022555 76	Proyecto de inversión	6221773.03	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ESTRELLA EN COLONIA LOMA COLORADA 1A SECCIÓN. - 196496	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	196496	S	3913	3641	01-09-2023	31-12-2023	6221773.03	6215166.48	6215146.47	6215146.47	6215146.47



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DE GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)



DETALLE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2023		MEX230 4 3022574 01	Proyecto de inversión	2784294.29	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CIRCUNVALACIÓN EN COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTÍN. - 208575	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	208575	S	3333	3076	01-09-2023	31-12-2023	2784294.29	2776683.51	2776683.51	2776683.51	2776683.51
2023		MEX230 4 3022574 16	Proyecto de inversión	475300	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. EMILIANO ZAPATA CCT 15EPR1711D EN COLONIA EMILIANO ZAPATA - 208675	México	Naucalpan de Juárez	Educación	208675	S	406	406	18-09-2023	31-12-2023	475300	474720	474720	474720	474720
2023		MEX230 4 3022574 58	Proyecto de inversión	520000	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA U HOMOLOGO PLAN DE AYALA CCT 15DPR2282K EN COLONIA LOMAS DEL CADETE - 208913	México	Naucalpan de Juárez	Educación	208913	S	252	252	18-09-2023	31-12-2023	520000	518259.98	518259.98	518259.98	518259.98