

**SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
 REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF)
 TERCER TRIMESTRE 2022 (JULIO-SEPTIEMBRE)**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	3	MEX00180 201101419	Proyecto de inversión	890000	Construcción De Módulo Sanitario En Escuela Prim Aguas Santas O Esc Prim Gregorio Torres Quintero Calle Isidro Fabela Sin Numero - 33147	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE GOB. LIC. SIDRO FABELA INTERIOR SN COLONIA AHUZOTLA (SANTAGO AHUZOTLA), 53378 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE DR. VICENTE VILLADA Y CALLE GOB. MANUEL CAMPOS MENA, CALLE CARLOS RIVA PALACIO LA ESCUELA EN DONDE SE EJECUTA", "lon":-99.2136798, "lat":19.46965413}]]	12/04/2018	31/12/2018	890,000.00	889,554.10	0.00	0.00	0.00	[[{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MN-DGOP/FISDMF-AD-024/2018", "contratista":"PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA", "convocatoria":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto":4681629.89, "monto_modificado":4681629.89}]]	[[{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Pieza", "avance":0.01}]]	En Ejecución
2022	3	MEX19020 1557200	Proyecto de inversión	679020	CONSTRUCCION DE NOVENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO MÁRTIRES - 116973	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"vivienda", "meta":93.0, "meta_modificada":93.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"COLONIA MARTIRES DE RIO BLANCO, 00000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y. Y. NAUCALPAN DE JUÁREZ MARTÍRES DE RIO BLANCO", "lon":-99.25221346, "lat":19.44721542}]]	31/07/2019	31/12/2019	4,253,539.74	4,253,539.74	4,253,539.74	4,253,539.74	650,707.96	[[{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"NAU/SPU/OP/ADM/10-D/19", "contratista":"COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.", "convocatoria":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto":6704732.85, "monto_modificado":6704732.85}]]	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"vivienda", "meta":93.0, "meta_modificada":93.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX17170 401001317	Proyecto de inversión	660000	Techoado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Telessecundaria Adolfo López Mateos Calle Salvador Novo Sin Numero - 264782	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE SALVADOR NOVO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN ANTONIO ZOMEYUCAN, 53570 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CARRANZA PRF", "lon":-99.24909421, "lat":19.45139623}]]	10/07/2017	29/12/2017	660,000.00	657,299.26	657,299.26	657,299.26	657,299.26	[[{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MN-DGOP/FISDMF-R-015/2017", "contratista":"ING ESPINOSA S.A. DE C.V.", "convocatoria":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto":657299.26, "monto_modificado":657299.26}]]	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "avance":1.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX17170 401001328	Proyecto de inversión	904000	Techoado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Prim Alfredo V Benfil Calle Nezahualcoyotl No Uno - 265977	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE NEZAHUALCOYOTL 1, INTERIOR SN COLONIA ALFREDO V. BONFIL, 53718 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y", "lon":-99.26553483, "lat":19.43995275}]]	02/10/2017	29/12/2017	904,000.00	901,482.23	901,482.23	901,482.23	901,482.23	[[{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MN-DGOP/FISDMF-R-052/2017", "contratista":"CONSTRUCTORA CIEVAS S.A. DE C.V.", "convocatoria":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto":901482.23, "monto_modificado":901482.23}]]	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "avance":1.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX17170 401001332	Proyecto de inversión	847500	Techoado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Prim Dr Gustavo Baz Prada Calle Venise De Noviembre Sin No Cuilahuac Tv - 267536	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA SAN RAFAEL CHAMAPA IV, 53690 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE SATURNINO Y CALLE H", "lon":-99.26587774, "lat":19.45240863}]]	09/10/2017	29/12/2017	847,500.00	841,385.33	841,385.33	841,385.33	841,385.33	[[{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MN-DGOP/FISDMF-R-556/2017", "contratista":"CLY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.", "convocatoria":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto":841385.33, "monto_modificado":841385.33}]]	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "avance":1.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX00180 201101407	Proyecto de inversión	4509500	Rehabilitación De Calle Sansón Carrasco Con Concreto Hidráulico Tramo Entre Las Calles Dorotea Y Molino Del Viento - 34097	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":1.0, "meta_modificada":2900.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE SANSON CARRASCO COLONIA LA MANCHA II, 53717 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE DOROTEA Y CALLE MOLINO DE VIENTO, LA OBRA SE EJECUTARA EN CALLE SANSON CARRASCO EN LA COLONIA LA MANCHA II", "lon":-99.27079608, "lat":19.4307996}]]	13/04/2018	31/12/2018	4,509,500.00	4,455,418.87	4,440,043.63	4,440,043.63	4,440,043.63	[[{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MN-DGOP/FISDMF-LPN-020/2018", "contratista":"SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA MEDINA, S.A. DE C.V.", "convocatoria":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto":1125264758E7, "monto_modificado":1125264758E7}]]	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "avance":2000.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX00180 201101409	Proyecto de inversión	1000000	Rehabilitación De La Calle Carlos Riva Palacio Tramo Entre Av Ferrocarriles Nacionales Y Calzada De La Naranja Con Concreto Asfáltico - 34322	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":1.0, "meta_modificada":1275.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE CARLOS RIVA PALACIO COLONIA AHUZOTLA (SANTAGO AHUZOTLA), 53378 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA FERROCARRILES NACIONALES Y CALZADA DE LA NARANJA, CALLE GOBLIC SIDRO FABELA LA OBRA SE EJECUTARA EN CALLE CARLOS R", "lon":-99.21342767, "lat":19.47236249}]]	13/04/2018	31/12/2018	1,000,000.00	972,429.82	967,966.85	967,966.85	967,966.85	[[{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MN-DGOP/FISDMF-LPN-002/2018", "contratista":"SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA MEDINA, S.A. DE C.V.", "convocatoria":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto":1125264758E7, "monto_modificado":1125264758E7}]]	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "avance":1275.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX00180 201101411	Proyecto de inversión	2130780	Rehabilitación De Calle Naranjo Con Concreto Hidráulico Tramo Entre Sauce Y Fresno - 34122	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":1.0, "meta_modificada":1400.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE NARANJO COLONIA MINAS EL COYOTE, 53694 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE FRESCO, LA OBRA SE EJECUTARA EN CALLE NARANJO ENTRE CALLE SAUCE Y FRESCO EN LA COLONIA MINAS COYOTE", "lon":-99.2888226, "lat":19.43791256}]]	13/04/2018	31/12/2018	2,130,780.00	2,032,403.17	2,032,224.12	2,032,224.12	2,032,224.12	[[{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MN-DGOP/FISDMF-LPN-002/2018", "contratista":"SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA MEDINA, S.A. DE C.V.", "convocatoria":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto":1125264758E7, "monto_modificado":1125264758E7}]]	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "avance":1258.56}]]	En Ejecución
2022	3	MEX00180 201101412	Proyecto de inversión	3842500	Rehabilitación De Calle Real Del Cobre Con Concreto Hidráulico Tramo Entre Real Del Monte Y Real Del Oro - 34244	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":1.0, "meta_modificada":2251.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE REAL DEL COBRE COLONIA MINAS SAN MARTIN, 53695 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE DEL MONTE Y CALLE REAL DEL ORO, CALLE MINA REAL DE LA PLATA LA OBRA SE EJECUTARA EN CALLE REAL DEL COBRE DE CALLE REAL DEL MONTE A R", "lon":-99.29127574, "lat":19.43920418}]]	13/04/2018	31/12/2018	3,842,500.00	3,792,395.92	3,779,348.11	3,779,348.11	3,779,348.11	[[{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MN-DGOP/FISDMF-LPN-002/2018", "contratista":"SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA MEDINA, S.A. DE C.V.", "convocatoria":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto":1125264758E7, "monto_modificado":1125264758E7}]]	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "avance":2251.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX00180 201101413	Proyecto de inversión	80426.15	Techoado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Primaria Ford Numero Ciento Diez Y Seis Calzada Guadalupe Sin Numero - 32887	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":1.0, "meta_modificada":266.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"CALZADA DE GUADALUPE INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 53426 ENTRE CALLE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE JUAN ESCUTINA Y CALLE MAYAPAN, CALLE JAUARANDA LA ESCUELA EN DONDE SE EJECUTA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALZADA DE GUAD", "lon":-99.27663608, "lat":19.4528793}]]	11/04/2018	31/12/2018	806,426.15	799,154.86	445,849.48	445,849.48	445,849.48	[[{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MN-DGOP/FISDMF-LPN-001/2018", "contratista":"CONSTRUCCIONES Y COMERCIO SAQL S.A. DE C.V.", "convocatoria":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto":604445.36, "monto_modificado":604445.36}]]	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "avance":118.5}]]	En Ejecución
2022	3	MEX00180 201101414	Proyecto de inversión	825231.12	Techoado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Primaria Dieciocho De Marzo Avenida Río Hondo Sin Numero - 32744	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":1.0, "meta_modificada":259.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"AVENIDA RIO HONDO INTERIOR SN COLONIA ESTADO DE MEXICO (EL TAMBOR), 53598 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE TALNEPANTLA Y CALLE HUKOUILICAN, LA ESCUELA EN DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE AVENIDA RIO H", "lon":-99.24365598, "lat":19.44829291}]]	11/04/2018	31/12/2018	825,231.12	822,858.15	781,563.65	781,563.65	781,563.65	[[{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MN-DGOP/FISDMF-LPN-002/2018", "contratista":"CONSTRUCCIONES Y COMERCIO SAQL S.A. DE C.V.", "convocatoria":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto":604445.36, "monto_modificado":604445.36}]]	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "avance":100.5}]]	En Ejecución
2022	3	MEX00180 201101415	Proyecto de inversión	350000	Mejoramiento De Núcleo Sanitario En Esc Prim Gra Francisco Villa Tv O Esc Prim Gustavo Baz Prada Trm - 34068	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE CUTLHAHUAC 6 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE CHAMPA, 53690 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE PERIETO CALLE DE NOVIEMBRE, CALLE SATURNINO LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESQUINA DE CALLE CUTLHAHUAC Y CAL", "lon":-99.26585904, "lat":19.45245676}]]	13/04/2018	31/12/2018	350,000.00	349,969.81	27,920.92	27,920.92	27,920.92	[[{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MN-DGOP/FISDMF-AD-024/2018", "contratista":"PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA", "convocatoria":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto":4681629.89, "monto_modificado":4681629.89}]]	[[{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Pieza", "avance":0.08}]]	En Ejecución
2022	3	MEX00180 201101416	Proyecto de inversión	675000	Techoado En Área De Impartición De Educación Física En Preescolar Gal Lazaro Cardenas Av Marín Sin Numero - 32780	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":1.0, "meta_modificada":118.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"AVENIDA MINAS SAN MARTIN INTERIOR SN COLONIA MINAS SAN MARTIN, 53695 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE ANDADOR DOS MINAS DE SAN MARTIN Y CALLE MINA REAL DEL ORO, CALLE MINA REAL DEL MONTE LA ESCUELA EN DONDE SE EJECUTARA LA OBRA C", "lon":-99.29113925, "lat":19.43991559}]]	11/04/2018	31/12/2018	675,000.00	674,615.73	179,665.70	179,665.70	179,665.70	[[{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MN-DGOP/FISDMF-LPN-002/2018", "contratista":"CONSTRUCCIONES Y COMERCIO SAQL S.A. DE C.V.", "convocatoria":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto":604445.36, "monto_modificado":604445.36}]]	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "avance":35.5}]]	En Ejecución
2022	3	MEX00180 201101417	Proyecto de inversión	1078671	Techoado En Área De Impartición De Educación Física En Preescolar Ahuacatl - 32877	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":1.0, "meta_modificada":272.1}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE COYOL INTERIOR SN COLONIA LAS HUERTAS 2A SECCION, 53427 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE DE LA PIRA Y CALLE PRIMERA DE PIRA LA ESCUELA EN DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE COYOL", "lon":-99.29049555, "lat":19.46290217}]]	11/04/2018	31/12/2018	1,078,671.00	1,078,978.48	889,320.28	889,320.28	889,320.28	[[{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MN-DGOP/FISDMF-LPN-001/2018", "contratista":"CONSTRUCCIONES Y COMERCIO SAQL S.A. DE C.V.", "convocatoria":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto":604445.36, "monto_modificado":604445.36}]]	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "avance":211.5}]]	En Ejecución
2022	3	MEX00180 201101418	Proyecto de inversión	845163.14	Techoado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Primaria Dorotea Anegón Asamblea Av Naucalpan Numero Uno - 32768	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":1.0, "meta_modificada":271.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"AVENIDA NAUCALPAN INTERIOR SN COLONIA EL MOLINITO, 53530 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE ENCINOS Y LA ESCUELA EN DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN AVENIDA NAUCALPAN CASI EN ESQUINA CON CALLE ENCINOS EN LA", "lon":-99.2358473, "lat":19.45676149}]]	11/04/2018	31/12/2018	845,163.14	844,875.80	787,409.78	787,409.78	787,409.78	[[{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MN-DGOP/FISDMF-LPN-001/2018", "contratista":"CONSTRUCCIONES Y COMERCIO SAQL S.A. DE C.V.", "convocatoria":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto":604445.36, "monto_modificado":604445.36}]]	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "avance":100.0}]]	En Ejecución

**SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
 REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
 TERCER TRIMESTRE 2022 (JULIO-SEPTIEMBRE)**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	3	MEX00180 201101420	Proyecto de inversión	690000	Construcción De Aula Esc Primaria Manuel José Oñón Calle Molino De Vientos Sin Numero - 32890	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida": "821", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": "1.0", "meta_modificada": "73.15"}]]	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "CALLE MOLINO DE VIENTOS INTERIOR SN COLONIA LA MANCHA 1, 5317 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE SANCHO PANZA Y PROLONGACION DIAGONAL, LA ESCUELA EN DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE CALLE MOLINO DE VIENTOS, "lon": -99.26518435, "lat": 19.4344236}]]	11/04/2018	31/12/2018	690,000.00	699,551.38	132,366.64	132,366.64	132,366.64	[[{"tipo_obra": "Obras", "numero_contrato": "MN-DGOP/FISMDF-AD-024/2018", "contratista": "PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA", "convocatoria": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto": "4681629.89", "monto_modificado": "4681629.89"}]]	[[{"id_unidad_medida": "821", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "14.0"}]]	En Ejecución
2022	3	MEX00180 201101421	Proyecto de inversión	930700	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Primaria Año Intersección Del Niño Calle Granada Sin Numero - 29501	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida": "821", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": "1.0", "meta_modificada": "337.73"}]]	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "CALLE GRANADA INTERIOR SN COLONIA LAS HUERTAS 2A SECCION, 53427 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE COYOL, LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE GRANADA ENTRE CALLE COYOL Y CALLE NARANJO, "lon": -99.27976392, "lat": 19.46292053}]]	05/04/2018	31/12/2018	930,700.00	928,342.00	732,730.09	732,730.09	732,730.09	[[{"tipo_obra": "Obras", "numero_contrato": "MN-DGOP/FISMDF-AD-024/2018", "contratista": "CONSTRUCCIONES Y COMERCIO SAOIL S.A. DE C.V.", "convocatoria": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto": "6044445.36", "monto_modificado": "6044445.36"}]]	[[{"id_unidad_medida": "821", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "298.0"}]]	En Ejecución
2022	3	MEX00180 201101422	Proyecto de inversión	690000	Construcción De Aula En La Esc Prim Lic Andrés Bello Enriquez Calle San Miguel Sin Numero - 33081	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida": "821", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": "1.0", "meta_modificada": "88.00"}]]	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "CALLE SAN MIGUEL INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTIN, 53495 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE SAN SIDRO Y CALLE DURANGO, CALLE SAN SIDRO LA ESCUELA EN DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE SAN MIGUEL, "lon": -99.25769635, "lat": 19.46481481}]]	12/04/2018	31/12/2018	690,000.00	663,108.12	112,476.84	112,476.84	112,476.84	[[{"tipo_obra": "Obras", "numero_contrato": "MN-DGOP/FISMDF-AD-024/2018", "contratista": "PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA", "convocatoria": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto": "4681629.89", "monto_modificado": "4681629.89"}]]	[[{"id_unidad_medida": "821", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "14.8"}]]	En Ejecución
2022	3	MEX00180 201101423	Proyecto de inversión	985000	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Secundaria Francisco González Bocanegra Calle Sauce Sin Numero - 29781	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida": "821", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": "1.0", "meta_modificada": "410.0"}]]	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "CALLE SAUCE INTERIOR SN COLONIA MINAS EL COYOTE, 53688 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE FRESNO Y CARRERA OYAMEL, CERRADA FRESNO LA ESCUELA DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CALLE SAUCE CAS ESCOLINA CON CALLE FRES, "lon": -99.28872277, "lat": 19.43637183}]]	05/04/2018	31/12/2018	985,000.00	984,340.73	580,154.12	580,154.12	580,154.12	[[{"tipo_obra": "Obras", "numero_contrato": "MN-DGOP/FISMDF-AD-024/2018", "contratista": "CONSTRUCCIONES Y COMERCIO SAOIL S.A. DE C.V.", "convocatoria": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto": "6044445.36", "monto_modificado": "6044445.36"}]]	[[{"id_unidad_medida": "821", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "343.0"}]]	En Ejecución
2022	3	MEX00180 201101424	Proyecto de inversión	912500	Construcción De Comedor En La Esc Prim Juana De Azaog Av Del Río Sin Numero - 29853	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida": "821", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": "1.0", "meta_modificada": "84.0"}]]	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "AVENIDA DEL RIO INTERIOR SN COLONIA LA RAQUILITO, 5368 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA DEL RIO Y LA ESCUELA EN DONDE SE EJECUTARA LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA AVENIDA DE RIO, "lon": -99.27246094, "lat": 19.45656145}]]	02/04/2018	31/12/2018	912,500.00	912,064.00	0.00	0.00	0.00	[[{"tipo_obra": "Obras", "numero_contrato": "MN-DGOP/FISMDF-AD-024/2018", "contratista": "PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA", "convocatoria": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto": "4681629.89", "monto_modificado": "4681629.89"}]]	[[{"id_unidad_medida": "821", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.0"}]]	En Ejecución
2022	3	MEX00180 201101426	Proyecto de inversión	1972000	Construcción Red De Agua Potable Del Tanque Las Huertas II A La Red De Distribución De La Colonia Las Huertas I - 24487	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida": "821", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta": "1.0", "meta_modificada": "508.00"}]]	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "CALLE SANDIA NIEZ Y LAS PALMAS COLONIA LAS HUERTAS 2A SECCION, 53427 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE CAPULIN Y CALLE INSPIRO, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE CALLE SANDIA DE CAPULIN A NIEZ SOBRE CALLE NIEZ DE SANDIA A CANADA Y, "lon": -99.28241103, "lat": 19.45830809}]]	28/03/2018	31/12/2018	1,972,000.00	1,739,032.72	1,422,674.58	1,422,674.58	1,422,674.58	[[{"tipo_obra": "Obras", "numero_contrato": "MN-DGOP/FISMDF-AD-024/2018", "contratista": "SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA MEDINA, S.A. DE C.V.", "convocatoria": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto": "1.0480275627", "monto_modificado": "1.0480275627"}]]	[[{"id_unidad_medida": "821", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "388.0"}]]	En Ejecución
2022	3	MEX18030 1307962	Proyecto de inversión	4521486.94	REHABILITACION DE LAS RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ARGENTINA DE LA COLONIA SAN RAFAEL CHAMAPA - 176195	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida": "15", "unidad_medida": "Metros lineales", "meta": "983.0", "meta_modificada": "983.00"}]]	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "CALLE ARGENTINA COLONIA SAN RAFAEL CHAMAPA IV, 53689 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLES AMERICANOS Y CALLE QUERETARO, CALLE SIGMA SUR LA OBRA SE EJECUTARA EN CALLE ARGENTINA EN LA COLONIA SAN RAFAEL CHAMAPA, "lon": -99.27590764, "lat": 19.44239882}]]	24/07/2018	31/12/2018	4,521,486.94	4,518,872.83	2,974,084.68	2,974,084.68	2,974,084.68	[[{"tipo_obra": "Obras", "numero_contrato": "MN-DGOP/FISMDF-AD-024/2018", "contratista": "GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.", "convocatoria": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto": "1.0480275627", "monto_modificado": "1.0480275627"}]]	[[{"id_unidad_medida": "15", "unidad_medida": "Metros lineales", "avance": "947.0"}]]	En Ejecución
2022	3	MEX18030 1308008	Proyecto de inversión	4346426	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AHUIZOTLA CONSTRUCCION - 176528	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida": "21", "unidad_medida": "Otros", "meta": "1.0", "meta_modificada": "1.00"}]]	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "CALLE GOB LIC ISIDRO FABELA 33R INTERIOR SN COLONIA AHUIZOTLA (SANTAGO AHUIZOTLA), 53378 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE GOB MANUEL CAMPOS MENA Y CALLE VICENTE VILLADA, CALLE CARLOS RIVA PALACIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA, "lon": -99.21360541, "lat": 19.46953015}]]	24/07/2018	31/12/2018	4,346,426.00	4,246,270.76	3,807,176.58	3,807,176.58	3,807,176.58	[[{"tipo_obra": "Obras", "numero_contrato": "MN-DGOP/FISMDF-AD-024/2018", "contratista": "GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.", "convocatoria": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto": "1.21998539E7", "monto_modificado": "1.21998539E7"}]]	[[{"id_unidad_medida": "21", "unidad_medida": "Otros", "avance": "1.00"}]]	En Ejecución
2022	3	MEX18030 1308019	Proyecto de inversión	8071935	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AHUIZOTLA - 176912	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida": "21", "unidad_medida": "Otros", "meta": "1.0", "meta_modificada": "1.00"}]]	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "CALLE GOB LIC ISIDRO FABELA 33R INTERIOR SN COLONIA AHUIZOTLA (SANTAGO AHUIZOTLA), 53378 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE GOB MANUEL CAMPOS MENA Y CALLE GOB VICENTE VILLADA, CALLE CARLOS RIVA PALACIO LA OBRA SE ENCUENTRA, "lon": -99.2136047, "lat": 19.46955045}]]	24/07/2018	31/12/2018	8,071,935.00	7,853,583.14	5,101,271.42	5,101,271.42	5,101,271.42	[[{"tipo_obra": "Obras", "numero_contrato": "MN-DGOP/FISMDF-AD-024/2018", "contratista": "GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.", "convocatoria": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto": "1.21998539E7", "monto_modificado": "1.21998539E7"}]]	[[{"id_unidad_medida": "21", "unidad_medida": "Otros", "avance": "0.00"}]]	En Ejecución
2022	3	MEX18030 1308048	Proyecto de inversión	31686783.2	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA OLIMPICA - 178178	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida": "21", "unidad_medida": "Otros", "meta": "1.0", "meta_modificada": "1.00"}]]	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "COLONIA OLIMPICA (SAN RAFAEL CHAMAPA IV), 53689 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE GOB MANUEL CAMPOS MENA Y CALLE VICENTE VILLADA, CALLE CARLOS RIVA PALACIO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CARRETERA MEXICO - TOLUCA NO. 134 EN LA COLONIA OLIMPICA, "lon": -99.29671928, "lat": 19.44160793}]]	24/07/2018	31/12/2018	31,686,783.18	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida": "21", "unidad_medida": "Otros", "avance": "0.00"}]]	En Ejecución
2022	3	MEX18030 1308220	Proyecto de inversión	301114.16	MEJORAMIENTO DE NÚCLEO SANITARIO EN ESC PRIM ALBORADA CAMPESINA AV PRINCIPAL NUMERO VEINTITRES - 177866	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida": "17", "unidad_medida": "Piezas", "meta": "1.0", "meta_modificada": "1.00"}]]	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "CALLE AVENIDA PRINCIPAL COLONIA SAN LORENZO TOTOLINGA, 53426 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE CANAL DE LA RIVERA LA OBRA SE EJECUTARA EN ESC PRIM ALBORADA CAMPESINA, "lon": -99.26250869, "lat": 19.46036871}]]	25/07/2018	31/12/2018	301,114.16	297,076.86	196,616.82	196,616.82	196,616.82	[[{"tipo_obra": "Obras", "numero_contrato": "MN-DGOP/FISMDF-AD-024/2018", "contratista": "PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA", "convocatoria": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto": "4681629.89", "monto_modificado": "4681629.89"}]]	[[{"id_unidad_medida": "17", "unidad_medida": "Piezas", "avance": "0.66"}]]	En Ejecución
2022	3	MEX18030 1308271	Proyecto de inversión	5041854.16	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA OLIMPICA CONSTRUCCION - 178073	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida": "21", "unidad_medida": "Otros", "meta": "1.0", "meta_modificada": "1.00"}]]	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "COLONIA OLIMPICA (SAN RAFAEL CHAMAPA IV), 53689 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y EL LUGAR DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADO SOBRE CARRETERA MEXICO - TOLUCA NM 134 EN LA COLONIA OLIMPICA NAUCALPAN DE JUÁREZ ES, "lon": -99.29666887, "lat": 19.44161831}]]	25/07/2018	31/12/2018	5,041,854.16	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida": "21", "unidad_medida": "Otros", "avance": "0.00"}]]	En Ejecución
2022	3	MEX18030 1308296	Proyecto de inversión	9363444.6	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA OLIMPICA - 178176	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida": "21", "unidad_medida": "Otros", "meta": "1.0", "meta_modificada": "1.00"}]]	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "CARRETERA FEDERAL LIBRE 134 TRAMO NAUCALPAN MEXICO - TOLUCA KMÉTRO 8 + 210 COLONIA OLIMPICA (SAN RAFAEL CHAMAPA IV), 53689 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE EL LUGAR DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADO SOBRE CAR, "lon": -99.29667637, "lat": 19.44159958}]]	25/07/2018	31/12/2018	9,363,444.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida": "21", "unidad_medida": "Otros", "avance": "0.00"}]]	En Ejecución
2022	3	MEX18030 1309744	Proyecto de inversión	120000	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA CIENTO DIECISiete RICARDO FLORES MAGÓN CALLE BANDINI NO DIEZ PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA - 185841	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida": "17", "unidad_medida": "Piezas", "meta": "1.0", "meta_modificada": "1.00"}]]	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "CALLE BANDINI 10R INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO CHIMALPA, 53665 SAN FRANCISCO CHIMALPA, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE LA ESCUELA EN DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE BANDINI EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA, "lon": -99.33862745, "lat": 19.44115888}]]	01/08/2018	31/12/2018	120,000.00	119,299.58	105,308.01	105,308.01	105,308.01	[[{"tipo_obra": "Obras", "numero_contrato": "MN-DGOP/FISMDF-AD-024/2018", "contratista": "PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA", "convocatoria": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto": "4681629.89", "monto_modificado": "4681629.89"}]]	[[{"id_unidad_medida": "17", "unidad_medida": "Piezas", "avance": "0.88"}]]	En Ejecución
2022	3	MEX18030 1311240	Proyecto de inversión	120000	CONSTRUCCION BARRA EN JARDIN DE NIÑOS CITLALIZAN ESTRELLITAS COL EMILIANO ZAPATA - 191118	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida": "15", "unidad_medida": "Metros lineales", "meta": "21.00", "meta_modificada": "21.00"}]]	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "ANDADOR JUAN ESCUTA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 53428 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN JARDIN DE NIÑOS CITLALIZAN EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, "lon": -99.27617856, "lat": 19.45317773}]]	07/08/2018	31/12/2018	120,000.00	119,725.43	0.00	0.00	0.00	[[{"tipo_obra": "Obras", "numero_contrato": "MN-DGOP/FISMDF-AD-024/2018", "contratista": "PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA", "convocatoria": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto": "4681629.89", "monto_modificado": "4681629.89"}]]	[[{"id_unidad_medida": "15", "unidad_medida": "Metros lineales", "avance": "0.00"}]]	En Ejecución

**SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
 REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
 TERCER TRIMESTRE 2022 (JULIO-SEPTIEMBRE)**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS									
2022	3	MEX190401606228	Proyecto de inversión	4991987.29	REHABILITACION DEL TANQUE AGUA POTABLE LA NOPALERA - 77315	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	[[{"id_unidad_medida": "999", "unidad_medida": "Otro", "meta": "1.0", "meta_modificada": "1.0"}]]	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "AVENIDA ALTAMIRA INTERIOR O COLONIA ALTAMIRA, 5370 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE SAGITARIO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE TAURO COLONIA ALTAMIRA", "lon": "-99.259717", "lat": "19.4504863"}]]	31/07/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida": "999", "unidad_medida": "Otro", "avance": "0.0"}]]	En Ejecución								
2022	3	MEX190401606230	Proyecto de inversión	12641028.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE BUENAVISTA - 77319	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	[[{"id_unidad_medida": "999", "unidad_medida": "Otro", "meta": "1.0", "meta_modificada": "1.0"}]]	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "AVENIDA CAMINO A HUICQUILUCAN COLONIA BUENAVISTA, 53800 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE MONTE CRISTO Y CALLE CAMINO ARENERO, COLONIA BUENAVISTA", "lon": "-99.25682639", "lat": "19.4358476"}]]	31/07/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida": "999", "unidad_medida": "Otro", "avance": "0.0"}]]	En Ejecución							
2022	3	MEX190401617457	Proyecto de inversión	594958.2	NAUCALPAN CONSTRUCCIÓN DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182665	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "3", "unidad_medida": "Celdas solares", "meta": "52.0", "meta_modificada": "52.0"}]]	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "COLONIA EL MOLINITO, 53830 NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y . SE CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS PARTES DE LA COLONIA EL MOLINITO", "lon": "-99.23739188", "lat": "19.45420823"}]]	16/10/2019	31/12/2019	594,958.20	594,958.20	594,958.20	594,958.20	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAUSPUYOPAD/FISM5919", "contralista": "ARTEFACTOS LUMINICOS, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto": "594958.2", "monto_modificado": "594958.2"}]]	[[{"id_unidad_medida": "3", "unidad_medida": "Celdas solares", "avance": "0.0"}]]	En Ejecución					
2022	3	MEX190401617793	Proyecto de inversión	297479.1	CONSTRUCCIÓN DE 26 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182449	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "3", "unidad_medida": "Celdas solares", "meta": "26.0", "meta_modificada": "26.0"}]]	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "COLONIA SAN ANTONIO ZOMEYUCAN (ZONA URBANA), 53570 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y . SE COLOCARÁN CALENTADORES EN DIVERSOS HOGARES DENTRO DE LA COLONIA DE SAN ANTONIO ZOMEYUCAN", "lon": "-99.2404554", "lat": "19.45564635"}]]	18/10/2019	31/12/2019	297,479.10	297,479.10	297,479.10	297,479.10	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAUSPUYOPAD/FISM4219", "contralista": "ARTEFACTOS LUMINICOS, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto": "297479.1", "monto_modificado": "297479.1"}]]	[[{"id_unidad_medida": "3", "unidad_medida": "Celdas solares", "avance": "0.0"}]]	En Ejecución					
2022	3	MEX190401617914	Proyecto de inversión	297479.1	CONSTRUCCIÓN DE 26 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182577	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "3", "unidad_medida": "Celdas solares", "meta": "26.0", "meta_modificada": "26.0"}]]	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "COLONIA SAN ANTONIO ZOMEYUCAN (ZONA URBANA), 53570 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y . SE COLOCARÁN CALENTADORES EN DIVERSOS HOGARES DENTRO DE LA COLONIA DE SAN ANTONIO ZOMEYUCAN", "lon": "-99.24403457", "lat": "19.45040149"}]]	18/10/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida": "3", "unidad_medida": "Celdas solares", "avance": "0.0"}]]	En Ejecución						
2022	3	MEX190401617818	Proyecto de inversión	594958.2	CONSTRUCCIÓN DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182628	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "3", "unidad_medida": "Celdas solares", "meta": "52.0", "meta_modificada": "52.0"}]]	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTIN, 53490 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y . SE COLOCARÁN CALENTADORES EN DIVERSOS HOGARES DENTRO DE LA COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTIN", "lon": "-99.25783407", "lat": "19.46225873"}]]	18/10/2019	31/12/2019	594,958.20	594,958.20	594,958.20	594,958.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAUSPUYOPAD/FISM4419", "contralista": "ARTEFACTOS LUMINICOS, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto": "594958.2", "monto_modificado": "594958.2"}]]	[[{"id_unidad_medida": "3", "unidad_medida": "Celdas solares", "avance": "0.0"}]]	En Ejecución			
2022	3	MEX190401617830	Proyecto de inversión	114393.4	CONSTRUCCIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182677	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "3", "unidad_medida": "Celdas solares", "meta": "10.0", "meta_modificada": "10.0"}]]	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "COLONIA LAS HUERTAS 1A SECC, 53427 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y . SE CONSTRUCCIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSOS HOGARES DE LA COLONIA LAS HUERTAS PRIMERA SECCIÓN", "lon": "-99.2644088", "lat": "19.46713073"}]]	18/10/2019	31/12/2019	114,393.40	114,393.40	114,393.40	114,393.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAUSPUYOPAD/FISM4519", "contralista": "ABELDA, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto": "114393.4", "monto_modificado": "114393.4"}]]	[[{"id_unidad_medida": "3", "unidad_medida": "Celdas solares", "avance": "0.0"}]]	En Ejecución			
2022	3	MEX190401617840	Proyecto de inversión	114393.4	CONSTRUCCIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182726	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "3", "unidad_medida": "Celdas solares", "meta": "10.0", "meta_modificada": "10.0"}]]	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "COLONIA LAS HUERTAS 1A SECC, 53427 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y . SE CONSTRUCCIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSOS HOGARES DE LA COLONIA LAS HUERTAS PRIMERA SECCIÓN", "lon": "-99.26780167", "lat": "19.47055756"}]]	18/10/2019	31/12/2019	114,393.40	114,393.40	114,393.40	114,393.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAUSPUYOPAD/FISM4619", "contralista": "ABELDA, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto": "114393.4", "monto_modificado": "114393.4"}]]	[[{"id_unidad_medida": "3", "unidad_medida": "Celdas solares", "avance": "0.0"}]]	En Ejecución		
2022	3	MEX190401617845	Proyecto de inversión	114393.4	CONSTRUCCIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182799	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "3", "unidad_medida": "Celdas solares", "meta": "10.0", "meta_modificada": "10.0"}]]	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "COLONIA LAS HUERTAS 1A SECC, 53427 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y . SE COLOCARÁN 10 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSOS HOGARES DE LA COLONIA LAS HUERTAS PRIMERA SECCIÓN", "lon": "-99.27838088", "lat": "19.46600343"}]]	18/10/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida": "3", "unidad_medida": "Celdas solares", "avance": "0.0"}]]	En Ejecución		
2022	3	MEX190401617853	Proyecto de inversión	125832.74	CONSTRUCCIÓN DE 11 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182781	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "3", "unidad_medida": "Celdas solares", "meta": "11.0", "meta_modificada": "11.0"}]]	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "COLONIA LAS HUERTAS 1A SECC, 53427 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y . SE COLOCARÁN 11 CALENTADORES EN DIVERSOS HOGARES DENTRO DE LA COLONIA LAS HUERTAS PRIMERA SECCIÓN", "lon": "-99.27707894", "lat": "19.46727147"}]]	18/10/2019	31/12/2019	125,832.74	125,832.74	125,832.74	125,832.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "NAUSPUYOPAD/FISM4819", "contralista": "ABELDA, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto": "125832.74", "monto_modificado": "125832.74"}]]	[[{"id_unidad_medida": "3", "unidad_medida": "Celdas solares", "avance": "0.0"}]]	En Ejecución	
2022	3	MEX190401617858	Proyecto de inversión	125832.74	CONSTRUCCIÓN DE 11 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182820	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "3", "unidad_medida": "Celdas solares", "meta": "11.0", "meta_modificada": "11.0"}]]	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "COLONIA LAS HUERTAS 1A SECC, 53427 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y . SE COLOCARÁN 11 CALENTADORES EN DIVERSOS HOGARES DENTRO DE LA COLONIA LAS HUERTAS PRIMERA SECCIÓN", "lon": "-99.28307731", "lat": "19.46369111"}]]	18/10/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida": "3", "unidad_medida": "Celdas solares", "avance": "0.0"}]]	En Ejecución	
2022	3	MEX190401617863	Proyecto de inversión	594958.2	CONSTRUCCIÓN DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182852	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "3", "unidad_medida": "Celdas solares", "meta": "52.0", "meta_modificada": "52.0"}]]	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "COLONIA COLINAS DE SAN MATEO, 53218 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y . SE COLOCARÁN 52 CALENTADORES EN DIVERSOS HOGARES DENTRO DE LA COLONIA COLINAS DE SAN MATEO", "lon": "-99.27890007", "lat": "19.48984151"}]]	18/10/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida": "3", "unidad_medida": "Celdas solares", "avance": "0.0"}]]	En Ejecución		
2022	3	MEX190401617867	Proyecto de inversión	596179.1	CONSTRUCCIÓN DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182880	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "3", "unidad_medida": "Celdas solares", "meta": "52.0", "meta_modificada": "52.0"}]]	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "COLONIA AHUIZTLA (SANTAGO AHUIZTLA), 53378 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y . SE COLOCARÁN 52 CALENTADORES EN DIVERSOS HOGARES DENTRO DE LA COLONIA AHUIZTLA", "lon": "-99.21390779", "lat": "19.48975989"}]]	18/10/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida": "3", "unidad_medida": "Celdas solares", "avance": "0.0"}]]	En Ejecución		
2022	3	MEX190401617874	Proyecto de inversión	596179.1	CONSTRUCCIÓN DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182898	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "3", "unidad_medida": "Celdas solares", "meta": "52.0", "meta_modificada": "52.0"}]]	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "COLONIA SANTAGO TEPALACO, 53218 SANTAGO TEPALACO, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y . SE COLOCARÁN 52 CALENTADORES EN DIVERSOS HOGARES DENTRO DE LA COLONIA SANTAGO TEPALACO", "lon": "-99.3418915", "lat": "19.47475693"}]]	18/10/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida": "3", "unidad_medida": "Celdas solares", "avance": "0.0"}]]	En Ejecución	
2022	3	MEX190401617878	Proyecto de inversión	596179.1	CONSTRUCCIÓN DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182912	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "3", "unidad_medida": "Celdas solares", "meta": "52.0", "meta_modificada": "52.0"}]]	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "COLONIA MINA PALACIOS (MINAS PALACIO), 53686 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y . SE COLOCARÁN 52 CALENTADORES EN DIVERSOS HOGARES DENTRO DE LA COLONIA MINAS PALACIO", "lon": "-99.28842589", "lat": "19.44048369"}]]	18/10/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida": "3", "unidad_medida": "Celdas solares", "avance": "0.0"}]]	En Ejecución	
2022	3	MEX190401617882	Proyecto de inversión	298089.55	CONSTRUCCIÓN DE 26 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182932	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "3", "unidad_medida": "Celdas solares", "meta": "26.0", "meta_modificada": "26.0"}]]	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "COLONIA MÉXICO 86 (LA CHACONA), 53428 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y . SE COLOCARÁN 26 CALENTADORES EN DIVERSOS HOGARES DENTRO DE LA COLONIA DE MÉXICO 86", "lon": "-99.29011423", "lat": "19.45602449"}]]	18/10/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida": "3", "unidad_medida": "Celdas solares", "avance": "0.0"}]]	En Ejecución
2022	3	MEX190401617888	Proyecto de inversión	298089.55	CONSTRUCCIÓN DE 26 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182947	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida": "3", "unidad_medida": "Celdas solares", "meta": "26.0", "meta_modificada": "26.0"}]]	[[{"id_municipio": "57", "id_localidad": "1", "direccion": "COLONIA MÉXICO 86 (LA CHACONA), 53428 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y . SE COLOCARÁN 26 CALENTADORES EN DIVERSOS HOGARES DENTRO DE LA COLONIA MÉXICO 86", "lon": "-99.2862001", "lat": "19.45744832"}]]	18/10/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida": "3", "unidad_medida": "Celdas solares", "avance": "0.0"}]]	En Ejecución

SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF)
TERCER TRIMESTRE 2022 (JULIO-SEPTIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	
2022	3	MEX190401617891	Proyecto de inversión	618698.42	CONSTRUCCIÓN DE 64 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 162961	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Caldas solares", "meta":54.0, "meta_modificada":54.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"COLONIA LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU (CUARTOS) 3, 53427 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y . SE COLOCARAN 64 CALENTADORES EN DIVERSOS HOGARES DENTRO DE LA COLONIA LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ", "lon":-99.2803193, "lat":19.45641198}]]	18/10/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Caldas solares", "avance":0.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX190401646591	Proyecto de inversión	504821.2	CONSTRUCCIÓN DE 53 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254429	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Viviend a", "meta":7.0, "meta_modificada":7.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"COLONIA PLAN DE AYALA, 5370 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y . CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA PLAN DE AYALA", "lon":-99.2653384, "lat":19.43877866}]]	13/12/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Viviend a", "avance":0.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX190401646653	Proyecto de inversión	71985.94	CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254546	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Viviend a", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":285, "direccion":"COLONIA LA LUNA (SAN MATEO NOPALA, 53228 EJIDO SAN MATEO NOPALA (BELLAVISTA), NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y . CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO EN LA COLONIA LA LUNA", "lon":-99.27575482, "lat":19.50195188}]]	13/12/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Viviend a", "avance":0.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX190401646789	Proyecto de inversión	2866673.68	CONSTRUCCIÓN DE 146 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254788	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Viviend a", "meta":40.0, "meta_modificada":40.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"COLONIA LA CAÑADA, 53570 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y . COLONIA LA CAÑADA 40 CUARTOS", "lon":-99.23842759, "lat":19.45363095}]]	13/12/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Viviend a", "avance":0.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX190401646807	Proyecto de inversión	144187.79	CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254803	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Viviend a", "meta":2.0, "meta_modificada":2.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"COLONIA MÁRTIRES DE RIO BLANCO, 53780 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y . CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MÁRTIRES DE RIO BLANCO", "lon":-99.26061221, "lat":19.44137377}]]	13/12/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Viviend a", "avance":0.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX190401646825	Proyecto de inversión	360836.63	CONSTRUCCION DE 146 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254818	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Viviend a", "meta":5.0, "meta_modificada":5.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"COLONIA LA CAÑADA, 53570 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y . COLONIA LOMAS DE LA CAÑADA 5 CUARTOS", "lon":-99.24449624, "lat":19.45033033}]]	13/12/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Viviend a", "avance":0.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX190401646832	Proyecto de inversión	369950.04	CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254827	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Viviend a", "meta":5.0, "meta_modificada":5.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"COLONIA LA LUNA (SAN MATEO NOPALA), 53228 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y . CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS EN LA COLONIA LA LUNA", "lon":-99.27805441, "lat":19.50031765}]]	13/12/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Viviend a", "avance":0.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX190401646850	Proyecto de inversión	2234910.7	CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254849	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Viviend a", "meta":31.0, "meta_modificada":31.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"COLONIA MÁRTIRES DE RIO BLANCO, 53780 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y . CONSTRUCCIÓN DE 31 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MÁRTIRES DE RIO BLANCO", "lon":-99.25203107, "lat":19.44691192}]]	13/12/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Viviend a", "avance":0.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX190401646850	Proyecto de inversión	1733004.21	CONSTRUCCION DE 146 CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254852	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Viviend a", "meta":24.0, "meta_modificada":24.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"COLONIA LA CAÑADA, 53570 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y . COLONIA LOMAS DE LA CAÑADA", "lon":-99.24704914, "lat":19.44173987}]]	13/12/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Viviend a", "avance":0.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX190401646890	Proyecto de inversión	72094.61	CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254914	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Viviend a", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"COLONIA MÁRTIRES DE RIO BLANCO, 53780 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y . CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA MÁRTIRES DEL RIO BLANCO", "lon":-99.25783346, "lat":19.44739746}]]	13/12/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Viviend a", "avance":0.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX190401646898	Proyecto de inversión	1676337.89	CONSTRUCCION DE 146 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254928	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Viviend a", "meta":26.0, "meta_modificada":26.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"COLONIA LA CAÑADA, 53570 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y . COLONIA HIDALGO 26 CUARTOS", "lon":-99.24619316, "lat":19.44421145}]]	13/12/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Viviend a", "avance":0.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX190401646964	Proyecto de inversión	2303338.95	CONSTRUCCIÓN DE 146 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255007	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Viviend a", "meta":32.0, "meta_modificada":32.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"COLONIA LA CAÑADA, 53570 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y . COLONIA HIDALGO 32 CUARTOS", "lon":-99.2428866, "lat":19.44871761}]]	13/12/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Viviend a", "avance":0.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX190401646968	Proyecto de inversión	3173161.83	CONSTRUCCIÓN DE 53 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255011	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Viviend a", "meta":44.0, "meta_modificada":44.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"COLONIA PLAN DE AYALA, 53710 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y . CONSTRUCCIÓN DE 44 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA PLAN DE AYALA", "lon":-99.2770083, "lat":19.43748023}]]	13/12/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Viviend a", "avance":0.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX190401647009	Proyecto de inversión	864366.53	CONSTRUCCIÓN DE 21 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255076	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Viviend a", "meta":12.0, "meta_modificada":12.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":267, "direccion":"COLONIA EL CAPULIN, 53687 EJIDO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y . COLONIA 3 DE MAYO 12 CUARTOS", "lon":-99.2973055, "lat":19.45094496}]]	13/12/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Viviend a", "avance":0.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX190401647038	Proyecto de inversión	360103.55	CONSTRUCCION DE 41 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255117	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Viviend a", "meta":5.0, "meta_modificada":5.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":267, "direccion":"COLONIA SAN JOSÉ POZA HONDA, 53688 EJIDO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y . COLONIA SAN JOSÉ POZA HONDA 5 CUARTOS", "lon":-99.29647467, "lat":19.45063635}]]	13/12/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Viviend a", "avance":0.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX190401647054	Proyecto de inversión	1586304.32	CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255153	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Viviend a", "meta":22.0, "meta_modificada":22.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"COLONIA ALFREDO V BONFIL, 53718 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y . CONSTRUCCIÓN DE 22 CUARTOS EN LA COLONIA ALFREDO V BONFIL", "lon":-99.2601616, "lat":19.44162251}]]	13/12/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Viviend a", "avance":0.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX190401647071	Proyecto de inversión	1586504.1	CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255180	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Viviend a", "meta":22.0, "meta_modificada":22.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"COLONIA ALFREDO V BONFIL, 53718 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y . CONSTRUCCIÓN DE 22 CUARTOS EN LA COLONIA ALFREDO V BONFIL", "lon":-99.2699229, "lat":19.44157774}]]	13/12/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Viviend a", "avance":0.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX190401647082	Proyecto de inversión	2737146.13	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOMAS DE LOS REMEDIOS - 255203	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":652.0, "meta_modificada":652.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE SAN FERNANDO COLONIA SAN LORENZO TOTOLINGA 1A SECCION, 5368 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE SAN ANTONIO, COLONIA DE LOS REMEDIOS", "lon":-99.29186058, "lat":19.46235773}]]	13/12/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "avance":0.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX190401647096	Proyecto de inversión	144141.03	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255216	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Viviend a", "meta":2.0, "meta_modificada":2.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"COLONIA LA CAÑADA - SAN LORENZO TOTOLINGA, 5348 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y . COLONIA CASA BLANCA 2 CUARTOS", "lon":-99.27608198, "lat":19.45788186}]]	13/12/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Viviend a", "avance":0.0}]]	En Ejecución

**SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
 REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
 TERCER TRIMESTRE 2022 (JULIO-SEPTIEMBRE)**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	
2022	3	MEX190401647106	Proyecto de inversión	7207.52	CONSTRUCCIÓN DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255229	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Viviend a", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"COLONIA SAN LORENZO TOTOLINGA, 5326 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y COLONIA SAN LORENZO TOTOLINGA 1 CUARTO", "lon":-99.26647435, "lat":19.46222716}]]	13/12/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Vive nda", "avance":0.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX190401647126	Proyecto de inversión	11531.28.28	CONSTRUCCIÓN DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255257	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Viviend a", "meta":16.0, "meta_modificada":16.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"COLONIA LA CAÑADA - SAN LORENZO TOTOLINGA, 5326 NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y COLONIA LA CAÑADA 16 CUARTOS", "lon":-99.25755586, "lat":19.46269371}]]	13/12/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Vive nda", "avance":0.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX190401656927	Proyecto de inversión	26687.076	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOMAS DE LOS REMEDIOS - 132376	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	[[{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":6777.0, "meta_modificada":6777.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE SAN FERNANDO COLONIA LOMAS DE LOS REMEDIOS, 53427 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE SAN VALENTIN Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE SAN MARCOS COLONIA LOMAS DE LOS REMEDIOS", "lon":-99.28932085, "lat":19.46365255}]]	31/07/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "avance":0.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX190401673070	Proyecto de inversión	960464	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN SEC GERAL LIBERTADORES DE AMERICA - 77310	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":291.0, "meta_modificada":291.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE CALVARIO 26 0 INTERIOR 0 COLONIA LA RAQUILITO, 5326 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE SANTA URSULA, CALLE RETAMA SAN LORENZO TOTOLINGA", "lon":-99.26383401, "lat":19.45966097}]]	31/07/2019	29/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "avance":0.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX200301746911	Proyecto de inversión	1367106.29	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ABASOLO, TRAMO DE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA A AVENIDA MORELOS - 49271	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":1150.0, "meta_modificada":1150.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE ABASOLO PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA, CERRADA 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE AB", "lon":-99.23498756, "lat":19.4758802}]]	01/07/2020	31/12/2020	1,366,421.58	1,366,421.58	1,366,421.58	1,366,421.58	1,303,266.67	[[{"tipo_objeto":"Obra", "numero_contrato":"NAU/SPU/OP/AD/FISM/08/20", "convocatoria":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto":2742679.43, "monto_modificado":2742679.43}]]	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "avance":1150.0}]]	En Ejecución	
2022	3	MEX200301746925	Proyecto de inversión	3230000	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE AVENIDA ESTACAS A CALLE MORELOS - 49550	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":2897.0, "meta_modificada":2897.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"AVENIDA UNIVERSIDAD PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA ESTACAS Y CALLE MORELOS, CALLE SAN LUIS TILTALCO LA OBRA SE ENCUENTRA EN AVENIDA UNIVERS", "lon":-99.23761623, "lat":19.47068706}]]	01/07/2020	31/12/2020	3,227,977.22	3,227,977.22	3,227,977.22	3,227,977.22	3,113,659.22	[[{"tipo_objeto":"Obra", "numero_contrato":"NAU/SPU/OP/AD/FISM/13/20", "convocatoria":"CONSTRUCTORA CARVIA, S.A. DE C.V.", "convocatoria":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto":7602740.69, "monto_modificado":7602740.69}]]	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "avance":2897.0}]]	En Ejecución	
2022	3	MEX200301746926	Proyecto de inversión	1757981.06	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA A AVENIDA ESTACAS - 49562	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":1864.0, "meta_modificada":1864.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"AVENIDA UNIVERSIDAD PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA Y AVENIDA ESTACAS, CALLE SAN LUIS TILTALCO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AV", "lon":-99.23498756, "lat":19.46973172}]]	01/07/2020	31/12/2020	1,756,701.19	1,756,701.19	1,756,701.19	1,756,701.19	527,010.30	[[{"tipo_objeto":"Obra", "numero_contrato":"NAU/SPU/OP/AD/FISM/13/20", "convocatoria":"CONSTRUCTORA CARVIA, S.A. DE C.V.", "convocatoria":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto":7602740.69, "monto_modificado":7602740.69}]]	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "avance":1864.0}]]	En Ejecución	
2022	3	MEX200301746927	Proyecto de inversión	1429247.48	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ESTACAS, TRAMO DE AVENIDA UNIVERSIDAD A CALLE URBINA - 49553	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":1705.0, "meta_modificada":1705.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE ESTACAS PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE URBINA, AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ESTACAS E", "lon":-99.23729886, "lat":19.46681034}]]	01/07/2020	31/12/2020	1,427,066.57	1,427,066.57	1,427,066.57	1,427,066.57	1,343,449.82	[[{"tipo_objeto":"Obra", "numero_contrato":"NAU/SPU/OP/AD/FISM/11/20", "convocatoria":"CONSTRUCTORA CARVIA, S.A. DE C.V.", "convocatoria":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto":1427066.57, "monto_modificado":1427066.57}]]	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "avance":1705.0}]]	En Ejecución	
2022	3	MEX200301747269	Proyecto de inversión	2928463.54	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA ESTACAS Y CERRADA 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO DE AVENIDA MORELOS A AVENIDA UNIVERSIDAD - 50490	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":2070.0, "meta_modificada":2070.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"AVENIDA ESTACAS PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA UNIVERSIDAD, AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA EST", "lon":-99.23634888, "lat":19.47180254}]]	01/07/2020	31/12/2020	2,926,254.36	2,926,254.36	2,926,254.36	2,926,254.36	2,825,883.37	[[{"tipo_objeto":"Obra", "numero_contrato":"NAU/SPU/OP/AD/FISM/09/20", "convocatoria":"CONSTRUCTORA CARVIA, S.A. DE C.V.", "convocatoria":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto":5743903.3, "monto_modificado":5743903.3}]]	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "avance":2070.0}]]	En Ejecución	
2022	3	MEX200301747285	Proyecto de inversión	890691.46	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ABASOLO, TRAMO DE AVENIDA MORELOS A AVENIDA ESTACAS - 50527	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":456.0, "meta_modificada":456.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE ABASOLO PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA Y AVENIDA MORELOS, CERRADA 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE AB", "lon":-99.23495634, "lat":19.47281963}]]	01/07/2020	31/12/2020	888,912.90	888,912.90	888,912.90	888,912.90	749,347.82	[[{"tipo_objeto":"Obra", "numero_contrato":"NAU/SPU/OP/AD/FISM/16/20", "convocatoria":"DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A DE C.V.", "convocatoria":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto":1698607.24, "monto_modificado":1698607.24}]]	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "avance":456.0}]]	En Ejecución	
2022	3	MEX200301747461	Proyecto de inversión	472803.87	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO DE AVENIDA MORELOS A AVENIDA ESTACAS - 51044	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":383.0, "meta_modificada":383.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA ESTACAS, AVENIDA BENTO JUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE IGNAC", "lon":-99.23493716, "lat":19.47394844}]]	01/07/2020	31/12/2020	471,290.53	471,290.53	471,290.53	471,290.53	366,308.79	[[{"tipo_objeto":"Obra", "numero_contrato":"NAU/SPU/OP/AD/FISM/05/20", "convocatoria":"NOÉ ULISES SÁNCHEZ NAVARRETE", "convocatoria":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto":1254139.41, "monto_modificado":1254139.41}]]	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "avance":383.0}]]	En Ejecución	
2022	3	MEX200301747462	Proyecto de inversión	784653.23	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO DE AVENIDA MORELOS A AVENIDA ESTACAS - 51045	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":844.0, "meta_modificada":844.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA ESTACAS, AVENIDA BENTO JUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE IGNAC", "lon":-99.23495634, "lat":19.47398384}]]	01/07/2020	31/12/2020	782,848.88	782,848.88	782,848.88	782,848.88	614,164.52	[[{"tipo_objeto":"Obra", "numero_contrato":"NAU/SPU/OP/AD/FISM/05/20", "convocatoria":"NOÉ ULISES SÁNCHEZ NAVARRETE", "convocatoria":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto":1254139.41, "monto_modificado":1254139.41}]]	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "avance":844.0}]]	En Ejecución	
2022	3	MEX200301747558	Proyecto de inversión	4605699.62	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ESTACAS, TRAMO DE AVENIDA MORELOS A AVENIDA UNIVERSIDAD - 51691	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":2130.0, "meta_modificada":2130.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"AVENIDA ESTACAS PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN AVENIDA ESTACAS E", "lon":-99.23660102, "lat":19.47134233}]]	01/07/2020	31/12/2020	4,659,525.54	4,659,525.54	4,659,525.54	4,659,525.54	4,275,244.57	[[{"tipo_objeto":"Obra", "numero_contrato":"NAU/SPU/OP/AD/FISM/10/20", "convocatoria":"DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A DE C.V.", "convocatoria":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto":4659525.54, "monto_modificado":4659525.54}]]	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "avance":2130.0}]]	En Ejecución	
2022	3	MEX200301747735	Proyecto de inversión	3868091.92	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA MORELOS, PUEBLO DE SAN BARTOLO (NAUCALPAN CENTRO) - 51856	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":996, "unidad_medida":"Ovros", "meta":88.0, "meta_modificada":88.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE JARDON Y AVENIDA ESTACAS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AV 16 DE SEPTIEMBRE Y", "lon":-99.23405412, "lat":19.47378266}]]	01/07/2020	31/12/2020	3,867,234.41	3,867,237.41	3,867,234.41	3,867,234.41	3,516,662.32	[[{"tipo_objeto":"Obra", "numero_contrato":"NAU/SPU/OP/AD/FISM/15/20", "convocatoria":"CAMBOS Y PUENTES DEL CENTRO, S.A DE C.V.", "convocatoria":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto":3867237.41, "monto_modificado":3867237.41}]]	[[{"id_unidad_medida":996, "unidad_medida":"Ovros", "avance":88.0}]]	En Ejecución	
2022	3	MEX200301747753	Proyecto de inversión	880333.3	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE UNIVERSIDAD A CALLE URBINA - 51885	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":697.0, "meta_modificada":697.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE ESTACAS PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE URBINA, AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE ESTACAS ENTR", "lon":-99.23729599, "lat":19.46957493}]]	01/07/2020	31/12/2020	879,137.30	879,137.30	879,137.30	879,137.30	806,854.50	[[{"tipo_objeto":"Obra", "numero_contrato":"NAU/SPU/OP/AD/FISM/14/20", "convocatoria":"DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A DE C.V.", "convocatoria":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto":3257676.69, "monto_modificado":3257676.69}]]	[[{"id_unidad_medida":821, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "avance":697.0}]]	En Ejecución	

**SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
 REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF)
 TERCER TRIMESTRE 2022 (JULIO-SEPTIEMBRE)**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_NICIO	FECHA_ESTIMADA_TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	3	MEX20030 1747788	Proyecto de inversión	62141.195	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD. TRAMO DE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA AVENIDA ESTACAS - 51942	México	Naucaipan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":821 & "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":400.0, "meta_modificada":400.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"AVENIDA UNIVERSIDAD PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 5300 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ ENTRE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA Y AVENIDA ESTACAS, CERRADA ESTACAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA UN", "lon":"-99.2364444", "lat":"19.46971993}]]	01/07/2020	31/12/2020	619,964.70	619,964.70	619,964.70	619,964.70	491,664.16	[[{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"NAUSPUYOP/AD/FISM1420", "contralista":"DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A DE C.V.", "convocante":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto":3257676.69, "monto_modificado":3257676.69}]]	[[{"id_unidad_medida":821, "id_medida":"Metros Cuadrados", "avance":400.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX20030 1747859	Proyecto de inversión	178067.19	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE AVENIDA ESTACAS A CALZADA DE LOS ARCOS - 52130	México	Naucaipan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":821 & "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":885.0, "meta_modificada":885.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"AVENIDA UNIVERSIDAD PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 5300 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ ENTRE AVENIDA ESTACAS Y CALZADA DE LOS ARCOS, AVENIDA SAN LUIS TLATILCO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENI", "lon":"-99.23840466", "lat":"19.47137041}]]	01/07/2020	31/12/2020	1,758,574.69	1,758,574.69	1,758,574.69	1,758,574.69	1,541,460.33	[[{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"NAUSPUYOP/AD/FISM1420", "contralista":"DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A DE C.V.", "convocante":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto":3257676.69, "monto_modificado":3257676.69}]]	[[{"id_unidad_medida":821, "id_medida":"Metros Cuadrados", "avance":885.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX20030 1747929	Proyecto de inversión	1377463.16	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ABASOLO, TRAMO DE AVENIDA ESTACAS A CALZADA DE LOS REMEDIOS- 52287	México	Naucaipan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":821 & "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":1235.0, "meta_modificada":1235.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE ABASOLO PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 5300 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA ESTACAS Y CALZADA DE LOS REMEDIOS, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ABASOLO ENTRE", "lon":"-99.23639837", "lat":"19.47297871}]]	01/07/2020	31/12/2020	1,376,257.85	1,376,257.85	1,376,257.85	1,376,257.85	1,313,295.65	[[{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"NAUSPUYOP/AD/FISM0820", "contralista":"CONSTRUCTORA CARVIA, S.A. DE C.V.", "convocante":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto":2742879.43, "monto_modificado":2742879.43}]]	[[{"id_unidad_medida":821, "id_medida":"Metros Cuadrados", "avance":1235.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX20030 1747932	Proyecto de inversión	4526845.53	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA MORELOS, TRAMO DE GLOBETTA MORELOS A AVENIDA ESTACAS - 52292	México	Naucaipan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":821 & "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":1800.0, "meta_modificada":1800.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"AVENIDA MORELOS PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 5300 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA ESTACAS, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN AVENIDA MORELOS ENT", "lon":"-99.23510889", "lat":"19.47315363}]]	01/07/2020	31/12/2020	4,525,917.72	4,525,917.72	4,525,917.72	4,525,917.72	1,711,479.98	[[{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"NAUSPUYOP/AD/FISM0320", "contralista":"CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO, S.A DE C.V.", "convocante":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto":4259177.2, "monto_modificado":4259177.2}]]	[[{"id_unidad_medida":821, "id_medida":"Metros Cuadrados", "avance":1800.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX20030 1747935	Proyecto de inversión	2816703.89	CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA MORELOS UBICADA EN AVENIDA MORELOS - 52295	México	Naucaipan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":821 & "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":1000.0, "meta_modificada":1000.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"AVENIDA MORELOS PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 5300 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA Y AVENIDA BENITO JUÁREZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA", "lon":"-99.2342108", "lat":"19.47373778}]]	01/07/2020	31/12/2020	2,812,562.00	2,812,562.00	2,812,562.00	2,812,562.00	1,975,468.48	[[{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"NAUSPUYOP/AD/FISM0420", "contralista":"NOÉ ULISES SÁNCHEZ NAVARRETE", "convocante":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto":4319414.25, "monto_modificado":4319414.25}]]	[[{"id_unidad_medida":821, "id_medida":"Metros Cuadrados", "avance":1000.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX20030 1747937	Proyecto de inversión	1508948.51	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO GRAL. ROMÁN DÍAZ ROSAS - 52291	México	Naucaipan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":821 & "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":650.0, "meta_modificada":650.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"AVENIDA MORELOS PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 5300 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA Y AVENIDA BENITO JUÁREZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL P", "lon":"-99.23395558", "lat":"19.47404802}]]	01/07/2020	31/12/2020	1,506,852.25	1,506,852.25	1,506,852.25	1,506,852.25	1,050,827.98	[[{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"NAUSPUYOP/AD/FISM0420", "contralista":"NOÉ ULISES SÁNCHEZ NAVARRETE", "convocante":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto":4319414.25, "monto_modificado":4319414.25}]]	[[{"id_unidad_medida":821, "id_medida":"Metros Cuadrados", "avance":650.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX20030 1747939	Proyecto de inversión	2819997	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA ESTACAS, TRAMO DE AVENIDA UNIVERSIDAD A AVENIDA MORELOS - 52301	México	Naucaipan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":821 & "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":2070.0, "meta_modificada":2070.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"AVENIDA ESTACAS PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 5300 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y AVENIDA MORELOS, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN AVENIDA ESTACAS ENTRE AVE", "lon":"-99.23864394", "lat":"19.47108819}]]	01/07/2020	31/12/2020	2,817,649.54	2,817,649.54	2,817,649.54	2,817,649.54	2,735,198.45	[[{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"NAUSPUYOP/AD/FISM0320", "contralista":"CONSTRUCTORA CARVIA, S.A. DE C.V.", "convocante":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto":5743903.9, "monto_modificado":5743903.9}]]	[[{"id_unidad_medida":821, "id_medida":"Metros Cuadrados", "avance":2070.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX20030 1747941	Proyecto de inversión	2629870.55	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE CALLE MORELOS A CALZADA DE LOS ARCOS - 52304	México	Naucaipan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":821 & "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":2843.0, "meta_modificada":2843.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"AVENIDA UNIVERSIDAD PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 5300 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE MORELOS Y CALZADA DE LOS ARCOS, CALLE SAN LUIS TLATILCO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA U", "lon":"-99.23877896", "lat":"19.47204025}]]	01/07/2020	31/12/2020	2,618,062.28	2,618,062.28	2,618,062.28	2,618,062.28	785,416.68	[[{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"NAUSPUYOP/AD/FISM1320", "contralista":"CONSTRUCTORA CARVIA, S.A. DE C.V.", "convocante":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto":7602740.69, "monto_modificado":7602740.69}]]	[[{"id_unidad_medida":821, "id_medida":"Metros Cuadrados", "avance":2843.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX20030 1747946	Proyecto de inversión	965000	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE EMPARTACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 0419 'ANTONIA MAKARENKO' CCT 15EES08870 - 52311	México	Naucaipan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":821 & "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":296.0, "meta_modificada":296.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE CERROS DE CHIAPAS CIUDAD COLINAS DE SAN MATEO, 53218 SAN MATEO DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE MÉRIDA Y CALLE CERROS DE SINALOA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CERROS DE CHIAPAS Y A CIENTO CINCUENTA", "lon":"-99.2734116", "lat":"19.49253168}]]	01/07/2020	31/12/2020	964,932.39	964,932.39	964,932.39	289,479.72	289,479.72	[[{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"NAUSPUYOP/RFISM2620", "contralista":"CORPORATIVO LUMY CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.", "convocante":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto":4394358.32, "monto_modificado":4394358.32}]]	[[{"id_unidad_medida":821, "id_medida":"Metros Cuadrados", "avance":200.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX20030 1747951	Proyecto de inversión	965000	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE EMPARTACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 'RICARDO FLORES MAGÓN', CCT 15DES02398 - 52321	México	Naucaipan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":821 & "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":413.0, "meta_modificada":413.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":88, "direccion":"CALLE BANDHI BARRIO BANDHI, 53654 SAN FRANCISCO CHIMALPA, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE EL ROSAL Y CAMINO CAMINO REAL, CALLE LAS TORRES LA OBRA SE DESARROLLARA SOBRE LA CALLE BANDHI ENTRE EL ROSAL Y LAS TORRES A CIENTO", "lon":"-99.33929563", "lat":"19.44110151}]]	01/07/2020	31/12/2020	964,864.56	964,864.56	964,864.56	417,876.18	417,876.18	[[{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"NAUSPUYOP/RFISM2620", "contralista":"CORPORATIVO LUMY CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.", "convocante":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto":4394358.32, "monto_modificado":4394358.32}]]	[[{"id_unidad_medida":821, "id_medida":"Metros Cuadrados", "avance":200.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX20030 1747957	Proyecto de inversión	750000	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE EMPARTACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR 'SHAMAN', CCT 15DN11150 - 52329	México	Naucaipan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":821 & "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":174.0, "meta_modificada":174.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE S. JOSE COLONIA SAN JOSE DE LOS LEONES 2A SECCION, 53730 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE PIPLA Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE SIERRA SALVADOR LA OBRA SE DESARROLLARA SOBRE LA CALLE S. JOSE ENTRE C", "lon":"-99.26943008", "lat":"19.44462937}]]	01/07/2020	31/12/2020	749,785.45	749,785.45	749,785.45	749,785.45	339,736.66	[[{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"NAUSPUYOP/RFISM2620", "contralista":"CORPORATIVO LUMY CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.", "convocante":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto":4394358.32, "monto_modificado":4394358.32}]]	[[{"id_unidad_medida":821, "id_medida":"Metros Cuadrados", "avance":174.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX20030 1747958	Proyecto de inversión	965000	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE EMPARTACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 0400 'ENRIQUE FLORES MAGÓN', CCT 15EES07338 - 52330	México	Naucaipan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":821 & "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":384.0, "meta_modificada":384.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"AVENIDA GABRIEL RAMOS MILLAN COLONIA IZCALLI CHAMPARA, 53699 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE TULIPAN Y VEREDA VEREDA 15 GABRIEL RAMO, CALLE GLADIODLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA VEREDA DIECIOCHO DE LA AVE", "lon":"-99.28333472", "lat":"19.44006132}]]	01/07/2020	31/12/2020	953,515.00	953,515.00	0.00	0.00	0.00	[[{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"NAUSPUYOP/RFISM2620", "contralista":"CORPORATIVO LUMY CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.", "convocante":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto":1293044.1, "monto_modificado":1293044.1}]]	[[{"id_unidad_medida":821, "id_medida":"Metros Cuadrados", "avance":0.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX20030 1747971	Proyecto de inversión	1200000	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE EMPARTACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 'EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS', CCT 15DR07407 - 52370	México	Naucaipan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":821 & "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":468.0, "meta_modificada":468.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE GRAL HERBERTO JARA ZONA MILITAR CAMPO MILITAR 1, 53533 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE GRAL. BALLAGAN Y AVENIDA LINDO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA MILITAR NUMERO 2000 ENTRE LA CALLE ", "lon":"-99.23189262", "lat":"19.43572297}]]	01/07/2020	31/12/2020	1,198,800.20	1,198,800.20	1,198,800.20	1,198,800.20	823,015.59	[[{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"NAUSPUYOP/AD/FISM2520", "contralista":"CORPORATIVO LUMY CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.", "convocante":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto":4291281.88, "monto_modificado":4291281.88}]]	[[{"id_unidad_medida":821, "id_medida":"Metros Cuadrados", "avance":468.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX20030 1747974	Proyecto de inversión	965000	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE EMPARTACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 'MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA', CCT 15DR06786 - 52373	México	Naucaipan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":821 & "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":353.0, "meta_modificada":353.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":98, "direccion":"CALLE BARRIO LA NOPALERA PUEBLO SANTIAGO TEPALTLAXCO, 53216 SANTIAGO TEPALTLAXCO, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y ANDADOR SAN NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN BARRIO LA NOPALERA A SESENTA METROS DE LA TIENDA D", "lon":"-99.34361521", "lat":"19.47695789}]]	01/07/2020	31/12/2020	964,876.74	964,876.74	964,876.74	964,876.74	617,999.33	[[{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"NAUSPUYOP/RFISM2620", "contralista":"CORPORATIVO LUMY CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.", "convocante":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto":4394358.32, "monto_modificado":4394358.32}]]	[[{"id_unidad_medida":821, "id_medida":"Metros Cuadrados", "avance":353.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX20030 1747977	Proyecto de inversión	750000	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE EMPARTACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR 'GANDHI', CCT 15DN02995 - 52378	México	Naucaipan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	[[{"id_unidad_medida":821 & "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":172.0, "meta_modificada":172.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE JACARANDAS COLONIA RINCON VERDE, 53219 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE CHOHO, AVENIDA SAN MATEO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CALLE JACARANDAS ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE CHOHO A CIE", "lon":"-99.28468856", "lat":"19.50228096}]]	01/07/2020	31/12/2020	749,899.18	749,899.18	749,899.18	749,899.18	319,644.33	[[{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"NAUSPUYOP/RFISM2620", "contralista":"CORPORATIVO LUMY CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.", "convocante":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ", "monto":4394358.32, "monto_modificado":4394358.32}]]	[[{"id_unidad_medida":821, "id_medida":"Metros Cuadrados", "avance":172.0}]]	En Ejecución

**SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)
 REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO
 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
 TERCER TRIMESTRE 2022 (JULIO-SEPTIEMBRE)**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	
2022	3	MEX210301960699	Proyecto de inversión	2500000	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA - 19085	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUAREZ	[[{"id_unidad_medida":1070, "unidad_medida":"Plantas de", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":88, "direccion":"PUEBLO SAN FRANCISCO CHIMALPA, 53685 SAN FRANCISCO CHIMALPA, NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO ENTRE Y. Y. LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA FLORISTERIA LA CABAÑA DEL ABUELO Y A 1500 METROS DE ESTABLECIMIENTO DE VENTA DE M. ", "lon":-99.3369174, "lat":19.43819239}]]	01/09/2021	30/11/2021	2,500,000.00	2,496,059.20	1,248,029.60	1,248,029.60	0.00		[[{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"NAUSPUYOP/IFISM/1721", "contralista":"CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto":2496059.2, "monto_modificado":2496059.2}]]	[[{"id_unidad_medida":1070, "unidad_medida":"Plantas de", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX210301961015	Proyecto de inversión	500000	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 15EPR0290E - 27398	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUAREZ	[[{"id_unidad_medida":1079, "unidad_medida":"Sanitarios", "meta":5.0, "meta_modificada":5.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"AVENIDA SAN AGUSTIN COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTIN, 53490 NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO ENTRE CALLE SAN LORENZO Y CALLE CENTRAL, CALLE SAN ANTONIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA PARROQUIA SAN", "lon":-99.25443804, "lat":19.46302469}]]	01/06/2021	15/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida":1079, "unidad_medida":"Sanitarios", "meta":5.0, "meta_modificada":5.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX210301961016	Proyecto de inversión	800000	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO L MADERO, CCT 15EPR1075V - 27443	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUAREZ	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":1050.0, "meta_modificada":1050.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"AVENIDA MINAS PALACIO COLONIA OLIMPIADA 68 SAN RAFAEL CHAMAPA II, 53690 NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO ENTRE CALLE DE LAS TORRES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ECALLI LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE L", "lon":-99.28100426, "lat":19.44647463}]]	01/10/2021	30/11/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":1050.0, "meta_modificada":1050.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX210301961017	Proyecto de inversión	800000	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO IGNACIO RAMIREZ, CCT 15EPR0925Y - 27446	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUAREZ	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":429.44, "meta_modificada":429.44}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE ZAHUAN COLONIA SAN LUIS TLATILCO, 53680 NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO ENTRE AVENIDA MINAS PALACIO Y CALLE CAMINO VERDE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARQUE DE BEISBOL DE SAN LUIS TLATILCO", "lon":-99.4857248, "lat":19.45600039}]]	01/10/2021	30/11/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":429.44, "meta_modificada":429.44}]]	En Ejecución
2022	3	MEX210301961018	Proyecto de inversión	800000	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL CST NO. 1 MIGUEL DE SERVANTES SAavedra, CCT 15EOT047C - 27454	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUAREZ	[[{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"lineales", "meta":100.0, "meta_modificada":100.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE MAGDALENA COLONIA LA MANCHA III, 53714 NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO ENTRE CALLE CALLE 14 Y CALLE AGUSTIN MELGAR, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN LA CALLE MAGDALENA A UN COSTADO DE LOS CAMPOS DE ", "lon":-99.27362249, "lat":19.44992311}]]	01/06/2021	15/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"lineales", "meta":100.0, "meta_modificada":100.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX210301961215	Proyecto de inversión	400000	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA S DE FEBRERO, CCT 15DR1431V - 31748	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUAREZ	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":138.6, "meta_modificada":138.6}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"CALZADA GUADALUPE COLONIA SAN RAFAEL CHAMAPA II, 53664 NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO ENTRE AVENIDA DEL ROSAL Y CALLE DEL ROSAL, BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSDO LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL BOULEVARD", "lon":-99.26364533, "lat":19.46742049}]]	01/10/2021	30/11/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":138.6, "meta_modificada":138.6}]]	En Ejecución
2022	3	MEX210301961216	Proyecto de inversión	1000000	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚMERO 268, CCT 15EBH0461Y - 31751	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUAREZ	[[{"id_unidad_medida":22, "unidad_medida":"Aulas", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"AVENIDA TIENDA SEDENA ZONA MILITAR CAMPO MILITAR 1, 53533 NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO ENTRE AVENIDA AVENIDA 1 Y AVENIDA 18 DE MARZO, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA MILITAR 1", "lon":-99.2397986, "lat":19.45281863}]]	01/06/2021	15/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida":22, "unidad_medida":"Aulas", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX210301961229	Proyecto de inversión	1400000	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚMERO 24, CCT 15EBH0083N - 31944	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO O DE NAUCALPAN DE JUAREZ	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":422.8, "meta_modificada":422.8}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE FRONTERA COLONIA NUEVA SAN RAFAEL, 53708 NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO ENTRE AVENIDA ALCANFORES Y AVENIDA ALTAMIRA, LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 24 SE ENCUENTRA DENTRO DEL PARQUE TEPETATLAL", "lon":-99.2503788, "lat":19.46395427}]]	01/10/2021	30/11/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":422.8, "meta_modificada":422.8}]]	En Ejecución
2022	3	MEX220102062381	Proyecto de inversión	11709354.5	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE AVENIDA NIÑOS HEROES EN LA COLONIA SAN LUIS TLATILCO EN NAUCALPAN DE JUAREZ LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUAREZ - 9322	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":5760.0, "meta_modificada":5760.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"AVENIDA NIÑOS HEROES COLONIA SAN LUIS TLATILCO, 53580 NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO ENTRE CALLE PENSAMIENTO Y AVENIDA MINAS PALACIO, AVENIDA SAN ANTONIO ZOMEYUCAN CALLE NIÑOS HEROES COLONIA SAN LUIS TLATILCO ", "lon":-99.2427359, "lat":19.45889195}]]	15/04/2022	30/06/2022	11,227,354.54	11,183,604.81	3,365,081.44	3,365,081.44	3,365,081.44	3,365,081.44	[[{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"NAUDGOP/IFISMDF/LPN025-2022", "contralista":"OSP. S.A.P.I DE C.V.", "convocante":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto":118360481.7, "monto_modificado":1.1183604817}]]	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":5760.0, "meta_modificada":5760.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX220102062756	Proyecto de inversión	7000000	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL TEPETATL UBICADO EN AVENIDA ALCANFORES COLONIA NUEVA SAN RAFAEL EN NAUCALPAN DE JUAREZ LOCALIDAD DE NAUCALPAN DE JUAREZ - 10830	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Naucalpan de Juárez	[[{"id_unidad_medida":1054, "unidad_medida":"Metros cuadrados de construcción", "meta":12000.0, "meta_modificada":4291.93}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"AVENIDA ALCANFORES INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN RAFAEL, 53640 NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE ALTAMIRA, CALLE FRONTERA AVENIDA ALCANFORES COLONIA NUEVA SAN RAFAEL CP 53640 NAUCALPAN", "lon":-99.25426356, "lat":19.45468191}]]	15/04/2022	30/06/2022	7,000,000.00	6,995,434.01	2,098,630.20	2,098,630.20	2,098,630.20	2,098,630.20	[[{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"NAUDGOP/IFISMDF/LPN023-2022", "contralista":"PROVEEDORA CONDADO, S.A DE C.V.", "convocante":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto":6995434.01, "monto_modificado":6995434.01}]]	[[{"id_unidad_medida":1054, "unidad_medida":"Metros cuadrados de construcción", "meta":12000.0, "meta_modificada":4291.93}]]	En Ejecución
2022	3	MEX220102062823	Proyecto de inversión	5500000	AMPLIACION DEL CENTRO DE REHABILITACION DOS TERESA DE CALCUTA UBICADA EN AVENIDA DEL BOSQUE EN LA COLONIA BOSQUE DE LOS REMEDIOS EN NAUCALPAN DE JUAREZ LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUAREZ - 11190	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Naucalpan de Juárez	[[{"id_unidad_medida":1054, "unidad_medida":"Metros cuadrados de construcción", "meta":90.0, "meta_modificada":90.0}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"AVENIDA DEL BOSQUE INTERIOR SN COLONIA BOSQUE DE LOS REMEDIOS, 53300 NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO ENTRE CALZADA DE LOS REMEDIOS Y AVENIDA NORTEAMERICA, AVENIDA JARDINES DE SAN MATEO AVENIDA DEL BOSQUE INTERIOR", "lon":-99.24262425, "lat":19.47604254}]]	15/04/2022	31/07/2022	6,000,000.00	5,994,813.67	1,798,444.10	1,798,444.10	1,798,444.10	1,798,444.10	[[{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"NAUDGOP/IFISMDF/LPN029-2022", "contralista":"PROVEEDORA CONDADO, S.A DE C.V.", "convocante":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto":5994813.67, "monto_modificado":5994813.67}]]	[[{"id_unidad_medida":1054, "unidad_medida":"Metros cuadrados de construcción", "meta":90.0, "meta_modificada":90.0}]]	En Ejecución
2022	3	MEX220202077256	Proyecto de inversión	14124023.2	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HERALDO DE LA AV CENTENARIO EN DOS TRAMOS DEL CADENAMIENTO O MAS 018 AL O MAS 007 Y DEL O MAS 728 AL O MAS 906 - 66573	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":9888.7, "meta_modificada":9342.5}]]	[[{"id_municipio":57, "id_localidad":1, "direccion":"AVENIDA CENTENARIO COLONIA SAN ANTONIO ZOMEYUCAN, 53570 NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO ENTRE AVENIDA FERROCARRIL DE ACAMBARO Y CALLE ALLENDE, AVENIDA DE LOS MAESTROS AVENIDA CENTENARIO COLONIA CP. 53570 NAUCALPAN", "lon":-99.24277632, "lat":19.45330253}]]	30/05/2022	31/08/2022	14,124,023.15	14,122,973.83	4,236,892.15	4,236,892.15	4,236,892.15	4,236,892.15	[[{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"NAUDGOP/IFISMDF/A022-2022", "contralista":"DISEÑO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE PIRAMIDES, S.A DE C.V.", "convocante":"MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ", "monto":141229738.7, "monto_modificado":1.412297387}]]	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":9156.0, "meta_modificada":9156.0}]]	En Ejecución